

T.C.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ



2016 YILI FAALİYET RAPORU

İl Genel Meclisinin 08.03.2017 tarihli III. Birleşiminde görüşülerek 3/3-066 sayılı karar ile kabul edilmiştir.

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda tanzim edilmiştir.

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER.....	6
A. MİSYON VE VİZYON.....	6
B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	7
C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER	9
1. FİZİKSEL YAPI	9
1. ÖRGÜT YAPISI.....	12
2. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR	13
3. İNSAN KAYNAKLARI.....	14
4. SUNULAN HİZMETLER.....	16
5. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ	22
III. AMAÇ VE HEDEFLER.....	25
A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ.....	25
B. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	29
IV. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER.....	31
A. MALİ BİLGİLER	31
1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	31
2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR.....	37
3. MALİ DENETİM SONUÇLARI.....	37
4. DİĞER HUSUSLAR	37
B. PERFORMANS BİLGİLERİ.....	40
1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	40
2. STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	42
3. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	50
4. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	51
5. İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ	68
6. ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ	70
7. PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	75
8. YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	75
9. YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	146
10. SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	159
11. TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	184
12. İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	197
13. RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	206
14. İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	208
15. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU	214
16. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ	254
V. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ.....	257
A. ÜSTÜNLÜKLER	257
B. ZAYIFLIKLAR	257
VI. ÖNERİ VE TEDBİRLER.....	258
VII.EKLER.....	259

TABLO DİZİNİ

Tablo 1: Gayrimenkul Durumu.....	9
Tablo 2: Taşıt ve İş Makinaları.....	10
Tablo 3: Isparta İl Özel İdaresi Makine-Araç Parkı Yaş Durumu	11
Tablo 4: Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	13
Tablo 5: Personel Sayısı	14
Tablo 6: Çalışanların Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı	14
Tablo 7: Çalışanların Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı	14
Tablo 8: Çalışanların Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı	14
Tablo 9: Çalışanların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı.....	15
Tablo 10: Bütçe Gerçekleşmeleri Tablosu	31
Tablo 11: Bütçe Giderleri.....	32
Tablo 11: Finansal Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri	33
Tablo 12: Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri	33
Tablo 13: Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri	34
Tablo 14: Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetveli.....	35
Tablo 15: Bütçe Gelirleri	36
Tablo 16: İller Bankasından Kullanılan Krediler	38
Tablo 17: İl Özel İdaresi Borç Bilgileri	39
Tablo 18: Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi	254

ŞEKİL DİZİNİ

Şekil 1: Organizasyon Şeması.....	12
-----------------------------------	----

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU

Isparta İl Özel İdaresi'nin 2016 Yılı Faaliyet Raporu, ilgili mevzuatları gereğince hazırlanarak siz değerli İl Genel Meclisi Üyelerimiz ile kamuoyunun bilgi ve değerlendirmesine sunulmuştur.

Kamu yönetim sistemindeki yeniden yapılanma süreci mahalli idarelerde değişim ve dönüşümü gerekli kılmaktadır. Yeni yönetim sistemleri faaliyetlerin ilgili mevzuat ve bütçe mekanizmaları kadar, sağlam mali yönetim, şeffaflık, etkililik, verimlilik ve ekonomiklik ilkeleriyle de uyumlu olduğuna ilişkin makul güvence sağlamayı amaçlamaktadır.

Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun en önemli unsurlarından biri olup, aynı zamanda performans esaslı bütçeleme sisteminin de temel taşlarından biridir.

Isparta İl Özel İdaresi 2015-2019 Stratejik Planında; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun hükümleri, diğer taraftan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile getirilen; hizmetlerde etkililik, verimlilik, etkenlik ve şeffaflık yaklaşımının etkisi ile “Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması”, “Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi”, “Sosyal Dayanışmanın İl Genelinde Artırılması”, “Yenilikçiliğin Desteklenmesi” ve “Kurumsal Yeteneklerin Geliştirilmesi” stratejik alanlarında belirlediği stratejik hedeflerini gerçekleştirmek için ilgili kamu idareleri, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile etkili bir işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmayı öngörmektedir.

2016 yılı çalışmalarımız; uluslararası standartlar ve AB uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırılan kamu yönetim sistemimiz, çok yıllık bütçeleme, stratejik planlama, iç kontrol, mali saydamlık, hesap verebilirlik, tahakkuk esaslı muhasebe gibi çağdaş yönetim araçları ile de güçlendirilmiş olup, bu değişimin farkındalığı ile Isparta İl Özel İdaresi öncelikle iç kontrol sistemlerini yeniden düzenleyerek stratejik planının sonuç odaklı izleme ve değerlendirilmesine imkân tanıyacak şekilde doğru bir alt yapı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

Şeffaflık ilkesi ile hesap verme sorumluluğuna dayalı bir yönetim anlayışı içerisinde hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporunun gelecek yıllara da ışık tutmasını temenni ederek başta İl Genel Meclisi Üyelerimiz olmak üzere kamuoyunun bilgisine sunar, faaliyetlerin gerçekleşmesinde emeği geçen birim yöneticileri ve çalışanlarına teşekkür ederim.

Şehmus GÜNAYDIN
Vali

I. GENEL BİLGİLER

A. MİSYON VE VİZYON

Isparta İÖİ'nin Misyonu

"Bölgesinde altyapı, eğitim, sağlık, spor, tarım, sanayi, ticaret, çevre, kültür, sanat, turizm ve sosyal dayanışma alanlarında; ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşma anlayışı ile çalışmak; kurumsal risklerin kontrol sistemleri ile izlenebilirliğini sağlamak; vatandaşa kusursuz hizmet sunmak için sahip olduğu insan kaynağının motive edildiği bir çalışma ortamı yaratmak ve Isparta İl'in yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmak" olarak belirlemiştir.

Isparta İÖİ'nin Vizyonu

Doğal, tarihi ve kültürel yapısıyla yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya kenti olma yolunda; kaynakları verimli kullanarak maksimum faydayı üreten; hizmet sunumunda insan odaklılığı esas alan ve bölgeler arası gelişmişlik farkını en aza indiren öncü bir Kurum olmak" olarak benimsemiştir

TEMEL DEĞERLERİNİ;

- ❖ Katılımcılık
- ❖ Şeffaflık
- ❖ Dürüstlük ve Güvenilirlik
- ❖ İnsan Odaklılık
- ❖ Eşitlik ve Adalet
- ❖ Verimlilik
- ❖ Çağdaşlık
- ❖ Ulaşılabilirlik
- ❖ Dinamiklik
- ❖ Zamanındalık
- ❖ Sürdürülebilirlik

olarak kabul etmiştir.

B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

5302 sayılı yasa ile İl Özel İdaresinin kuruluşu, organları, yönetimi, görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yeniden düzenlenmiştir.

İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları

İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

Gençlik ve spor sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,

İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskân, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkânları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılabilecek ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. (Ek cümle: 6/4/2011-6225/1 md.) Bu fıkra kapsamında belirli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idaresine aktarıldığı halde, aktarıldığı mali yılı takip eden yıl sonuna kadar tahsis edildiği proje için kullanılamayacağı anlaşılan ödenekler, ilgili Bakanın onayı ile bu fıkra kapsamında değerlendirilmek ve başka bir projede kullanılmak üzere aynı veya başka bir il özel idaresine veya ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresine aktarılabilir.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/26 md.; Değişik üçüncü fıkra: 24/10/2011-KHK-661/61 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; kamu konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar il özel idaresi bütçesinden karşılanabilir.

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/26 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.

İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları

- a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve Ruhsatları vermek ve denetlemek.
- b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- d) Borç almak ve bağış kabul etmek
- e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.
- g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.**(Ek cümle: 6/3/2007-5594/4 md.)** Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dâhil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
- h) İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
- i) İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. **(Ek cümle: 1/7/2006-5538/26 md.)** 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır.
- j) İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.

İl Özel İdaresine Tanınan Muafiyetler

İl özel idaresinin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmaz malları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarından muaftır.

C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1. FİZİKSEL YAPI

İl Özel İdaresi, Eğirdir yolu üzerinde bulunan yerleşkede, 12 ilçe özel idare hizmet birimlerinde, Ayvalıpınar-Çetince-Barla bakım evlerinde hizmet vermektedir. Ayrıca, Merkez ilçesi Büyükhacılar köyü Oyukkaya Sırtı mevkiinde Kalker Madeni İşletme Altyapı Tesisi ve Maden Tesisi faaliyette bulunmaktadır.

Tablo 1: Gayrimenkul Durumu

TAŞINMAZIN		
cinsi	ADEDİ	YÜZÖLÇÜMÜ(m ²)
İDARİ BİNALAR	36	88.171,16
KÖŞKLER KASIRLAR	7	1.350,16
İBADET AMAÇLI YAPILAR	4	2.134,13
TARIMSAL AMAÇLI BİNA VE TESİSLER	2	2.199,36
HANGARLAR, ANTREPOLAR, SİLOLAR VE DEPO	4	32.970,80
ANAOKULLARI	1	1.085,11
OKUL	171	586.751,33
SAĞLIK OCAKLARI	5	7.495,51
YURT VE PANSİYONLAR	3	10.059,93
HAYVAN BARINAKLARI	4	10.750,00
KÜTÜPHANELER	1	1.166,00
DÜĞÜN, TÖREN VE KONA FERANS SALONLARI	1	11.795,00
SPOR SAHALARI	1	3.582,30
KAMU KONUTLARI	9	5.489,91
DİĞER KONUTLARI	58	66.305,37
RESTORANLAR, LOKANTALAR	1	10.270,60
DÜKKÂN VE İŞYERİ	9	19.713,92
ARSALAR	1093	998.621,75
TARLA	571	3.080.119,92
BAĞ, BAHÇE	57	162.254,86
ÇAYIR VE OTLAKLAR	2	9.531,06
TARIM DIŞI ALANLAR	14	108.755,77
AĞAÇLANDIRILMIŞ ALANLAR	20	297.757,85
GÖLETLER	532	1.670.780,25
ENERJİ NAKİL HATLARI	1	28.000,00
YOLLAR	6	4.564,40
SULAMA KANALLARI	3	4.532,52
HARMAN YERLERİ	18	15.800,00
PARKLAR VE YEŞİL ALANLAR	4	25.977,18
TOPLAM	2638	7.267.986,15

Tablo 2: Taşıt ve İş Makinaları

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA ve ARAÇ PARKI DURUMU			
CİNSİ	ADEDİ	CİNSİ	ADEDİ
BİNEK ARAÇLAR		DİĞER ARAÇLAR	
OTOMOBİL	39	OTOBÜS	7
PİCK-UP	18	ASFALT DİSTRİBÜTÖRÜ	4
MİNİBÜS	17	ASFALT BAKIM ARACI	2
T O P L A M	74	AKARYAKIT TANKERİ	3
GREYDER		KANAL TEMİZLEYİCİ	2
KOMATSU 655-A5	3	ÇÖP ARACI	24
MİTSubİSHİ GD-530	4	ÇEKİCİ	3
CATARPİLLER 140 M	2	FORK LİFT	2
NOBAS	4	KAR RÖTATİFİ	1
T O P L A M	13	KOMPRESÖR	5
DOZER		KONKASÖR	1
CATERPİLLAR D7G	6	ROLEY TANK (Trey.Mont.)	3
KOMATSU D85 EX-15	2	ASFALT ROBOT	1
T O P L A M	8	TRAKTÖR	5
YÜKLEYİCİ - KANAL KAZICI		NAKLİYE TREYLER	7
EXCAVATÖR	9	YEM. YAT. KAMP TREYLER	7
KANAL KAZICI - YÜKLEYİCİ	24	YAT. KAMP TREYLER	9
Pİ MAKİNA (Lastikli)	1	MOBYLETTE	1
VAGON DRİL(KAYA DELİCİ)	1	VİNÇ	2
T O P L A M	35	SNOVTRAK	2
SİLİNDİR35		CENAZE ARACI	1
SİLİNDİR	8	YOL SÜPÜRME ARACI	1
T O P L A M	8	ASFALT PLENTİ	1
DAMPERLİ KAMYON			
Tek.Şf.Mh.Damp.Kam. (Çift Dingilli)	33	T O P L A M	93
Tk.Şf.Mh.Damp.Kam. (Tek Dingilli)	14		
Kasalı Kamyon	3		
Kamyonet	4		
Ahşap Kasalı Kamyon	2		
T O P L A M	56	GENEL TOPLAM	287


Tablo 3: Isparta İl Özel İdaresi Makine-Araç Parkı Yaş Durumu

CİNSİ	0-5	6-10	11-15	16-20	21 + Yaş	TOPLAM
BİNEK OTOMOBİL	2	10	8	8	11	39
PİCK-UP	8	4	5	1		18
MİNİBÜS	4	9	3		1	17
OTOBÜS		5	1		1	7
GREYDER	6		4		3	13
DOZER	2			1	5	8
YÜKLEYİCİ-KAZICI	5	6	9	5	10	35
SİLİNDİR	4		2	1	1	8
KAR MAKİNASI					1	1
KAR SIKIŞTIRMA	1			1		2
FORKLİFT					2	2
KAMYON	15	1	3	20	17	56
KANAL TEMİZLEYİCİ	1				1	2
ÇÖP ARACI	7	1	2	3	11	24
DİSTRİBÜTÖR				1	3	4
ROLEYTANK			1		2	3
TRAKTÖR				1	4	5
NAKLİYE TREYLER	2				5	7
KAMP TREYLER					16	16
VİNÇ					2	2
KOMPRESÖR					5	5
ASF. BAKIM ARACI			2			2
ASFALT ROBOTU				1		1
ÇEKİCİ (Tır)	1				2	3
MOBİLETE				1		1
CENAZE ARACI	1					1
ASFALT PLENTİ				1		1
AKARYAKIT TANKERİ	1				2	3
KONKASÖR					1	1
TOPLAM	60	36	40	45	106	287

1. ÖRGÜT YAPISI

İl Özel İdaresinin Organları; İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Vali' den oluşmaktadır.

Şekil 1: Organizasyon Şeması



Genel Sekreter ve iki Genel Sekreter Yardımcısı koordinasyonunda, hukuk müşavirliği 8 yatırımcı birim müdürlüğü ve 5 destek birim müdürlüğü 12 ilçe müdürlüğü ile 2016 yılında faaliyet gösterilmiştir.

Yatırımcı birimlerden Plan ve Proje Müdürlüğü ile destek birimlerinden Mali Hizmetler Müdürlüğü kapatılarak görevleri Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Müdürlüğüne devredilmiştir.

2. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Tablo 4: Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar

DONANIMLAR	
BİLGİSAYAR	195 ADET
YAZICI	112 ADET
SERVER	2 ADET
LAYER 3 SWICH 24,48	19 ADET
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (80 KVA) (10 KVA)	2 ADET
YEDEKLEME ÜNİTESİ	2 ADET (LEFT HAND)
SİSTEM ODASI İZLEME CİHAZI	1 ADET
PROGRAMLAR	
WINDOWS 2008,2012 SERVER	4 ADET (300 KULLANICILI)
WINDOWS 7, 8,8.1,10	TÜM BİLGİSAYARLAR
OFFICE 2007, 2010	TÜM BİLGİSAYARLAR
ANTİVİRÜS PROGRAMI	1 ADET (200 KULLANICILI)
PKKS PROGRAMI	1 ADET
MİMARİ ÇİZİM PROGRAMI	1 ADET
2 BOYUT ÇİZİM PROGRAMI	5 ADET
HARİTA ÇİZİM PROGRAMI	1 ADET (5 KULLANICILI)
YAKLAŞIK MALİYET VE HAKEDİŞ PROGRAMI	1 ADET (8 KULLANICILI)
VEKTÖREL GRAFİK ÇİZİM PROGRAMI	2 ADET

3. İNSAN KAYNAKLARI

Tablo 5: Personel Sayısı

	MERKEZ	TAŞRA	TOPLAM
MEMUR	142	26	168
SÖZLEŞMELİ	6	-	6
İŞÇİ	207	10	217
TOPLAM	355	36	391

Tablo 6: Çalışanların Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı

CİNSİYET	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TOPLAM
KADIN	35	3	6	44
ERKEK	133	3	211	347

Tablo 7: Çalışanların Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı

HİZMET SINIFI	MERKEZ	TAŞRA	TOPLAM
GENEL İDARİ HİZMETLER	74	21	95
TEKNİK HİZMETLER	65	2	67
SAĞLIK HİZMETLERİ	-	-	-
AVUKATLIK HİZMETLERİ	1	-	1
DİĞER HİZMETLER	2	3	5
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	6	-	6

Tablo 8: Çalışanların Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

Ö.DURUMU	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TOPLAM
İLKÖĞRETİM	14	-	143	157
LİSE ve MESLEK LİSESİ	27	-	66	93
YÜKSEKOKUL	40	1	6	47
LİSANS	77	5	2	84
YÜKSEK LİSANS ve ÜSTÜ	10	-	-	10
DİĞER	-	-	-	-

Tablo 9: Çalışanların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

YAŞ	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TOPLAM
19-29	13	4	1	18
30-39	42	2	24	68
40-49	55	-	97	152
50 ve üzeri	58	-	95	153

İdareimiz hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için, ihtiyaç duyulan alanlarda 1 adet Şehir Plancısı, 1 adet Harita Mühendisi, 1 adet Bilgisayar Teknikeri, 2 adet İnşaat Mühendisi ve 1 adet Çevre Mühendisi olmak üzere 6 adet Sözleşmeli Personel çalıştırılmıştır.

Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 3 grup halinde İdareimiz ile İş-Kur arasında yapılan projeler kapsamında 2016 yılında;

- 1.Grup; 12/10/2015-15/06/2016 tarihleri arasında 40 adet personel çalıştırılmıştır.
- 2.Grup; 02/11/2015-15/06/2016 tarihleri arasında 215 adet personel çalıştırılmıştır.
- 3.Grup; 20/06/2016-19/12/2016 tarihleri arasında 240 adet personel çalıştırılmıştır.

4. SUNULAN HİZMETLER

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve diğer mevzuatla idaremize verilmiş olan görevler doğrultusunda; gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, kültür, turizm, sosyal hizmet ve yardım, imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisi alanlarında Hizmetler sunulmaktadır.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

- İdarenin her türlü hukuk ve ceza davaları ile icra işlemlerini ait olduğu yargı organı ve dairelerde ikame ve takip etmek,
- Dava dosyalarının tutulmasını sağlamak ve Kurum mevzuat taslaklarını hazırlamak,
- Her türlü yargı organı, hâkim ve icra daireleri ile noterler tarafından Kurum tüzel kişiliğine yapılan tebligatları kabul ile gereğini yerine getirmek,
- İdarenin görev alanına ve işleyişine yönelik düzenleyici iç mevzuat taslakları hazırlamak ve/veya bağlı birimleri tarafından iletilen hukuki konularda ve müdürlüklerce hazırlanan düzenleyici işlemlere (yönerge v.s.) ilişkin taslaklar hakkında görüş bildirmek,
- Üst yönetime Kurum faaliyetleri konusunda hukuki mütalaa vermek,
- Hukuki işlemlere ilişkin işleri yürütmek,
- Teftiş ve tahkik konusu olmuş olaylarla ilgili olarak intikal eden raporlar hakkında Makamının talimatı doğrultusunda gerekli kanun yollarına başvurmak ve İdarenin taraf olduğu her türlü hukuki uyuşmazlığı 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca sonuçlandırmak,
- Gerekliğinde Özel İdare ve bağlı birimlerinin Kamu İhale Kanununda öngörülen sözleşme tasarıları üzerinde inceleme yapmak ve görüş bildirmek.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

- Mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak,
- Giderler ve borçlara ilişkin hak sahiplerine yapılacak ödemelerin ilgili hesaplara aktarılması için banka talimatlarını vermek,
- Mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlenmek,
- Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri hazırlamak, ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak,
- Vergi Beyannamelerinin verilmesi işlemlerini yürütmek,
- Mali yılsonu kapanış ve mali yılbaşı açılış işlemlerini yürütmek,
- İlçelerdeki muhasebe kayıtları, belge ve işlemlerini denetlemek,
- Teminat mektubu vb. kıymetli evrakların kayıtlarını tutmak ve muhafaza etmek,
- Mevduat faizlerinin belirlenmesi için bankalardan tekliflerini toplamak, değerlendirmek ve diğer bankacılık işlerini yapmak,
- Kanuni paylar ve emanetlere ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
- Yoksullara yardım ve mikro kredi verilmesi çalışmaları yapmak.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi personelin tüm özlük haklarının (atama, terfi, görevlendirmeler, emeklilik, işçi personelin sağlık işlemleri, intibak, izin takip işlemleri, memur personelin giyim yardımı işlemleri, pasaport, işçi ve memur sendika işlemleri, maaş ödemeleri v.s.) ve diğer sosyal hak ve yardımlarının takibini yapmak,

- İl Özel İdaresi hizmetlerindeki değişme ve gelişmelerin ışığında norm kadro çalışmalarının sürekliliğini sağlamak,
- Personelin Emekli Sandığı ve Sigorta ile işlemlerini ve İşçi personelin toplu iş sözleşmesi ile ilgili yasal işlemlerin yürütümünü sağlamak,
- 657 ve 4857 sayılı Kanuna tabi personelin periyodik eğitim programlarının düzenlemesi, eğitim verilmesi ve çeşitli kurum ve kuruluşların düzenlediği eğitimlere katılacak personelin belirlenmesi ve personelin bilgi-becerilerini arttırmaya yönelik faaliyetleri yürütümünü sağlamak,
- Genel Sekreterlik özel büro, sosyal ve kültürel faaliyetler ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak,
- Lojmanların tahsisine ilişkin iş ve işlemlerin takibini yapmak,
- Evrak kayıt ve arşiv hizmetleri ile fotokopi ve ozalit işlemlerini gerçekleştirmek,
- 4207 Sayılı tütün mamullerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkındaki kanun gereğince yapılması gereken iş ve işlemlerin takibi yapmak,
- İç Göç Yerel Uygulama Planı ile ilgili işlemlerin takibi, öngörülen tarihlerde üst yazı ile Valiliğe bilgi vermek,
- İş Sağlığı ve güvenliği uzmanı personelini atamak ve ilgili iş ve işlemlerini yapmak,
- Periyodik aralarla personele ve paydaşlara Memnuniyet Anketleri ve Performans Analizlerini uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmek üzere İç Kontrol Sorumluluğuna iletilmesini sağlamak.

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

- Belediye ve belediye mücavir alanları dışında; 3194 Sayılı Kanun ile verilen görevlerin ifasını sağlamak,
- Kentsel iyileştirmeye yönelik her türlü faaliyetler (meydan düzenlenmesi, çocuk oyun alanları vs.) yürütmek,
- KUDEB ile ilgili iş ve işlemlerin gerçekleşmesini sağlamak,
- Çevre Düzeni Planı ile ilgili iş ve işlemlerin gerçekleşmesini sağlamak,
- Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ve Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) iş ve işlemlerinin gerçekleşmesini sağlamak,
- 3194 Sayılı İmar Kanunu ve 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile verilen iş ve işlemlerini yürütmek,
- Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile ilgili müracaatların Komisyona havale edilmesi, komisyon kararlarının İdaremiz Web sayfası ile İdare ilan panosunda yayımlanmasını ve müracaat sahibine bilgi verilmesini sağlamak,
- Gayrimenkullere ait kamulaştırma iş ve işlemlerini yapmak.

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

- Tarımsal sulamaya yönelik hazırlanan projelerin uygulanması, kontrolü ve kabul işlemlerini yapmak,
- Arazi Topplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri gibi tarımsal verimliliğin artırılmasına yönelik hizmetleri sunmak,
- Tarımsal sulama ve hayvan içme suyu göletleri yapımını sağlamak, ağaçlandırma çalışmalarında bulunmak, erozyonun önlenmesi çalışmalarında bulunmak,
- Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projelerin desteklenmesi ile tarımsal ürünlerin verimliliğinin artırılması, ekonomik değeri olan ürünlerin araştırılması ve ilde yaygınlaştırma çalışmaları yapmak,
- Tarımsal destekleme projelerinin takibi ve yürütülmesini sağlamak (Tarım Bakanlığı ile diğer kaynaklardan sağlanan kredi, hibe v.s. yardımlar),

- Laboratuvar (toprak, bitki ve su analizi) ile ilgili hizmetleri sunmak,
- Tarımsal sulama tesislerinin devredilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- İdaremizin yol ağında bulunan yol güzergâhlarında; yolların standardının yükseltilmesine yönelik faaliyetleri, birinci kat ve ikinci kat asfalt işlerini, asfalt küçük onarım işlerini, yol ağındaki bütün yolların ulaşımına açık tutulması amacıyla her türlü iş ve işlemler ile yol güzergâhlarını ilgilendiren konularda izin ve irtifak işlerini yürütmek,
- Her türlü sanat yapılarının bakım-onarım ve yenilenmesi tamamlanması ile stabilize yolların yapımı, onarımı ve bakımını sağlamak,
- İdareimiz yol ağına ait envanteri tutmak, buna ait iş ve işlemleri yürütülmesini sağlamak,
- Performans Programı, İş Planları ve KÖYDES ile belirlenen programlı işlerin bitimine müteakip, imkânlar dâhilinde arazi yollarının bakımını yapmak.
- Yol ve ulaşım yönelik her türlü malzeme ocaklarının hazır bulundurulması, çalıştırılması, buna ilişkin iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve İhtiyaç duyulan malzemenin stoklanmasına yönelik her türlü önlemleri almak,
- İdareimiz yol ve ulaşım hizmetlerine yönelik; yol yapım-bakım-onarımlarında ve malzeme temini amacıyla kullanılacak patlayıcı maddenin temini ve kullanımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
- İdareimize ait asfalt karıştırma tesisinin (asfalt plenti) asfalt sathi kaplama ve asfalt küçük onarım ihtiyaçları doğrultusunda çalıştırmak ve gerekli hammadde teminini sağlamak,
- İdareimiz yol ağında bulunan yol güzergâhlarının sürekli olarak ulaşımına açık tutulması amacıyla kar mücadelesi yapmak,
- İdareimiz yol ağında bulunan yol güzergâhlarının trafik işaretleme iş ve işlemlerini yapmak ve mal ve can güvenliğine yönelik tedbirleri almak,
- Yol ve ulaşım hizmetleri kapsamında yapılan etüt ve proje faaliyetlerinin kontrollük hizmetlerinin verilmesini sağlamak,
- Yol ve ulaşım yönelik yol yapım bakım ve onarım işlemleri aşamasında araçları, iş makinelerini ve çalışan personeli yönlendirmek, denetlemek ve koordine etmek.

ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

- İdare müdürlükleri ve bağlı müdürlüklerden gelen tekliflere göre gündem hazırlamak ve İl Genel Meclisi ile İl Encümeni toplantılarına sunmak,
- İl Genel Meclisi ve İl Encümeninin toplanması ile ilgili ilan, gündem ve diğer bilgilerin süresi içinde başta üyeler olmak üzere ilgililere ve halka duyurmak,
- İl Genel Meclisi dönem toplantılarının elektronik ortama kayıt edilmesi ve bu kayıtlarının çözülmesini sağlanmak, Meclis ve Encümen kararlarını yazılmak, bu kararların ilgililere ve halka duyurulmasını sağlamak.

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

- İdaremizin amaç ve hedefleri doğrultusunda yürütülen faaliyetlere ait planlanan projelerin etüt çalışmalarını yaparak projelendirmeye hazır hale getirmek için gerekli teknik işlemler ile yatırım programında yer alan işlerin arazi çalışmalarını yapmak,
- Bakım onarım işlerinin projelerinin hazırlanması ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek,

- Merkezi idareden finansman temin etmek amacıyla İl Özel İdaresi görev alanındaki işlerle ilgili projeleri hazırlamak ve diğer birimlerin görev alanına girmeyen; eğitim, sağlık, sanat, turizm, kültür, gençlik spor, sosyal hizmetler görevlerine ilişkin planlama, projelendirilmesini yapmak,
- İhaleleri yapılacak işlere ait proje ve eklerinin incelenmesi amacıyla Proje Tetkik Komisyonlarını oluşturmak ve görevin ifasını sağlamak,
- CBS Birimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yürütmek,
- Maden Kanununca idareye verilen iş ve işlemleri yürütmek,
- 167 sayılı Yeraltı Suları Kanunda verilen görevleri yapmak,
- 5686 sayılı Jeotermal ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
- MİGEM tarafından bildirilen arama, terk, iptal ruhsatlarının yazışmaları ve yerinde kontrolü ile işyerlerine ve maden işletmelerine verilen ruhsatların amacına uygun olarak kullanılıp - kullanılmadığının denetlenmesi, denetim sonucunda veya şikâyet neticesinde tespit edilen kanuni aykırılıkların cezai müeyyidelerini tespit etmek ve uygulanması sağlamak,
- 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile İdaremize verilen iş ve işlemleri yapmak.

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- İdaremizin faaliyette bulunduğu idari birimlerin güvenlik, temizlik, bakım-onarımı, aydınlatma, ısınma, su, haberleşme vs. hizmetlerini gerçekleştirmek,
- İdarenin satın alma ve ihale işlemleri ile ilgili faaliyetlerini gerçekleştirmek,
- Ayniyat ve ambar işlemlerini yapmak,
- İdaremiz yerleşkesi içerisinde bakım-onarım işleri, park bahçe düzenlenmesi, çevre düzenlemesi işlerini gerçekleştirmek ve Hükümet ve Vali Konağı'na ait her türlü ihtiyaç giderlerini karşılamak,
- Bilgi işlem hizmetlerini gerçekleştirmek,
- İhale edilecek işlere ait Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) veri girişlerinin, proje ve eklerinin hazırlanması aşamasında görevli personel ile koordinasyon ve işbirliği içinde girilmesini sağlamak,
- Kaçak akaryakıtların tasfiyesi iş ve işlemlerini yürütmek,
- Üçüncü şahıslara ait hurda araç alımı ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- Belediye ve mücavir alan dışındaki yerleşim birimleri ile askeri garnizonlara sağlıklı yeterli içme suyu temin etmek,
- Köy ve bağlı mahallelere yapılacak olan kanalizasyon, katı atık ve arıtma tesisleri ile ilgili programındaki işlere ait hazırlanan projelerin uygulamasını yapmak,
- Mevcut içme suyu, kanalizasyon, doğal arıtma, ENH tesisi, trafo, elektro, pompaj ve sondaj tesislerinin onarım ve ıslah çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde tesisi geliştirmek için tedbirlerini almak, aldirmek,
- Belediye ve mücavir alan dışındaki yerleşim birimleri evsel katı atıkların toplanması ve nakli işlemleri yapmak ve yaptırmak, ilgili kurum, kuruluş ve birlikler ile işbirliği yapmak,
- Kaynak sularının (memba) tahsisi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

- İdarece yapılan her türlü içme suyu tesislerinin, birliklere, muhtarlıklara devir işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

- Denetimi verilen yapım işlerinin fen ve sanat kurallarına, teknik şartnamelere, yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak yaptırılmasını sağlamak,
- İhalesi yapılmış işlerin kontrollük, hak ediş, geçici/ kesin kabul işleri ve devir işlerinin yapılmasını sağlamak.
- Bağlı İl Müdürlükleri ile ilgili yeni inşaat, bakım, onarım, kontrollük ve ihale ile ilgili işleri yürütmek,
- Köylere ve Birliklere Yardım tertibinden ödenek göndermek ve harcanan ödeneklerin takibini yapmak,
- KÖYDES iş ve işlemleri ile koordinasyonu sağlamak ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile müşterek yürütülecek projelerle ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

- İdare parkında bulunan araçların durum değerlendirilmesini yapmak,
- Araç parkında bulunan her türlü araç ve gereçlerin bakım-onarımı, sigorta, vize, ruhsat işlemlerini yürütmek,
- Araçların hizmete hazır halde bulundurulmasını ve araç ve gereçlerin iş programı kapsamında diğer programların taleplerini dikkate alarak görevlendirilmeleri ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek,
- Olası doğal afet ve benzeri durumlara müdahale için araç ve gereçleri hazır halde bulundurmasını organize etmek,
- Araçların akaryakıt ve her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak ve araç parkı ile yedek parça ambar ve depolarının işletimini yapmak,
- Merkez atölye ve bütçe içi işletme olan makine ve ekipman imalat atölye işletmesinde yapılan iş ve işlemlerin takibi, malzemelerinin temini ve iştiraklere ait dosyalarının yürütümünü sağlamak,
- Akaryakıt ambarı, akaryakıt istasyonu ve akaryakıt depolama iş ve işlemlerini yapmak.
- Sosyal tesislerin işletimini sağlamak

STRATEJİ GEİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

- İdare Stratejik Planının hazırlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaları gerçekleştirmek,
- Bütçe ve Performans Programının hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesini yapmak,
- Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
- İdare bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nu hazırlamak,
- İdarenin Yatırım Programını hazırlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık Yatırım Değerlendirme Raporu'nu hazırlamak,

- İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi, istatistikî verilerin değerlendirilmesi ve raporlanması ile ilgili faaliyetleri planlamak ve koordine etmek,
- Ödenek gönderme, ödenek aktarma, ödenek tenkis, ödenek devir ve iptal işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. İdarenin ilgili mali yıla ait yılsonu işlemleri sonrasında kesin hesabının oluşturulması ve malî istatistiklerin hazırlanması çalışmalarını yürütmek,
- Ön mali kontrol işlemleri yapmak(Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; İdare bütçesi, bütçe tertibi, kullanabilir ödenek tutarı, harcama programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan tüm kontrol işlemlerini planlamak, koordine etmek ve denetlemek),
- İdarenin Bütçe Kesin Hesabı ve Faaliyet Raporu’nu hazırlamak,
- Gelir iş ve işlemlerini yapmak,
- İç kontrol sistemi standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak,
- İl Özel İdaresine verilen görevler kapsamında AR-GE çalışmalarında bulunmak ve Avrupa Birliği fonlarından yararlanmak için proje çalışmalarını koordine etmek,
- Halkın İl Özel İdaresine gönüllü katılmaları ile ilgili planlama çalışmalarını yapmak,
- Gayrimenkullere ait tahsis, devir, kiralama iş ve işlemlerini yapmak.

5. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

İdareimizde, 17.02.2014-03.05.2014 tarihleri arasında İç Kontrol Sistemini ve Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin Oluşturulması Projesi çalışması gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışma ile öncelikle; yürütülen tüm faaliyetlerin doğru, hızlı, etkili, verimli ve tutumlu bir yapıda, sürekli daha kaliteliyi arama, iyileştirme ve geliştirme anlayışı ile yürütülerek, özellikle hizmet verilen Kitleye hatasız hizmet sunulmasını sağlamak için süreçleri tanımlamak, iyileştirme yapılabilecek alanları kontrol altına almak, temel riskleri belirlemek, karar alma süreçlerini hızlandırmak ve doğru performans göstergeleri ile kurum performansının ölçülmesini sağlamak üzere İç Kontrol Sisteminin kurulması, raporlanması ve uygulamaya geçirilebilmesi için tüm alt yapının hazırlanması sağlanmıştır.

Çalışma kapsamında; idareimizin amaçlarına, belirlenmiş politikalarına ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesi, varlık ve kaynaklarının korunması, bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olmasını sağlamak, iyileştirilmeye açık alanları tespit edip iyileştirmeye yönelik tedbirler almak amacıyla; Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü'nün; Plan Proje Müdürlüğü ve Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü olarak ayrılarak yeni birimler oluşturulmasına karar verilmiştir.

Proje çalışması sonucunda iç kontrol birimi oluşturulmuş iç kontrol sisteminin uygulamaya geçilmesi için ilk adımlar atılmaya başlanmıştır. Proje çalışmasında hazırlanan İç Kontrol Uyum Eylem Planının ışığında ve idareimiz genel sekreter yardımcıları ve şube müdürlerinden oluşan İç Kontrol İzleme Yönlendirme Kurulu önderliğinde çalışmalar yürütülmektedir.

2014-2015 yıllarında İç Kontrol Uyum Eylem Planına sadık kalınarak hazırlanan iş planı çerçevesinde yapılan çalışmalar:

- ✓ *Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır, İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir ve İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir* genel Şartlarını gerçekleştirmek için 2014-2016 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında, *Organizasyon Kitabının (organizasyon şeması, iş tanımları ve gerekleri belgeleri, iş akışları) hazırlanması* öngörülmüş olup 01.01.2015 tarihi itibarıyla yeni organizasyon kitabı yürürlüğe girmiştir.
- ✓ *İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır* genel şartını gerçekleştirmek için 2014-2016 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında *iç kontrol sistemi projesi kapsamında hazırlanan organizasyon yapısının temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde oluşturularak, yazılı olarak birimlere ve personele duyurulması* öngörülmüş olup 01.01.2015 tarihi itibarıyla yeni organizasyon kitabının yürürlüğe girmesini takiben personele iş tanımları bildirilmiştir.

- ✓ *İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır* genel şartını gerçekleştirmek için 2014-2016 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında *iç kontrol sistemi projesi kapsamında hazırlanan organizasyon şeması onaylandıktan sonra hassas görevlerin belirlenmesi ve personele duyurulması* öngörülmüş olup İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin Kurulması Projesi kapsamında hazırlanan prosedüre uygun hassas görevler belirlenerek ilgili personele tebliğ edilmiştir.
- ✓ *Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır* genel şartını gerçekleştirmek için 2014-2016 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında *yöneticilerin faaliyet sonuçlarını izlemesine ve değerlendirmesine ilişkin raporlama sisteminin kurulması* öngörülmüş olup birim faaliyetlerinin izlenmesine ilişkin 3'er aylık dönemler halinde Stratejik Plan İzleme Tabloları hazırlanarak birimlerin faaliyetleri hakkında bilgi alınmış ve yılsonunda birim faaliyet raporları hazırlanmıştır.
- ✓ *İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır* genel şartını gerçekleştirmek için 2014-2016 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında *belirtilen genel şartın sağlanması için kurum çalışanlarının katkı sağlayabileceği ortamların oluşturulması* öngörülmüş olup 2014 yılında Isparta İl Özel İdaresi 2015-2019 Stratejik Planı katılımcılıkla hazırlanmıştır.
- ✓ *İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır* genel şartını gerçekleştirmek için 2014-2016 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında *performans programı hakkında personelin görev bilincini arttırmaya yönelik, gerekli bilgilerin sağlanması* öngörülmüş olup 2014 yılında Isparta İl Özel İdaresi 2015-2019 Stratejik Planında performans göstergeleri katılımcılıkla belirlenmiştir.
- ✓ *İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır* genel şartını gerçekleştirmek için 2014-2016 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında, *bütçelerin olası risklerinin, göz önüne alınarak, stratejik plan ve performans programına uygun hazırlanması* konusundaki hassasiyetin sürekliliğinin sağlanması öngörülmüş olup Performans Esaslı Bütçe mevzuatına göre hazırlanmaktadır.
- ✓ *Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir* genel şartını gerçekleştirmek için 2014-2016 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında *ortak bilgi erişim sistemi kurularak zamanında bilgiye erişim sağlanmalıdır* öngörülmüş olup e-içişleri modülü analitik Muhasebe modülü kullanılması dışında herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
- ✓ *İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır* genel şartını gerçekleştirmek için 2014-2016 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında

her 6 ayda bir beklentiler raporu hazırlanarak kamuoyuna sunulması öngör÷lmüş olup Mali Durum Beklentiler Raporu internet sayfasında yayınlanmaktadır.

- ✓ İç Kontrol Sistemine Uyum Eylem Planı dikkate alınarak Risk Strateji Belgesinde yer alan risklerin iyileştirilmesine yönelik iki adet eylem planı hazırlanmış, çalışmaları devam etmektedir.

III. AMAÇ VE HEDEFLER

A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Isparta İl Özel İdaresi'nin stratejik amaç ve hedefleri;

İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin Kurulması Projesi Çalışmaları esnasında gerçekleştirilen (Şubat-Mayıs 2014) Mevcut Durum Analizlerinden ve Stratejik Analizlerden,

İdarenin 2015–2019 yıllarını kapsayan Stratejik Plan çalışmaları sırasında oluşturulan Stratejik Plan Hazırlama Ekibinin İdareye yönelik önerilerinden, Stratejik Plan hazırlamaya ilişkin ilgili mevzuat, Referans Belgeler ve Üst Politika Belgelerinden,

İdarenin faaliyetlerinin toplulaştırılması ve önceliklendirilmesi ile oluşturulan Stratejik Konulardan yararlanılarak Stratejik Alanlar ve bu alanlar içinde yer alan amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik hedefler, hedeflere ulaşmayı mümkün kılacak performans göstergeleri ve performans göstergelerini uygulamaya geçirebilecek faaliyet ve projeler Isparta İl Özel İdaresinin 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik planında belirlenmiştir.

Bu amaç ve hedefler şunlardır:

STRATEJİK ALAN 1

BÖLGELER ARASI GELİŞMİŞLİK FARKLARININ AZALTILMASI ve YAŞAM KALİTESİNİN ARTIRILMASI

STRATEJİK AMAÇ 1.1:	Yerleşim yerlerinde mekânsal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması
Stratejik Hedef 1.1.1	Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek
Stratejik Hedef 1.1.2	Sanayi bölgelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak
Stratejik Hedef 1.1.3	Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltecek yeni sosyal alanlar yaratmak
Stratejik Hedef 1.1.4	Sağlıklı yaşam biçimini ve sporu özendirmek için tüm yaş gruplarına yönelik spor faaliyetlerini desteklemek
STRATEJİK AMAÇ 1.2	Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması
Stratejik Hedef 1.2.1	Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek
Stratejik Hedef 1.2.2	Ulaşım ağındaki tüm yolların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek
Stratejik Hedef 1.2.3	Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz olmasını sağlamak
STRATEJİK AMAÇ 1.3	Sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna kesintisiz erişimin sağlanması

Stratejik Hedef 1.3.1	Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak
Stratejik Hedef 1.3.2	Su temininde kullanılan tesislerin, hatların, vb. kesintisiz hizmet verebilmesi için bakım onarım ve ıslah çalışmalarını yapmak
STRATEJİK AMAÇ 1.4	Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti vermek için çalışan ilgili kurumlarla işbirliği yapılması
Stratejik Hedef 1.4.1	Sağlık kurumlarının fiziki alt yapısının güçlendirilmesi için gerekli desteği sağlamak
Stratejik Hedef 1.4.2	Sağlıkta hizmet kalitesinin artırılması için sağlık kurumların teknik donanım, araç ve gereç gereksinimlerini karşılamak
STRATEJİK AMAÇ 1.5	Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilirliğini desteklemek için eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması
Stratejik Hedef 1.5.1	Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek
Stratejik Hedef 1.5.2	Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına destek vermek
STRATEJİK AMAÇ 1.6	Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması
Stratejik Hedef 1.6.1	Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için İl'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerine olan farkındalığı yükseltmek ve kültür endüstrisini desteklemek
Stratejik Hedef 1.6.2	Alternatif turizm çeşitlerinin Isparta İl'inin değerlerini ortaya çıkarabilecek şekilde kullanılmasına yönelik altyapıyı desteklemek
Stratejik Hedef 1.6.3	İl'in kültür ve sanat değerleri ile turizm olanaklarının tanıtılması faaliyetlerine katkı sağlamak
STRATEJİK AMAÇ 1.7	Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlayacak önlemlerin alınması
Stratejik Hedef 1.7.1	Çevrenin ve doğal kaynakların bilinçsiz kullanımını önlemek
Stratejik Hedef 1.7.2	Atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerini en aza indirmek
STRATEJİK AMAÇ 1.8	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırarak yerleşim birimlerinin sürdürülebilir gelişiminin desteklenmesi
Stratejik Hedef 1.8.1	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını desteklemek ve özendirmek
Stratejik Hedef 1.8.2	Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını yaygınlaştırmak

STRATEJİK ALAN 2

KIRSAL KALKINMANIN GÜÇLENDİRİLMESİ

STRATEJİK AMAÇ 2.1	Toplumun yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmesini esas alan ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını ilke edinmiş bir tarım sektörüne katılımcı yaklaşımla destek olunması
Stratejik Hedef 2.1.1	Modern tarımsal sulamanın artırılmasına katkı vermek
Stratejik Hedef 2.1.2	Tarımda suyun etkili kullanımı için uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesinin desteklenmesi
STRATEJİK AMAÇ 2.2	Tarım ve hayvancılıkta modern tekniklerin kullanılması, ürün çeşitliliğinin artırılması ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması için kırsal gelişimin desteklenmesi
Stratejik Hedef 2.2.1	Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak
Stratejik Hedef 2.2.2	Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeleri geliştirmek ve desteklemek

STRATEJİK ALAN 3

SOSYAL DAYANIŞMANIN İL GENELİNDE ARTIRILMASI

STRATEJİK AMAÇ 3.1	Sosyal dayanışmanın artırılması için etkili iletişim ve koordinasyonun sağlanması, gönüllü ve ortak çalışmaların yaygınlaştırılması
Stratejik Hedef 3.1.1	Engelli vatandaşların sosyal hayata maksimum katılımlarını sağlamak
Stratejik Hedef 3.1.2	Dezavantajlı Grupları (yaşlı, yoksul, kimsesiz, vb.) ekonomik ve sosyal yönden desteklemek
STRATEJİK AMAÇ 3.2	Kadının sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi için yapılan çalışmaların desteklenmesi
Stratejik Hedef 3.2.1	Kadın işgücü ve el emeğini desteklemek

STRATEJİK ALAN 4

YENİLİKÇİLİĞİN DESTEKLENMESİ

STRATEJİK AMAÇ 4.1	Isparta İl'inin sahip olduğu fark yaratan temel değerlerin öne çıkarılmasına katkı sağlayacak ve hizmet kalitesini artıracak yenilikçi projelerin üretilmesi
Stratejik Hedef 4.1.1	İl'in marka değerinin oluşmasına katkı sağlayacak yüksek standartlarda projeler hazırlamak

STRATEJİK AMAÇ 4.2	İl'in öne çıkan turizm alanları ile ilgili yenilikçi projelerin üretilmesi
Stratejik Hedef 4.2.1	Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek yeni projeler üretilmesini sağlamak

STRATEJİK ALAN 5

KURUMSAL YETENEKLERİN GELİŞTİRİLMESİ

STRATEJİK AMAÇ 5.1	Kaynakların kamu mali yönetimi temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis edilmesi
Stratejik Hedef 5.1.1	Öz gelirleri artırmak
Stratejik Hedef 5.1.2	Sosyal tesislerin rehabilite edilerek hizmet kalitesinin artırılmasını sağlamak
STRATEJİK AMAÇ 5.2	Kurumun Bilgi Yönetim Sisteminin oluşturulması
Stratejik Hedef 5.2.1	Faaliyet alanları ile ilgili doğru bilgiye hızlı ve zamanında ulaşılabilirliğinin sağlanması için Coğrafi Bilgi Sistemi veri tabanını tamamlamak
Stratejik Hedef 5.2.2	Bilgi güvenliğini sağlamak
Stratejik Hedef 5.2.3	Tüm çalışanların Bilgi Sistemleri konusunda yeterli hale gelmesini sağlamak
STRATEJİK AMAÇ 5.3	Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi
Stratejik Hedef 5.3.1	İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek
Stratejik Hedef 5.3.2	İç Kontrol Sistemini ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemini uygulamak
Stratejik Hedef 5.3.3	Paydaşlarla ilişkileri güçlendirmek

B. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Isparta İl Özel İdaresi önceliklerini:

- Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması
- Kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi
- Sosyal dayanışmanın il genelinde artırılması
- Yenilikçiliğin desteklenmesi
- Kurumsal yeteneklerin geliştirilmesi

Olarak belirlemiştir.

Isparta İl Özel İdaresi politikasını:

- ❖ Sürdürülebilir yerel kalkınmada öncü olmak anlayışı ile hizmet verilecektir.
- ❖ Gerçekleştirilen hizmetlerde sürdürülebilirlik, verimlilik ve kalite ön planda tutulacaktır.
- ❖ Vatandaşa hızlı ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal kapasite güçlendirilecektir.
- ❖ Karar alma ve uygulamada vatandaş/paydaş katılımını sağlamaya özen gösterilecektir.
- ❖ Değişen sosyal sorunlara yeni hizmet modelleri geliştirerek çözümler üretilmesi ve toplumsal yapının güçlendirilmesi desteklenecektir.
- ❖ Orta ve uzun vadeli gelişme planları hayata geçirilerek İl'in kimliğinin korunup geliştirilmesini sağlayacak mekânsal planlama ve tasarım çalışmaları gerçekleştirilecektir.
- ❖ Isparta'ya özgü "değerleri" etkili tanıtım stratejileri ile pazarlayarak İl'in marka değerinin artırılması sağlanacaktır.
- ❖ Kentsel ve kırsal ulaşım ve altyapı hizmetlerinin kalitesinin sürdürülebilir kalkınma ilkeleri ile uyumlu olmasını sağlamak için yöntemler geliştirilecektir.
- ❖ İl genelindeki tüm ulaşım altyapısı standartlara uygun hale getirilecektir.
- ❖ Etkili yatırım planlaması ile bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltarak kırsal kalkınma desteklenecektir.
- ❖ Tarımda modernizasyonu ve sürdürülebilirliği sağlayacak Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirilecektir.
- ❖ Tarımsal üretimde iklim koşullarına bağlılığı engellemek ve yüksek verim elde etmek için iyi tarım uygulamaları yaygınlaştırılacak ve desteklenecektir.
- ❖ Kırsal kesimin ekonomik yönden güçlendirilmesini destekleyecek işbirlikleri geliştirilecektir.

- ❖ Kentleşme ve mekânsal planlamada tarihi ve kültürel değerlerin korunmasını benimseyen yaklaşımlar desteklenecektir.
- ❖ Turizmin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesine katkı vermek ve ulusal/uluslararası tanıtımı sağlamak için özgün tanıtım stratejileri geliştirilecektir.
- ❖ Eğitim, spor ve sağlık, vb. alanlarda fiziki ve sosyal alt yapının, vatandaşın beklenti ve gereksinimlerine uygun ve çağdaş özellikleri korunarak güçlendirilmesi desteklenecektir.

Olarak belirlemiştir.


IV. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. MALİ BİLGİLER

1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Tablo 10: Bütçe Gerçekleşmeleri Tablosu

2016			
BAŞLANGIÇ BÜTÇESİ			
GİDER BÜTÇESİ	62.000.000,00		
FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	8.000.000,00	GELİR BÜTÇESİ	70.000.000,00
YIL İÇİNDE VERİLEN EK ÖDENEK			
EK ÖDENEK	9.215.200,00	EK GELİR	9.215.200,00
TOPLAM GİDER TAHMİNİ	79.215.200,00	TOPLAM GELİR TAHMİNİ	79.215.200,00
GERÇEKLEŞME			
TOPLAM ÖDENEK	254.835.228,04	TOPLAM GELİR	179.508.851,67
TOPLAM HARCAMA	142.932.353,35	ÖZEL İDARE GELİRLERİ	83.834.373,22
TAHSİSLİ ÖDENEKLERDEN HARCAMA	85.699.966,41	BAĞIŞ VE YARDIMLAR	95.674.478,45
ÖZEL İDARE KAYNAKLI HARCAMA	57.232.386,94		
KREDİ/BORÇ ÖDEMESİ	5.171.973,06		
ÖZEL İDARE KAYNAKLI GERÇEKLEŞME ORANI	%78,78	ÖZEL İDARE KAYNAKLI GERÇEKLEŞME ORANI	%105,83



BÜTÇE GİDERLERİ

Tablo 11: Bütçe Giderleri

EKONOMİK KODU		AÇIKLAMA	2016 YILI				
I	II		BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	TOPLAM ÖDENEK (TL)	BÜTÇE GİDERİ (TL)	GİDERİN TOPLAM ÖDENEĞE ORANI (%)	GİDERİN TOPLAM HARCAMA İÇİNDEKİ PAYI (%)
01	1	MEMURLAR	6.231.140,00	9.349.615,11	9.027.367,05	96,55	6,316
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	134.000,00	384.000,00	343.060,13	89,34	0,240
01	3	İŞÇİLER	6.633.120,00	26.656.016,90	26.408.482,37	99,07	18,476
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	30.000,00	30.000,00	8.488,53	28,30	0,006
01	5	DİĞER PERSONEL	1.197.365,00	8.011.438,54	7.707.200,29	96,20	5,392
02	1	MEMURLAR	1.042.460,00	1.603.250,88	1.443.347,32	90,03	1,010
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	20.250,00	44.250,00	34.140,63	77,15	0,024
02	3	İŞÇİLER	1.143.945,00	4.376.136,98	4.327.868,60	98,90	3,028
02	4	GEÇİCİ PERSONEL	0,00	749.646,68	749.646,68	100,00	0,524
02	5	DİĞER PERSONEL	12.105,00	12.105,00	3.868,24	31,96	0,003
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	77.000,00	77.000,00	5.837,18	7,58	0,004
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	8.071.555,00	11.486.548,95	8.849.804,71	77,04	6,192
03	3	YOLLUKLAR	421.720,00	676.483,02	541.535,06	80,05	0,379
03	4	GÖREV GİDERLERİ	702.500,00	724.922,26	494.265,66	68,18	0,346
03	5	HİZMET ALIMLARI	4.997.375,00	7.934.464,84	6.076.365,31	76,58	4,251
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	742.000,00	752.039,14	278.438,69	37,02	0,195
03	7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.363.650,00	3.010.965,86	2.359.389,01	78,36	1,651
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.362.500,00	4.176.046,92	2.602.559,38	62,32	1,821
03	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	22.000,00	22.000,00	250,00	1,14	0,000
04	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	1.050.650,00	1.062.397,80	557.894,18	52,51	0,390
05	1	GÖREV ZARARLARI	450.000,00	478.492,07	466.748,62	97,55	0,327
05	2	HAZİNE YARDIMLARI (MAHALLİ İDARE YARDIMLARI)	1.787.150,00	1.787.150,00	1.566.845,27	87,67	1,096
05	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	70.000,00	86.100,90	78.649,23	91,35	0,055
05	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,000
05	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	1.180.000,00	1.180.000,00	1.131.182,45	95,86	0,791
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	1.857.500,00	16.186.895,64	10.641.467,55	65,74	7,445
06	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	200.000,00	446.672,50	339.132,00	75,92	0,237
06	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	809.235,00	1.269.757,51	415.587,72	32,73	0,291
06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	2.010.000,00	3.808.838,97	281.823,95	7,40	0,197
06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	5.793.280,00	110.052.106,92	33.070.516,06	30,05	23,137
06	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	514.145,00	115.050,00	22,38	0,080
06	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.880.000,00	25.934.412,18	11.758.163,19	45,34	8,226
06	9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0,00	671.167,00	384.278,02	57,26	0,269
07	1	YURTİÇİ SERMAYE GİDERLERİ	2.010.000,00	11.060.700,47	10.863.100,27	98,21	7,600
09	1	PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ	500.000,00	109.475,00			
09	6	YEDEK ÖDENEK	3.190.000,00	102.485,00			
GENEL TOPLAM			62.000.000,00	254.835.228,04	142.932.353,35	56,09	100

Tablo 11: Finansal Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri

FİNANS KODU	FİNANSAL AYRIM	CARİ YIL (2016) (TL)	TOPLAM GİDERE ORANI (%)
5	MAHALLİ İDARELER (Tahsisli mahiyette olmayan)	57.232.386,94	40,04
8	BAĞIŞ VE YARDIMLAR (Tahsisli mahiyette olan)	85.699.966,41	59,96
TOPLAM		142.932.353,35	

Tablo 12: Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri

KODU	AÇIKLAMA	TOPLAM ÖDENEK (TL)	BÜTÇE GİDERİ (TL)	GİDERİN TOPLAM ÖDENEĞE ORANI (%)	GİDERİN TOPLAM HARCAMA İÇİNDEKİ PAYI (%)
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	91.946.852,51	84.399.345,06	91,79	59,048
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	2.621.344,26	1.710.791,65	65,26	1,197
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	4.487.546,22	1.027.635,20	22,90	0,719
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	30.438.849,82	14.347.660,12	47,14	10,038
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	6.321.046,06	3.862.652,38	61,11	2,702
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	17.649.790,52	10.094.936,18	57,20	7,063
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	3.082.339,95	242.793,40	7,88	0,170
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	2.534.447,97	759.604,72	29,97	0,531
09	EĞİTİM HİZMETLERİ	86.143.134,31	19.647.357,47	22,81	13,746
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	9.609.876,42	6.839.577,17	71,17	4,785
GENEL TOPLAM		254.835.228,04	142.932.353,35	56,09	100,000

Tablo 13: Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri

KURUMSAL KOD					AÇIKLAMA	TOPLAM ÖDENEK (TL)	BÜTÇE GİDERİ (TL)	GİDERİN TOPLAM ÖDENEĞİNE ORANI (%)	TOPLAM HARCAMA İÇİNDEKİ PAYI (%)
I	II	III	IV	V					
44	32	00	02	00	ÖZEL KALEM	3.055.035,50	2.184.973,70	71,52	1,529
44	32	00	04	00	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	5.904.900,28	4.843.662,00	82,03	3,389
44	32	00	05	00	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	41.609.368,96	40.844.716,82	98,16	28,576
44	32	00	24	00	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	200.000,00	150.232,70	75,12	0,105
44	32	00	62	01	AKSU İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	729.492,59	580.312,82	79,55	0,406
44	32	00	62	02	ATABEY İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	567.678,99	450.775,91	79,41	0,315
44	32	00	62	03	EĞİRDİR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	2.127.906,65	1.694.944,35	79,65	1,186
44	32	00	62	04	GELENDOST İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	856.835,83	726.270,47	84,76	0,508
44	32	00	62	05	GÖNEN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	605.368,83	515.068,58	85,08	0,360
44	32	00	62	06	KEÇİBORLU İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	1.023.700,22	835.147,50	81,58	0,584
44	32	00	62	07	SENİRKENT İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	950.871,47	835.923,56	87,91	0,585
44	32	00	62	08	SÜTÇÜLER İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	1.047.254,35	893.281,30	85,30	0,625
44	32	00	62	09	ŞARKIKARAAĞAÇ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	1.498.151,67	1.357.840,41	90,63	0,950
44	32	00	62	10	ULUBORLU İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	658.603,31	506.903,71	76,97	0,355
44	32	00	62	11	YALVAÇ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	2.338.241,63	1.950.423,17	83,41	1,365
44	32	00	62	12	YENİŞARBADEMLİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	394.357,77	273.752,52	69,42	0,192
44	32	30	00	00	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.399.000,00	3.667.854,16	83,38	2,566
44	32	31	00	00	İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA VE EKİPMAN İMALAT ATÖLYE İŞLETMESİ	50.000,00	3.533,20	7,07	0,002
44	32	32	00	00	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	7.769.405,03	4.414.661,28	56,82	3,089
44	32	34	00	00	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	50.000,00	0,00	0,00	0,000
44	32	35	00	00	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	5.682.728,51	3.833.588,25	67,46	2,682
44	32	36	00	00	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8.223.396,21	5.231.616,99	63,62	3,660
44	32	37	00	00	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	15.318.743,14	8.713.118,10	56,88	6,096
44	32	38	00	00	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	18.542.069,60	16.609.053,40	89,57	11,620
44	32	39	00	00	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	55.000,00	20.001,00	36,37	0,014
44	32	40	00	00	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	564.536,22	44.174,87	7,82	0,031
44	32	41	00	00	YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	130.612.581,28	41.750.522,58	31,97	29,210
GENEL TOPLAM						254.835.228,04	142.932.353,35	56,09	100,000

Tablo 14: Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetveli

I	II	III	IV	FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	ÖNGÖRÜLEN (TL)	GERÇEKLEŞEN (TL)
1				İÇ BORÇLANMA	-8.000.000,00	-3.105.654,22
	8			MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	-750.000,00	539.909,64
		2		İller Bankası	-750.000,00	539.909,64
			1	Borçlanma		2.066.318,84
			2	Ödeme	-750.000,00	-1.526.409,20
	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-7.250.000,00	-3.645.563,86
		9		Türk Lirası Diğer Yükümlülükler	-7.250.000,00	-3.645.563,86
			2	Ödeme	-7.250.000,00	-3.645.563,86

Not: Borçlanma, Önceki Yılda Nakit Devri (+), Ödemeler ve Likidite Amaçlı Tutulan (-)

BÜTÇE GELİRLERİ

Tablo 15: Bütçe Gelirleri

EKONOMİK	AÇIKLAMA	BÜTÇE GELİRİ TAHMİNİ (TL)	NET TAHSİLAT (TL)	GERÇEKLEŞ ME ORANI (%)	TOPLAM GELİR İÇİNDEKİ PAYI (%)
01.6.9.99	Diğer Harçlar	100.000,00	130.175,86	130,18	0,073
03.1.1.01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	20.000,00	31.944,00	159,72	0,018
03.1.1.99	Diğer Mal Satış Gelirleri	50.000,00	108.776,21	217,55	0,061
03.1.2.06	Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri	20.000,00	12.334,43	61,67	0,007
03.1.2.53	Eğitim Hizmetlerine İlişkin Gelirler	0,00	898,31		0,001
03.1.2.99	Diğer hizmet gelirleri	20.000,00	103.626,08	518,13	0,058
03.5.9.99	Diğer kurumlar karları	300.000,00	127.000,00	42,33	0,071
03.6.1.01	Lojman Kira Gelirleri	150.000,00	126.969,88	84,65	0,071
03.6.1.99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	500.000,00	950.825,13	190,17	0,530
03.6.2.01	Taşınır Kira Gelirleri	20.000,00	0,00	0,00	0,000
03.9.9.99	Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	100.000,00	94.911,05	94,91	0,053
04.2.1.01	Hazine yardımı	0,00	20.638.054,00		11,497
04.2.1.51	Muhtar ödenekleri için genel bütçeden alınan	0,00	6.722.718,00		3,745
04.2.1.99	Cari nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan	0,00	3.045.510,60		1,697
04.2.2.51	Altyapı Hizmetleri için genel bütçeden alınan	0,00	360.859,00		0,201
04.2.2.52	Eğitim Hizmetleri için genel bütçeden alınan	0,00	24.480.140,00		13,637
04.2.2.99	Sermaye nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan	0,00	15.855.096,10		8,832
04.3.2.02	Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	155.000,00		0,086
04.4.2.02	Kişilerden alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	1.157,00		0,001
04.5.1.01	Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	0,00	5.085.919,15		2,833
04.5.2.01	Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	0,00	17.798.253,00		9,915
04.5.2.09	Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları	0,00	1.531.771,60		0,853
05.1.9.01	Kişilerden Alacaklar Faizleri	0,00	3.104,01		0,002
05.1.9.03	Mevduat Faizleri	6.000.000,00	10.031.772,32	167,20	5,588
05.1.9.99	Diğer Faizler	0,00	27.321,26		0,015
05.2.2.51	Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	59.000.000,00	63.349.962,77	107,37	35,291
05.2.8.51	Maden İşletmelerinden Alınan Paylar	2.000.000,00	4.388.082,76	219,40	2,444
05.3.2.99	Diğer İdari Para Cezaları	30.000,00	110.068,32	366,89	0,061
05.3.9.02	Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları	40.000,00	219.643,42	549,11	0,122
05.3.9.99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	0,00	18.813,60		0,010
05.9.1.01	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	30.000,00	153.638,00	512,13	0,086
05.9.1.03	İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	0,00	6.005,28		0,003
05.9.1.06	Kişilerden Alacaklar	0,00	15.661,21		0,009
05.9.1.99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	320.000,00	1.065.760,26	333,05	0,594
06.1.3.01	Diğer Bina Satış Gelirleri	1.200.000,00	2.567.810,39	213,98	1,430
06.1.4.01	Arazi Satışı	50.000,00	48.026,00	96,05	0,027
06.1.5.01	Arsa Satışı	50.000,00	45.076,00	90,15	0,025
06.1.9.99	Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri	0,00	31.034,67		0,017
06.2.2.01	Taşıt Satış Gelirleri	0,00	55.932,00		0,031
06.9.9.99	Diğer Çeşitli Sermaye Satış Gelirleri	0,00	9.200,00		0,005
GENEL TOPLAM		70.000.000,00	179.508.851,67	256,44	100

2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2016 Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri

2016 yılı gelir bütçesi 70.000.000,00TL gider bütçesi 62.000.000,00 TL ve finansman ekonomik sınıflandırması (-) 8.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.2015 yılı nakit fazlası 9.215.200,00 TL karşılığı 2016 yılında ek ödenek olarak harcama birimlerine dağıtılmıştır.

2016 yılında 179.508.851,67TL gelir elde edilmiş olup bu gelirlerin 95.674.478,45TL'si bağış ve yardım olarak gerçekleşmiştir. Bu nedenle bütçe gelirlerinin analizinde bağış ve yardımlar dikkate alınmayarak2016 yılında idarenin gelir tahminleri %105,83 gerçekleşme sağlanmıştır.

2016 yılında 142.932.353,35TL bütçe gideri yapılmış olup bu giderlerin 85.699.966,41 TL bağış ve yardımlardan yapılmıştır. Bütçe giderlerinin analizinde bağış ve yardımlar dikkate alınmayarak 2016 yılında gider tahminleri borç ödemeleri ile birlikte %78,78 olarak gerçekleşmiştir.

2016 Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması

İller Bankasından alınan krediler için 2016 yılında 1.526.409,20 TL kredi geri ödemesi, 6360 sayılı Kanun gereği idaremize devredilen belde belediyelerinin borçları için 3.645.563,86 TL amme- uzlaşma borç ödemesi olmak üzere toplam 5.171.973,06 TL ödeme yapılmıştır.

2015 yılında uygulanmasına başlanan 203 köyün kilit parke taşı döşemesi için 2016 yılında İller Bankası AŞ'den fiilen 2.066.318,84 TL kredi kullanılmıştır.

3. MALİ DENETİM SONUÇLARI

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17'nci maddesi gereği, İl Genel Meclisinin 04.01.2016 tarih ve 01/01-004 sayılı kararı ile oluşturulmuş olan Meclis Denetim Komisyonu il özel idaresinin 2015 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi yaparak, hazırladığı raporunu Meclis Başkanlığına sunmuştur.

2016 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için İl Genel Meclisinin 02.01.2017 tarih ve 1/1-002 sayılı kararı ile oluşturulan denetim komisyonu Ocak ayı içinde çalışmalarına başlamış olup hazırlayacağı raporu Mart ayında Meclis Başkanlığına sunarak denetim görevini tamamlamış olacaktır.

Sayıştay Başkanlığının 2016 Yılı Denetim Programı kapsamında görevlendirilen denetim personeli Aralık ayında çalışmalarına başlamış olup denetim raporu henüz idaremize intikal ettirilmemiştir.

4. DİĞER HUSUSLAR

İller Bankasından Kullanılan Krediler

İller Bankası AŞ'den 6360 sayılı Kanun gereği kapatılarak idaremize devredilen belediyelerin yapılandırılan kredileri de dâhil olmak üzere 2016 yılında dört adet kredinin geri ödemesi yapılmıştır.

203 Köyde Kilit Parke Taşı ile Meydan ve Yol Düzenleme Projesi için kredi kullanımı devam etmiş olup Kasımlar İçme Suyu Projesinde yeni kredi tahsisi yapılmamıştır. 2011 yılında Taşıt ve İş Makinesi Alımı için kullanılan kredinin son taksiti 2016 yılının Ocak ayında ödenmiştir. Tablo 16'da kullanılan kredilerin 2015 yılı ve öncesi ile 2016 yılında ödenen anapara ve faizleri gösterilmektedir. İdaremiz yükümlülüğünde bulunan kredilerden 10.577.988,17TL anapara, 2.021.607,36TL faiz olmak üzere toplam 12.599.595,53TL 2017 yılı ve sonraki yıllarda ödenecektir.

Tablo 16: İller Bankasından Kullanılan Krediler

KREDİ			ÖDENECEK			ÖDENEN									KALAN		
Adı	Dönemi	Taksit Sayısı	Anapara	Faiz	TOPLAM	2015 Yılı ve Öncesi Ödenen Anapara	2016 Yılı Ödenen Anapara	Toplam Ödenen Anapara	2015 Yılı ve Öncesi Ödenen Faiz	2016 Yılı Ödenen Faiz	Ödenen Toplam Faiz	2015 Yılı ve Öncesi Ödenen Toplam	2016 Yılı Ödenen Toplam	TOPLAM ÖDENEN	Anapara	Faiz	TOPLAM
216277 İÖİ İş Mak.	05/2011 - 01/2016	57	3.591.194,47	742.059,72	4.333.254,19	3.513.468,66	77.725,81	3.591.194,47	741.412,00	647,72	742.059,72	4.254.880,66	78.373,53	4.333.254,19	0,00	0,00	0,00
Kapatılan Belediyelerin Teminatlı / Teminatsız İKraz Kredileri (51 Adet)	04/2014 - 09/2014		510.500,04	204.442,93	714.942,97	510.500,04		510.500,04	204.442,93		204.442,93	714.942,97	0,00	714.942,97	0,00	0,00	0,00
240612 6360 S.K Beled. Yapılandı	2014-		4.213.369,10		4.213.369,10		707.534,27	707.534,27			0,00	0,00	707.534,27	707.534,27	3.505.834,83	0,00	3.505.834,83
244857 Kasımlar İçme Suyu	09/2015 - 08/2025	120	172.213,88	66.560,33	238.774,21	1.347,94	12.820,53	14.168,47	1.616,62	11.738,61	13.355,23	2.964,56	24.559,14	27.523,70	158.045,41	53.205,10	211.250,51
244857 Kasımlar İçme Suyu (Danışmanlık)			4.597,24	26,82	4.624,06	3.021,75	1.575,49	4.597,24	17,63	9,19	26,82	3.039,38	1.584,68	4.624,06	0,00	0,00	0,00
244974 Kilit Parke Taş	10/2015 - 09/2022	84	7.676.346,14	2.564.782,73	10.241.128,87	66.860,19	695.378,02	762.238,21	64.928,44	531.452,03	596.380,47	131.788,63	1.226.830,05	1.358.618,68	6.914.107,93	1.968.402,26	8.882.510,19
244974 Kilit Parke Taş (Danışmanlık)			68.975,11	402,38	69.377,49	37.600,04	31.375,07	68.975,11	219,35	183,03	402,38	37.819,39	31.558,10	69.377,49	0,00	0,00	0,00
TOPLAM			16.237.195,98	3.578.274,91	19.815.470,89	4.132.798,62	1.526.409,19	5.590.232,70	1.012.636,97	544.030,58	1.556.265,17	5.107.616,20	2.038.881,67	7.146.497,87	10.577.988,17	2.021.607,36	12.599.595,53

Diğer Borçlar

6360 sayılı Kanun gereği idaremize devredilen 29 belde belediyesinin amme ve uzlaşma borçlarından 2016 yılında 2.841.681,58 TL İller Bankası tarafından idaremizin genel bütçe ve vergi gelirleri payımızdan kesilerek ödenmiştir. Kalan 11.586.155,04 TL'nin 2017 ve 2018 yıllarında ödeneceği öngörülmektedir. İdareimizden ödenen diğer borçları 328.035,51TL olup 2017 yılında 134.963,28 TL daha ödeme yapılacaktır.

İdareimiz İller Bankası payından kesilen diğer bir ödeme ise köy sokak ve meydanlarının aydınlatılması için yapılan genel aydınlatma gideridir. 2016 yılında 1.000.192,90 TL ödenmiş olup kalan 658.699,98 TL'nin 2017 yılında ödenmesi öngörülmektedir. Tablo 17'de 2015 yılı ve öncesi ödenen ve 2016 yılında ödenen ile kalan borç ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Tablo 17: İl Özel İdaresi Borç Bilgileri

	2015 Yılından Devir ve Yıl İçinde Eklenen Toplam Borç	2015 yılı ve Öncesi Ödenen	2016 yılında Ödenen	Kalan
Amme +Uzlaşma	14.427.836,62		2.841.681,58	11.586.155,04
Kredi Anapara	16.237.195,98	4.132.798,62	1.526.409,19	10.577.988,17
İller Bankası Payından Kesilmeyen Diğer Borçlar	2.518.748,56	2.055.749,77	328.035,51	134.963,28
TOPLAM	33.183.781,16	6.188.548,39	4.696.126,28	22.299.106,49
Genel Aydınlatma	1.658.892,88		1.000.192,90	658.699,98
İLLER BANKASI PAYINDAN KESİLEN TOPLAM BORÇ	32.323.925,48	4.132.798,62	5.368.283,67	22.822.843,19

B. PERFORMANS BİLGİLERİ

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Adli ve İdari Dava Süreci Faaliyeti

İdaremiz lehine ve aleyhine açılan davaların cevaplarının hazırlanabilmesi için ilgili birimlerden istenecek bilgi ve belgeler için yazışmalar yapılmıştır.

İlgili birimlerden toplanan bilgi ve belgeler ışığında hazırlanan dilekçeler bir dosyada toplanarak ve adliyeden numara alınarak yeni dava dosyaları işleme alınmıştır.

İdare leh ve aleyhine açılan davaların duruşma ve keşiflerde; Isparta Valisi'nin vermiş olduğu vekâletnameye dayanarak hazır bulunulmuştur.

Duruşmasında hazır bulunan davalar ile ilgili olarak mahkemece verilen ara kararı doğrultusunda gerekli evrakların kurum lehine gelecek celsede hazır bulundurulması için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yazışma yapılarak evrakların temini sağlanmıştır.

İhtarname Düzenlenmesi ve İlgiliye Gönderilmesi İşlemleri

Gerekli görüldüğü hallerde idare yararına ihtarname hazırlanması ve muhataba gönderilmesi işlemi yapılmıştır.

Savcılık Şikâyetleri Faaliyeti

Birimlerden gelen ve hukuki açıdan suç oluşturduğuna kanaat getirilen şahıslara karşı Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulması işlemi gerçekleştirilmiştir.

İcra Dosya Takip İşlemleri

İdaremiz leh ve aleyhine açılan icra takiplerinin zamanında tahsili ya da ödenmesi ile ilgili olarak dosyalara gerekli talepleri açma, ödemenin yapılabilmesi için gerekli ödeme emri ve onay belgelerinin hazırlanması işlemleri Hukuk Müşavirliği tarafından gerçekleştirilmiştir.

Hukuki Danışmanlık Faaliyeti

2015 yılında kurum dışı ve kurum içi birimlerden gelen her türlü hukuki görüş, talep ve bilgilere cevap verilmesi hizmeti yürütülmüştür.

Adli Yargı Dava Süreci Faaliyeti

Adli yargı davası kapsamında; kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili, kamulaştırmasız el atma nedeni ile tazminat, tescil, tapu iptali ve tescil, İş Hukuku'ndan doğan davalar, müdahalenin Men'i, ödeme emrinin iptali, itirazın iptali, alacak, tapuda isim tashih-i, veraset davası, Türk Ceza Kanunu'ndan doğan davalar, İcra ve İflas Kanunu'ndan doğan davalar, menfi tespit davası, delil tespiti muhtelif kanunlara istinaden verilen cezalardan doğan davaların işlemlerinin yürütülmesi faaliyetidir.

İdari Yargı Dava Süreci Faaliyeti

İdari yargı dava kapsamında; imar uygulamasından doğan davalar, personel işlemlerinden kaynaklanan davalar, idari işlemin iptali istemli davalar, vergi davaları, meclis kararlarına, encümen kararlarına ve plan tadilatlarına karşı açılan davalar ve hizmet kusurundan dolayı açılan tazminat davalarının yürütülmesi faaliyetidir.

Dosya sayısı

2016 yılı İl Özel İdaresi bütçesinden, Müşavirliğimize tahsis edilmiş bulunan ödenekler kullanılarak gerçekleştirilen 2016 yılı faaliyetleri yukarıdaki gibi olup, leh ve aleyhe başlatılmış bulunan dava ve takip sayıları şu şekildedir.

2016 yılı Adli/İdari Dava ve İcra Takibi dosyaları sayısı

Sıra No.	MERCİİ	DERDEST	TEMYİZ	TOPLAM
1	Adli Yargı	61	98	159
2	İdari Yargı	26	47	73
3	İcra Daireleri	198	-	198
TOPLAM		285	145	430

2. STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe İşlemleri

2015 Yılı İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu'nun 41. Maddesi gereğince birim faaliyet raporları konsolide edilerek idare faaliyet raporu hazırlanmıştır. İl Genel Meclisi'nin Mart ayı gündeminde görüşülen faaliyet raporu, idaremiz operasyon ve destek birimleri ile il özel idaresi bütçesi genel bütçe ve diğer kaynaklardan aktarılan ödenekler ile faaliyetlerini yürüten diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerini kapsamaktadır. İl Genel Meclisinin 10.03.2016 tarihli IV. Birleşiminde 3/4-096 sayılı karar ile kabul edilmiştir.

2015 Yılı Bütçe Kesin Hesabının Hazırlanması

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 47'nci ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 40'ncü maddesi gereğince hazırlanan İl Özel İdaresinin 2015 Yılı Kesin Hesabı'na ilişkin cetveller Valilik Makamınca ve İl Encümenince incelenip, İl Encümeni tarafından hazırlanan rapor ile İl Genel Meclisine havale edilmiştir.

İl Genel Meclisi'nin 05.05.2016 tarih ve 5/4 -187 sayılı kararıyla kabul edilen kesin hesap cetvelleri Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.

2017 Yılı Performans Programının Hazırlanması

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9'ncü ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 31'nci maddesi gereğince idaremizin 2017 Yılı Performans Programı'nın hazırlık çalışmalarına başlanılmıştır.

İl Özel İdaresi 2015–2019 Stratejik Planı ile belirlenmiş olan stratejik amaç ve hedefler dikkate alınarak, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nce hazırlanarak yayımlanmış olan Performans Programı Hazırlama Rehberi doğrultusunda ihtiyaç ve taleplerin projelendirilerek hazırlanmasına yönelik 2017Yılı Performans Programı çağrısı yapılmıştır. Çağrı doğrultusunda hazırlanan 2017 Yılı Performans Programı Tasarısı Valilik Makamınca ve İl Encümenince incelenip, İl Encümeni tarafından hazırlanan rapor üst yöneticiye sunulmuştur.

İl Özel İdaresi 2017 Yılı Performans Programı Tasarısı'nın 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 31'nci maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanmak üzere İl Genel Meclisine havale edilmiştir.

İl Genel Meclisinin 21.11.2016 tarihli XIX.birleşiminde görüşülerek 11/19-377 sayılı kararı ile 2017Yılı Performans Programı kabul edilmiştir.

2017 Yılı Bütçesinin Hazırlanması

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun 13'ncü, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 44'ncü, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 22-32'nci maddeleri ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 2005/57 Genelgesi hükümleri doğrultusunda hazırlanan ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10-b ve 45'nci maddeleri gereğince hazırlanan bütçe tasarısı Valilik Makamınca ve İl Encümenince incelenip, İl Encümeni tarafından hazırlanan rapor ile İl Genel Meclisine havale edilmiştir.

İl Genel Meclisi'ne sunulan İl Özel İdaresi 2017 Yılı Bütçe Tasarısı İl Genel Meclisinin 22.11.2016 tarih ve XX. birleşiminde görüşülerek 11/20-385 sayılı kararı ile kabul edilmiş, 01.12.2016 tarihinde kesinleşmiştir.

Kesinleşen karar İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 2005/57 sayılı Genelgeleri gereğince çeşitli vasıtalarla halka duyurulması için İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gönderilmiş ve idaremiz internet sitesinde yayımlanmıştır.

2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde; "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmektedir.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; İdaremizin 2016 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Isparta İl Özel İdaresi 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Hazırlanan 2016 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz ayı içinde idaremiz internet sayfasında yayınlanmıştır.

Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberinin Hazırlanması

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu'nun 41. Maddesi gereğince hazırlanan faaliyet raporları idaremiz birimleri tarafından "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereği hazırlanmaktadır. Söz konusu yönetmelik hükümlerinin detaylandırılması ve birimlerimizin faaliyet raporlarını hazırlama süreçlerinin kolaylaştırılması amacıyla bu rehber hazırlanmıştır.

2016 Yılı Bütçesinin Bütçe Uygulamaları

BÜTÇE UYGULAMALARI		
İŞ/İŞLEMİN MAHİYETİ	SAYISI	TOPLAM TUTARI
ÖDENEK GÖNDERME	307	132.910.640,99 TL
AKTARMA	42	8.333.272,35 TL
EK ÖDENEK VERİLME	2	9.215.200,00 TL
ALINAN TAHSİSİ MAHİYETTE ÖDENEKLER/YARDIMLAR	128	98.436.888,45 TL
TENKİS	21	2.389.048,01TL
YILIÇI ÖDENEK İPTALİ	7	3.118.567,00 TL
YILSONU ÖDENEK İPTALİ	27	6.975.875,83 TL


YEDEK ÖDENekten YAPILAN AKTARMALAR			
KARAR TARİHİ	KARAR NO	KONUSU	ÖDENEK MİKTARI (TL)
19.01.2016	007	İlçe kaymakam lojmanı kira giderlerinde sarf edilmek üzere ödenek aktarılması	6.000,00
08.03.2016	82	Gelendost İlçe Özel İdare Müdürlüğünün tebligat giderlerinde sarf edilmek üzere ödenek aktarılması	7.000,00
05.04.2016	119	PVC boru alımı için ödenek aktarılması	100.000,00
05.04.2016	120	İdaremizin hizmet alımı işinde asgari ücret artışından kaynaklanan fiyat farklarının karşılanması ve hizmet alımına devam edilmesi amacıyla yeniden ihaleye çıkılabilmesi için ödenek aktarılması	175.000,00
31.05.2016	212	Bilgisayar yazılımı alımlarında sarf edilmek üzere ödenek aktarılması	60.000,00
09.06.2016	216	Mikro finans uygulamasının sürdürülebilmesi ve ilçelere yaygınlaştırılması amacıyla bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	90.000,00
28.06.2016	258	Posta pulu, haberleşme, elektrik giderleri için ödenek aktarılması	4.960,00
28.06.2016	259	İş Makinesi Operatörü, Şoför ve Kalifiye Eleman Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İş'inde fiyat farkı ve %20 iş artışından kaynaklanan 2016 yılına ait ek maliyetin karşılanması için ödenek aktarılması	637.125,00
19.07.2016	265	Vali konağında yapılacak muhtelif bakım, onarım ve tadilat işleri için ödenek aktarılması	100.000,00
31.08.2016	307	Eğirdir ilçesi Barla köyünde bu yıl yapılması planlanan imar planı uygulama giderlerinde kullanılmak üzere ödenek aktarılması	100.000,00
11.10.2016	342	Davraz Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde yeni mekanik tesis yapımı ÇED raporu harç giderlerinde kullanılmak üzere ödenek aktarılması	22.190,00
08.11.2016	357	Aksu, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Senirkent, Sütçüler, Şarkikaraağaç, Yalvaç İlçe Özel İdare Müdürlükleri, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünün giderleri için ödenek aktarılması (Personel Yedekten 387.375,00 TL, Yedek Ödenekten 785.240,00 TL, Tertipler Arası 18.300,00 TL)	1.190.915,00
06.12.2016	376	Çetince ve Ayvalıpınar bakımevleri kapsamında bulunan Şarkikaraağaç, Yalvaç, Gelendost, Sütçüler, Aksu ve Yenışarbademli ilçeleri köylerinin evsel katı atıklarının toplanması amacıyla hizmet alımı işinde sarf edilmek üzere ödenek aktarılması	200.000,00
20.12.2016	385	2 adet Mıdır Serici (Damtrak) Montajlı Damperli Kamyon ve 1 adet Asfalt Distribütörü (kamyon üzerine monteli) alımı için ödenek aktarılması	800.000,00
27.12.2016	397	Personel giderleri için ödenek aktarılması	3.150,00
		TOPLAM	3.496.340,00

Gelir İşlemleri

İdareimiz 2016 yılı içerisinde toplam 1.197.528,88 TL tahakkuk vermiş olup bu tahakkuklar;

Tahakkuklu Gelirler

Bina-Arsa-Arazi kiralaması için 618.690,70TL, balık yetiştiriciliğinde kullanılmak üzere kaynak suyu kiralaması için 75.059,17TL, avlak sahası kiralaması için 94.498,79TL, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu gereğince yapılan kiralamaları için 239.335,38TL, idari para cezaları için 132.625,84TL ve elektrik kullanım bedeli olarak 37.319,00 TL olmak üzere toplam 1.197,528,88 TL tahakkuk verilmiştir.



Taşınmaz Satışları

2014 yılında taksitli olarak satılan Gelendost Soğuk Hava deposunun 2016 yılı taksiti ile 2017 yılı taksiti ve Üfe/Tüfe farkı toplam 2.402.610,39 TL, 2016 yılında yapılan 10 adet taşınmaz satışından 289.336,67 TL olup toplam 2.691.947,06 TL gelir elde edilmiştir. 9 adet kararın satış işlemleri devam etmekte olup, kalan satış kararları çeşitli nedenlerle satışı gerçekleştirilememiştir.


Diğer Alacaklar

İdari para cezaları için 132.625,84TL,2016 yılında tahakkuk verilmiş olup, 47.279,05 TL tahsil edilmiştir.

İdareimiz hizmet alanı içerisinde bulunan ve ortak elektrik tüketildiği için hesaplanarak ayrıştırılan elektrik kullanım bedeli olarak 37.319,00 TL tahakkuk verilmiş olup 36.698,01 TL tahsil edilmiştir.

2016 yılı içerisinde mülkiyeti il özel idaresine ait olan okulların kantin işletmecilerinden ilgili kanun gereğince 6.858,23TL idareimiz payı olan arz bedeli takibi ve tahsilatı yapılmıştır.

İdareimiz maden katkı paylarının tahsilatı için Maden İşleri Genel Müdürlüğü ile yazışmalar yapılmış ve ilimizde bulunan maden ocaklarının 2015 yılında yaptıkları üretime esas Devlet Hakkı tablosu hazırlanarak toplam 3.269,179,68 TL olduğu detaylı CD ile bildirilmiştir.Bildirilen tahakkuk üzerinden toplam 2.933,179,68 TL tahsilat yapılmış ve maden katkı paylarını ödemeyen ruhsat sahiplerinin tespitleri yapılarak ödeme yapılması için tebligatlar gönderilmiştir.



Tahakkuk verilen ve tahsilâtı yapılamadığından icra işlemleri için önceki yıllarda ve 2016 yılı içerisinde Hukuk Müşavirliğine yazılan toplam 1.166.433,84 TL alacak mevcut olup bunlar, 980.089,00 TL geçmiş yıllardan gelen ve 186.344,44 TL 2016 yılında takibi başlatılan alacaklardır. 2016 yılı içerisinde toplam 188.852,71 TL'si tahsil edilmiştir.

Nakit Tahsilatlar

01.01.2016 ve 31.12.2016 tarihleri arası idaremiz nakit tahsilâtı 755 adet tahsilât makbuzuyla yapılmış olup; kira gelirlerinden 114.341,55TL, toprak ve su tahlil gelirinden 10.457,10 TL, şartname satışından 28.250,00TL, idari para cezalarından 1.069,65 TL, karar pulu ve damga vergisinden 69.627,28TL, geçiş yolu izin harçlarından 10.492,30 TL, ruhsat izin harçlarından 4.473,60 TL, tesis yeri ön incelemesinden 580,89 TL, gecikme bedeli olarak 5.348,51 TL, KDV 3.582,73 TL, kesin ve geçici teminat 3.693,01 TL, icra masrafı 397,38 TL, KVKK Payı 253,31TL, kapatılan belediye mükelleflerinden 4.445,88 TL ve diğer gelirlerden 37.052,47 TL olmak üzere toplam 294.065,66 TL idaremiz tahsildarınca tahsil edilerek 97 adet tahsildar irsaliyesi ve teslimat müzekkeresi kaydıyla banka hesaplarımıza yatırılmıştır.

Devir Alınan Belediyelerin Alacak İşlemleri

2015 yılında, 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince kapatılarak idaremise devredilen belediye alacaklarının tahsilâtlarını hızlandırmak amacı ile ilçe özel idarelerine devredilmiştir.

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanmasından sonra kanun kapsamına giren alacaklarla ilgili çalışmalarda kullanılmak üzere kapatılan belediyelere ait bilgisayar programlarından veri alınması amacıyla birim personelimiz ve bilgi işlem personelinde komisyon oluşturulmuş ve yapılan incelemede 6360 sayılı Kanunla kapatılan belediyelere ait 34 adet bilgisayar kasası ve 7 ayrı firmaya ait yazılım bulunduğu tespit edilmiştir. Belediyelerden devredilen bilgisayarların çoğunun eski oluşu ve yüklü bulunan programlarının sürelerinin dolduğundan açılması ve üzerinde işlem yapılması zorlaşmış,

sadece programların açılmasını sağlayacak veri ile ilgili çalışma yapılabilmiş veri tabanına ulaşılarak gerekli veriler düzenlenip bir kısmı erişime açılabilmiştir.

İlçe özel idare müdürleri ve personelleri ile 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile ilgili olarak 21.10.2016 tarihinde eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. İlçe özel idare müdürlüklerince takip ve tahsilatı devam eden alacaklaraait6736 sayılı Kanun kapsamında müracaat eden mükelleflerle ilgili işlemler yapılmış, peşin ödemelerin tahsilatı gerçekleştirilmiş, taksitli yapılandırmaların ve diğer alacakların takibi devam etmektedir.

6736 sayılı Kanunun 11.maddesinin 13.fıkrası gereğince 6360 sayılı Kanun kapsamında tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerin kayıtlarında yer aldığı halde il özel idarelerine devredilen özel veya kamu hukukundan kaynaklı alacaklardan aslı ile bunlar üzerinden hesaplanan ferîlerin toplam tutarı 100,00 Türk Lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilmesiyle ilgili olarak hesaplar bazında ayrı ayrı tespit çalışmaları başlanmıştır.

İç Kontrol İşlemleri

2016 yılında İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu 4 adet toplantı gerçekleştirmiştir.

Bu toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda;


- a) 4 adet çalışan öneri formu değerlendirilmiştir.
- b) İç Kontrol İzleme faaliyetlerine ilişkin iki çalışma yapılmış ve 2016 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme raporu hazırlanarak üst yöneticiye sunulmuştur.
- c) İç Hareketlilik Analiz Tablolarının incelenmesi sonucu boşta kalan iş unvanlarına o işi yürütecek başka unvandaki kişi veya kişilere vekâlet formu ile verilmesi sağlanarak Görev envanteri ve İç Hareketlilik Analiz Tabloları güncellenmiştir.
- d) Acil Durum Eylem Planının hazırlanması ve İç Kontrol Sistemi Hakkında Personel Farkındalığının Arttırılması çalışmaları başlatılmıştır.
- e) İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Değerlendirme Raporu için ilgili birimlerden veri toplanmıştır.

Ön Mali Kontrol İşlemleri

3667 ödemeye konu evrak incelenmiş olup, 17 adet ön inceleme tutanağı tanzim edilmiştir.

Gayrimenkul İş ve İşlemleri

TÜRÜ	ADEDİ
TAHSİS	883
KİRA	29
SATIŞ	11
ÜST KULLANIM	2
DEVİR	1
TAHSİS İPTALİ	1



İl Kültür Turizm Müdürlüğü İle Koordineli Yapılan Çalışmalar

S.No	Projenin Adı	Projenin Yeri	Projenin Amacı	Projenin Başlama - Bitiş Tarihi	Bütçe Kaynağı	Sektörü	Hedef Kitle	Gerçekleşme	
								Fiziki(%)	Parasal (%)
1	"2016 ISPARTA Kültür-Sanat Yılı" etkinlikleri çerçevesinde kullanılmak üzere İdarece ihtiyaç duyulan malzemelerin alımı işi	Isparta Merkez	Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerin Desteklenmesi	2016-2016	İl Özel İdaresi	Kültür	Yerli ve Yabancı Turistler	100	100
2	Barla Kırsal Eylem Planı Çerçevesinde İdarece İhtiyaç Duyulan Malzemelerin Alım İşİ	Isparta Merkez	Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerin Desteklenmesi	2016-2016	İl Özel İdaresi	Kültür	Yerli ve Yabancı Turistler	100	100
3	"Isparta Sanat Sergisi" etkinlik hazırlıkları ve etkinlik sırasında kullanılacak olan malzemelerin alımı işi	Isparta Merkez	Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerin Desteklenmesi	2016-2016	İl Özel İdaresi	Kültür	Yerli ve Yabancı Turistler	100	100
4	Müdürlüğümüz bünyesinde açılan "Deri Aksesuar Yapımı" ve "Keçe Yapımı" kursları için Temrinlik Kurs Malzemeleri Alımı İşİ	Isparta Merkez	Yöreye Özgü Geleneksel El Sanatlarının Yaşatılması	2016-2016	İl Özel İdaresi	Kültür	Yöre Halkı	100	100
5	Müdürlüğümüz bünyesinde açılan "Deri Aksesuar Yapımı" ve "Keçe Yapımı" kurslarında Usta Öğreticilere Kurs Ücreti Ödemesi	Isparta Merkez	Yöreye Özgü Geleneksel El Sanatlarının Yaşatılması	2016-2016	İl Özel İdaresi	Kültür	Yöre Halkı	100	100
6	15-22 Nisan 2016 Tarihleri Arasında Kutlanan 40. Turizm Haftası Etkinliklerinde Kullanılmak Üzere İdarece İhtiyaç Duyulan Malzemelerin Alımı İşİ	Isparta Merkez	İlin Tanıtımı, Turizm Fuarlara Katılım ve Organizasyon Faaliyetleri	2016-2016	İl Özel İdaresi	Turizm	Yerli ve Yabancı Turistler	100	100
7	Antalya EXPO 2016 da İlimizin Tanıtımı Amacıyla Açılacak olan Stantta Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı İşİ	Isparta Merkez	İlin Tanıtımı, Turizm Fuarlara Katılım ve Organizasyon Faaliyetleri	2016-2016	İl Özel İdaresi	Turizm	Yerli ve Yabancı Turistler	100	100
8	Isparta'nın Tarihi, Kültürel ve Doğal güzellikleri ile otantik ve Turistik değerlerinin tanıtımına yönelik olarak Türkçe ve İngilizce 4000 adet DVD istiridye kutulu ve 1000 Adet USB Bellek yaptırılması işi	Isparta Merkez	İlimizin tanıtım faaliyetlerine katkı sağlamak.	2015-	İl Özel İdaresi	Turizm	Yerli ve Yabancı Turistler	18.09.2015 tarihinde ihalesi yapılmış olup, iş devam etmektedir.	
9	Davraz Dağı Karlıyayla Kış Sporları ve Turizm Merkezinin Tanıtım Faaliyetleri	Isparta Merkez	İlimizin tanıtım faaliyetlerine katkı sağlamak.		İl Özel İdaresi	Turizm	Yerli ve Yabancı Turistler	Görsel, işitsel ve Basılı Materyal Çoğaltılamadığından Ödenek Kullanılamamıştır.	
10	Davraz Dağı Karlıyayla Kış Sporları ve Turizm Merkezi Kar Festivali	Isparta Merkez	İlimizin tanıtım faaliyetlerine katkı sağlamak.		İl Özel İdaresi	Turizm	Yerli ve Yabancı Turistler	Organizasyon gerçekleştirilemediği için Ödenek Kullanılamamıştır.	
11	Davraz Dağı Karlıyayla Kış Sporları ve Turizm Merkezinin Tanıtım Faaliyetleri (Tanıtım Filmi Yaptırılması)	Isparta Merkez	İlimizin tanıtım faaliyetlerine katkı sağlamak.		İl Özel İdaresi	Turizm	Yerli ve Yabancı Turistler	Organizasyon gerçekleştirilemediği için Ödenek Kullanılamamıştır.	

3. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

İdaremize ait mevduat hesaplarının faiz oranları ihale usulüyle tespit edilmiştir. 2016 yılı içerisinde Toplam Mevduat Faiz geliri olarak 10.031.772,32 TL hesaplarımıza aktarılmıştır.

Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik doğrultusunda mikro kredi çalışmalarında sarf edilmek üzere yıl içerisinde tahsis edilen 100.000,00 TL ödenek talep oluşmadığından harcanmamış, ayrılan ödenek yılsonunda iptal edilmiştir. Aynı yönetmelik kapsamında tahsis edilen 20.000,00 TL ödenek 15.000,00 TL'si İl Özel İdare Spor Kulübü Derneğine yardım olarak ödenmiştir.

2016 YILI ÖDEME EVRAKI VE YEVMIYE İŞLEM SAYISI BİLGİLERİ	
İŞLEM ADI	2016
Evrak Kontrolü İşlem Sayısı	6452
Yevmiye İşlem Sayısı	6452
2016 Yılında Analitik Muhasebe Programına 6452 Yevmiye kaydı yapılmıştır.	% 100 Bilgi girişleri tamamlanmıştır.
6360 Sayılı Kanunla Kapatılan Belediyelere İlişkin Borç Ödemelerinin Feragatname alınarak Ödemelerinin gerçekleştirilmesi.	252.918,70 TL Borç ödemesi Gerçekleştirildi.
Birimlerde Yapılan İhaleler nedeniyle alınan Teminat Mektuplarının Muhasebe programına giriş kayıtlarının Yapılması. Kesin Kabulü yapılan İşlere İlişkin Teminat İadelerinin sağlanması.	% 100 Girişlerin ve Kesin kabulü yapılan işlere ilişkin teminatların iadeleri tamamı yapılmıştır

4. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Satın Alma Faaliyetleri

4734 sayılı Kanunun 22-D kapsamında;

Mal alımı için 103 adet alım dosyası hazırlanmış olup, 622.346,41 TL harcama yapılmıştır.

Hizmet alımı için 33 adet alım dosyası hazırlanmış olup, 273.475,36 TL harcama yapılmıştır.

Yapım işi için 7 adet alım dosyası hazırlanmış olup, 83.064,65 TL harcama yapılmıştır.

Toplamda 22-D kapsamında 143 adet alım dosyası hazırlanmış ve 978.886,42 TL harcama yapılmıştır.

4734 SAYILI KANUNUN 22-D KAPSAMINDA YAPILAN “MAL ALIM, HİZMET ALIM VE YAPIM İŞİ” ALIMLARI		
İŞİN NİTELİĞİ	MİKTARI(Adet)	HARCAMA
Mal Alımı	103	622.346,41
Hizmet Alımı	33	273.475,36
Yapım İş	7	83.064,65
TOPLAM	143	978.886,42

S. NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	PROJENİN AMACI	PROJE BAŞLAMA -BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	BÜTÇE KAYNAĞI	SEKTÖRÜ	HEDEF KİTLE	GERÇEKLEŞME	
									FİZİKİ (%)	PARASAL (%)
1	Kırtasiye Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin Kırtasiye Alımlarını Karşılama	01.01.2016-31.12.2016	76.592,06	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Hizmet Alımı	İdari Birimler	%100	%102
2	Baskı ve Cilt Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin Baskı Ve Cilt Yapım Giderleri	01.01.2016-31.12.2016	38.629,01	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Hizmet Alımı	İdari Birimler	%100	%102
3	Temizlik Malzeme Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin Temizlik İşlerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı	01.01.2016-31.12.2016	43.938,58	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Mal Alımı	İdare	%100	%102
4	Yakacak Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin Yakacak Alımlarını Karşılama	01.01.2016-31.12.2016	208.224,08	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Mal Alımı	İdare	%83	%83
5	Elektrik Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin Elektrik Alımlarını Karşılama	01.01.2016-31.12.2016	267.699,87	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Mal Alımı	İdare	%67	%67
6	Giyecek Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İş Güvenliği Elbise Alımını Karşılama	01.01.2016-31.12.2016	12.796,92	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Mal Alımı	İdari Birim	%100	%100
7	Laboratuvar Malzemesi İle Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımı	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Laboratuvar İhtiyacını Karşılama	01.01.2016-31.12.2016	3.702,84	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Mal Alımı	İdari Birim	%100	%100
8	Tıbbi Malzeme İlaç Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Tıbbi Malzeme İlaç Alımını Karşılama	01.01.2016-31.12.2016	1.180,00	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Mal Alımı	İdari Birim	%11	%11

9	Zirai Malzeme İlaç Alımı	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Zirai İlaç Alımı	01.01.2016-31.12.2016	11.132,93	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Mal Alımı	İdari Birim	%101	%101
10	Diğer Özel Malzeme Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Özel Malzeme Alımı	01.01.2016-31.12.2016	5.524,20	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Mal Alımı	İdari Birimler	%55	%55
11	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımı	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Elektrik Ve Elektronik Malzeme Alımı	01.01.2016-31.12.2016	8.713,62	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Mal Alımı	İdari Birimler	%58	%58
12	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Vergi V.B. Ödeme Gideri	01.01.2016-31.12.2016	10.456,94	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Vergi Resim Harç	İdari Birimler	%52	%52
13	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Gideri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Danışmanlık Hizmet Alımı	01.01.2016-31.12.2016	23.750,00	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Hizmet Alımı	İdare	%95	%95
14	Telefon Abonelik Kullanım Ücreti	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin Haberleşme Faaliyetleri	01.01.2016-31.12.2016	37.476,19	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Mal Alımı	İdare-İdari Birimler	%37	%37
15	Bilgiye Abonelik Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin İnternet İhtiyacını Karşılama	01.01.2016-31.12.2016	87.432,75	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Mal Alımı	İdare-İdari Birimler	%100	%159
16	Yük Taşıma Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin Taşıma Giderlerini Karşılama	01.01.2016-31.12.2016	6.530,00	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Hizmet Alımı	İdare	%65	%65
17	İlan Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin İlan Giderlerini Karşılama	01.01.2016-31.12.2016	187.791,38	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Hizmet Alımı	İdari Birimler	%94	%94
18	Büro İşyeri, Mal ve Malzeme Alımı	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Büro Malzemesi Alımı	01.01.2016-31.12.2016	22.586,05	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Mal Alımı	İdari Birimler	%32	%32
19	Büro İşyeri, Makine ve Teçhizat Alımı	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Büro Malzemesi Alımı	01.01.2016-31.12.2016	86.374,35	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Mal Alımı	İdari Birimler	%100	%172
20	Yangında Korunma Malzemesi Alımı	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Yangın Malzemesi Alımı	01.01.2016-31.12.2016	2.886,28	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Mal Alımı	İdari Birimler	%19	%19
21	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Hizmetin Gerekletirdiği Mal Ve Malzeme Alımı	01.01.2016-31.12.2016	69.456,56	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Mal Alımı	İdari Birimler	%100	%139

22	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdaremiz Makine Ve Teçhizatların Bakımı	01.01.2016-31.12.2016	113.188,34	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Hizmet Alımı	İdari Birimler	%100	%113
23	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Bakım Onarım Gideri	01.01.2016-31.12.2016	24.029,98	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Hizmet Alımı	İdare- İdari Birimler	%32	%32
24	Büro Bakım ve Onarım Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Büro Bakımı Giderleri	01.01.2016-31.12.2016	29.036,14	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Hizmet Alımı	İdare-İdari Birimler	%29	%29
25	Atölye Tesis Binaları Bakım ve Onarım Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Atölye Bina Bakımı	01.01.2016-31.12.2016	28.001,40	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Hizmet Alımı	İdare	%100	%100
26	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Diğer Hizmet Binası Bakımı	01.01.2016-31.12.2016	148.463,63	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Hizmet Alımı	İdare	%100	%148
27	Lojman Bakım ve Onarım Gideri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Lojman Bakım Ve Onarımını Karşılama	01.01.2016-31.12.2016	20.489,38	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Hizmet Alımı	İdare	%41	%41
28	Bilgisayar Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdareimizin Bilgisayar İhtiyaçlarını Karşılama	01.01.2016-31.12.2016	91.450,40	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Mal Alımı	İdari birimler	%91	%91
29	Bilgisayar Yazılım Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdareimizin Yazılım Program ihtiyacı	01.01.2016-31.12.2016	11.836,20	Mahalli İdareler (Özel İdare)	Mal ve Hizmet alımı	İdari birimler	%85	%85

İdareimizde 2016 yılında 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu kapsamında toplam 82 adet ihale gerçekleşmiştir.

- Yapım işi ihalesi 41 adet yapılmış olup, 13 adedi 4734 sayılı KİK. Şartları gereğince iptal edilmiştir.
- Mal alımı ihalesi 16 adet yapılmış olup, 3 adedi 4734 sayılı KİK. Şartları gereğince iptal edilmiştir.
- Hizmet alımı ihalesi 24 adet yapılmış olup, 6 adedi 4734 sayılı KİK. Şartları gereğince iptal edilmiştir.

2016 YILINDA YAPILAN İHALELERE AİT BİLGİ FORMU								
S.N.		Müdürlük	İŞİN ADI	İHALE TARİHİ	SÖZLEŞME BEDELİ	SÖZLEŞME TARİHİ	AÇIKLAMA	İhale Türü
1	2015/176008	Yat. İnş. Müd.	Isparta İç Güvenlik Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığına Kapalı Halı saha ve Spor Kompleksi Yapım işi	4.1.2016	425.000,00 TL	20.1.2016	27.01.2016 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanıldı.	Yapım
2	2015/178612	İşletme ve İşt.Müd.	Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigortalarının 1 yıl Süre ile Yaptırılması işi	14.1.2016	106.926,00 TL	1.2.2016	01.02.2016 tarihinde işe başlanıldı	Hizmet
3	2016/311	Tarımsal Hiz. Müd	Isparta Keçiözümlü Senir Yas Kapalı Sistem Sulama Tesisi Projesi yapım işi.	10.2.2016	874.000,00 TL	24.2.2016	04.03.2016 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanıldı.	Yapım
4	2016/1300	Su ve Kanal Hiz. Müd.	Muhtelif Çaplarda İçme suyu PCV İçme suyu Boru, Vana ve Ek Parçası Mal Alım işi alımı	11.2.2016	97.702,00 TL	29.2.2016	04.3.2016 tarihinde işe başlanıldı.	Mal
5	2016/13616	Tarımsal Hiz. Müd	Isparta-Merkez-Küçükhançılar Yas Kapalı Sistem Sulama Tesisi Projesi Yapım işi	17.2.2016	167.000,00 TL	9.3.2016	18.03.2016 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanıldı.	Yapım
6	2016/20184	Yat. İnş. Müd.	Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nün "Güvenliğe Genç Bakış" isimli ÇOGEP Projesi işi	19.2.2016	166.206,00 TL	3.3.2016	11.3.2016 tarihinde işe başlanıldı.	Hizmet
7	2016/20204	Yat. İnş. Müd.	Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nün "Onlara Geleceklerini Hediye Et - 2" isimli ÇOGEP Projesi hizmet alım işi	29.2.2016	275.000,00 TL	21.3.2016	31.03.2016 tarihinde işe başlanıldı.	Hizmet

8	2016/39193	İmar ve Kentsel İyileş. Müd.	Isparta-Eğirdir - Barla Köyü " Geleneksel Doku Alanı" Hali Hazır Harita Yapımı Hizmet Alımı	24.2.2016	43.400,00 TL	15.3.2016	15.3.2016 tarihinde sözleşme imzalandı.18.03.2016 tarihinde işe başlandı.	Hizmet
9	2016/32181	Yol ve Ulaşım Hiz. Müd.	İdaremize ait Asfalt Şantiyesinde kullanılmak üzere 120000 Kg Kalorifer Yakıtı (Fuel-Oil 4) Alımı işi	26.2.2016			26.02.2016 tarihinde (teklif veren istekli olmadığı için) ihale iptal edildi.	Mal
10	2016/46819	İmar ve Kentsel İyileş. Müd.	Isparta İli Atabey İlçesi İslamköy Köyü 9 Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in Anıt Mezar Yerinin İmar Planı Uygulamasının Yapılması Hizmet Alım İşİ	03.03.2016	32.950,00 TL	23.3.2016	28.3.2016 tarihinde işe başlandı.	Hizmet
11	2016/42582	İmar ve Kentsel İyileş. Müd.	Isparta İli Merkez Ve İlçelerine Bağlı Köylerde 27 Adet Tip Çocuk Oyun Grubu	9.3.2016			10.03.2016 tarihinde Bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle ihale iptal edildi.	Yapım
12	2016/45863	Su ve Kanal Hiz. Müd.	Isparta İli Muhtelif Köylerin İçme Suyu Pompalarına Güneş Enerjili Sistem Kurulması İşİ.	10.3.2016	148.500,00 TL	25.3.2016	29.03.2016 tarihinde yer teslimi yapıldı.	Yapım
13	2016/49583	Yat. İnş. Müd.	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi 120 Kişilik İlave Yapılması Tadilat ve Yapım İşİ	14.3.2016	499.000,00 TL	30.3.2016	01.04.2016 tarihinde yer teslimi yapıldı.	Yapım
14	2016/42865	Su ve Kanal Hiz. Müd.	Isparta Merkez İlçe ve Köylerinde kullanılmak üzere kanalizasyon borusu alımı işi	16.3.2016	78.400,00 TL	1.4.2016	06.04.2016 tarihinde işe başlandı.	Mal
15	2016/64571	Yol ve Ulaşım Hiz. Müd.	120000 kg Kalorifer Yakıtı (Fuel-Oil 4) alımı.	24.3.2016	126.000,00 TL	2.5.2016	02.05.2016 tarihinde Sözleşme imzalandı	Mal
16	2016/85253	İmar ve Kentsel İyileş. Müd.	Isparta İli Eğirdir İlçesi Barla Köyü Ana Dere Sağ Sahil Hali Hazır Harita Yapımı Hizmet Alım İşİ	30.3.2016	33.500,00 TL	19.4.2016	23.04.2016 tarihinde işe başlandı.	Hizmet
17	2016/83006	Su ve Kanal Hiz. Müd.	Isparta İli Muhtelif Köylerin İçme Suyu Depolarına Güneş Enerjili Tam Otomatik Klorlama Sistemi	4.4.2016	31.600,00 TL	27.4.2016	27.04.2016 tarihinde Sözleşme imzalandı	Yapım

18	2016/69076	Tarımsal Hiz. Müd	Isparta-Şarkikaraağaç-Kıyakdede Köyü Yüs Sulama Tesisi İsale Hattı Yenileme Projesi İşi	5.4.2016	449.000,00 TL	20.4.2016	26.04.2016 tarihinde işe başlandı.	Yapım
19	2016/91617	İmar ve Kentsel İyileş. Müd.	Isparta İli Merkez Ve İlçelerinin Köylerine 27 Adet Çocuk Oyun Parkı	7.4.2016	179.877,00 TL	25.4.2016	04.05.2016 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlandı.	Yapım
20	2016/100597	Genel Sekr.	Isparta Vali Konağında personel çalıştırılması işi	25.4.2016	346.983,93 TL	20.5.2016	01.06.2016 tarihinde işe başlandı.	Hizmet
21	2006/136099	İşletme ve İşt. Müd.	Araç kiralama işi (İPTAL)	25.4.2016			Bütün tekliflerin reddi nedeni ile ihale iptal edildi.	Hizmet
22	2016/105641	Yol ve Ulaşım Hiz. Müd.	Isparta İli Muhtelif Köy Yolları Alt Yapı Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Ø 500mm - Ø 800mm Korige Boru alımı	27.4.2016	79.884,00 TL	10.5.2016	16.05.2016 tarihinde işe başlandı.	Mal
23	2016/145238	İşletme ve İşt. Müd.	Araç kiralama işi	27.4.2016	67.140,00 TL	10.5.2016	10.05.2016 tarihinde sözleşme imzalandı.	Hizmet
24	2016/131281	Su ve Kanal Hiz. Müd.	600 adet 400 litre Galvanizli Çöp Konteynırı alımı	16.5.2016	165.600,00 TL	31.5.2016	31.05.2016 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.	Mal
25	2016/164655	Yat. İnş. Müd.	Davraz Dağı Jeolojik Ve Jeoteknik Etüt Yapılması	17.5.2016	58.000,00 TL	6.6.2016	06.06.2016 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.	Hizmet
26	2016/155351	Tarımsal Hiz. Müd	Sulama Amaçlı Pvc Boru Alımı İşi	23.5.2016	105.837,00 TL	16.6.2016	16.06. 2016 tarihinde sözleşmeye imzalandı.	Mal
27	2016/166857	İmar ve Kentsel İyileş. Müd.	Süçüllü Köyü Revizyon İmar Planı Hazırlanması işi	18.5.2016	89.500,00 TL	7.6.2016	07.06.2016 tarihinde sözleşme imzalandı.	Hizmet
28	2016/149717	Yat. İnş. Müd.	Isparta Merkez ve 7 İlçe Kütüphanelerinin Deprem Dayanımının Belirlenmesi ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması	26.5.2016	44.700,00 TL	17.6.2016	17.06.2016 tarihinde sözleşme imzalandı.	Hizmet
29	2016/168722	Yat. İnş. Müd.	Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Merkez Bina CCTV Modernizasyonu yapılması	30.5.2016	68.400,00 TL	20.6.2016	20.06.2016 tarihinde sözleşme imzalandı.	Yapım

30	2016/171960	Yol ve Ulaşım Hiz. Müd.	2500 ton (13-18 mm) mıcır ile 12000 ton (0-12 mm) filler malzeme alımı işi.	8.6.2016	267.000,00 TL	27.6.2016	27.06.2016 tarihinde Sözleşme imzalandı.	Mal
31	2016/177001	Su ve Kanal Hiz. Müd.	İçme Suyu Pompalarına Güneş Enerjili Sistem Kurulması İşİ (2.Grup)	10.6.2016	174.000,00 TL	19.8.2016	19.08.2016 tarihinde Sözleşme imzalandı.	Yapım
32	2016/188061	İmar ve Kentsel İyileş. Müd.	1 Grup Kilit Parke Ve Bordür Taşı Temini Ve Döşenmesi İşİ	15.6.2016	1.137.687,50 TL	2.9.2016	02.09.2016 tarihinde Sözleşme imzalandı.	Yapım
33	2016/189653	İmar ve Kentsel İyileş. Müd.	2 Grup Kilit Parke Ve Bordür Taşı Temini Ve Döşenmesi İşİ	16.6.2016	1.374.560,00 TL	3.8.2016	03.08.2016 Sözleşme imzalandı	Yapım
34	2016/202952	Yol ve Ulaşım Hiz. Müd.	1500 Ton Bitüm 160/220 Ve Fm2 B2 (MC- 30) Malzemelerin Nakli İşİ	23.6.2016	88.000,00 TL	13.7.2016	13.07.2016 sözleşme imzalandı.	Hizmet
35	2016/228038	Yat. İnş. Müd.	Yenişarbademli Açık Basketbol-Voleybol Sahası	29.6.2016	126.500,00 TL	21.7.2016	21.07.2016 Sözleşme imzalandı	Yapım
36	2016/232483	İmar ve Kentsel İyileş. Müd.	ISPARTA İLİ AKSU EĞİRDİR SÜTÇÜLER YBADEMLİ İLÇELERİNE BAĞLI KÖYLERDE III GRUP KİLİT PARKE VE BORDÜR TAŞI TEMİNİ VE DÖŞENMESİ	13.7.2016	464.550,00 TL	3.8.2016	03.08.2016 Sözleşme imzalandı	Yapım
37	2016/237943	Su ve Kanal Hiz. Müd.	Q200mm HDPE Kanalizasyon Borusu Alımı İşİ.	14.7.2016	35.700,00 TL	8.8.2016	08.08.2016 sözleşme imzalandı.	Mal
38	2016/230987	İmar ve Kentsel İyileş. Müd.	Isparta İli, Yalvaç İlçesi, Özgüney ve Özbayat Köyleri İlave-Revizyon İmar Planı İşİ	18.7.2016	54.700,00 TL	11.8.2016	11.08.2016 sözleşme imzalandı.	Hizmet
39	2016/284582	İşletme ve İşt.Müd.	Sathi Kaplama Ekipmanları Alımı ve Montajı işİ	15.8.2016	145.000,00 TL	7.9.2016	23.09.2016 tarihinde işe başlanıldı.	Mal
40	2016/315721	Yat. İnş. Müd.	Isparta Hükümet Konağı Bakım Onarım Boya Badana İşleri	23.8.2016	53.950,00 TL	19.9.2016	19.09.2016 Sözleşme imzalandı.	Yapım
41	2016/313319	Su ve Kanal Hiz. Müd.	Muhtelif Çaplarda PVC İçme Suyu Borusu Mal Alım İşİ	31.8.2016	75.037,94 TL	23.9.2016	23.09.2016 Sözleşme imzalandı.	Mal

42	2016/311519	Yat. İnş. Müd.	Gelendost Hükümet Konağı Asansör Yapımı	25.8.2016	109.000,00 TL	19.9.2016	19.09.2016 Sözleşme imzalandı.	Yapım
43	2016/305516	Tarımsal Hiz. Müd	Isparta Merkez Aliköy (Yas) Kapalı Sistem Sulama Tesisi İnşaatı Yapım İşi	26.8.2016	660.000,00 TL	19.9.2016	19.09.2016 Sözleşme imzalandı.	Yapım
44	2016/310237	Yat. İnş. Müd.	Keçiborlu Hükümet Konağı Binası Yapım İşi	5.9.2016	7.813.000,00 TL		İhale yetkilisi tarafından ihale iptal edildi.	Yapım
45	2016/341721	Yol ve Ulaşım Hiz. Müd.	Trafik Uyarı ve İşaret Levhaları ile 150 Adet Galvanizli Omega Trafik İşaret ve Levha Direklerinin alınması işi.	7.9.2016	78.400,00 TL	28.9.2016	28.09.2016 tarihinde sözleşme imzalandı.	Mal
46	2016/331602	Tarımsal Hiz. Müd	Isparta Merkez Büyükhacılar Köyü Yas Kapalı Sistem Sulama Tesisi Projesi İşi	8.9.2016	244.000,00 TL	28.9.2016	28.09.2016 tarihinde sözleşme imzalandı.	Yapım
47	2016/354927	İmar ve Kentsel İyileş. Müd.	Çetince Köyü İlave Uygulama İmar Planı ve İmar Planı Değişikliği Hazırlanması	19.9.2016	59.600,00 TL	14.10.2016	14.10.2016 tarihinde sözleşme imzalandı.	Hizmet
48	2016/340605	Su ve Kanal Hiz. Müd.	Isparta Merkez Yakaören Köyü Kanalizasyon Şebekesi Yenileme ve İlave Projesi	21.9.2016			Bütün tekliflerin reddi nedeni ile ihale iptal edildi.	Yapım
49	2016/343656	Yat. İnş. Müd.	Isparta Jandarma Alay Komutanlığına Bağlı Karakollar Eğirdir ve Uluborlu Hizmet Binaları Dıştan Isı Yalıtım Yapılması ve Engelli Rampası Engelli Tuvaleti Yapımı İşi	23.9.2016	141.000,00 TL	20.10.2016	20.10.2016 tarihinde sözleşme imzalandı.	Yapım
50	2016/359769	Tarımsal Hiz. Müd	Isparta-Sütçüler Yeşilyurt Selimler Kırcazeytin Mahalleleri Ve Şeyhler Köyü Yüs Kapalı Sistem Sulama Tesisi İnşaatı Yapım İşi	28.9.2016			Bütün tekliflerin reddi nedeni ile ihale iptal edildi.	Yapım
51	2016/348701	Su ve Kanal Hiz. Müd.	Isparta Merkez İlçe ve İlçe Köylerindeki Eskiye Çöp Konteynerlerinin Yenilenmesi İşi	6.10.2016	121.800,00 TL	25.10.2016	25.10.2016 tarihinde sözleşme imzalandı.	Mal

52	2016/389828	Su ve Kanal Hiz. Md.	Keçiborlu-Ardıçlı İme suyu Terfi Hattı ve Keçiborlu- Kozluca İme suyu İsale Hattı İnřaattı Yapım İři	12.10.2016			Btn tekliflerin reddi nedeni ile ihale iptal edildi.	Yapım
53	2016/399813	İmar ve Kentsel İyileř. Md.	Isparta Eėirdir İlesi Barla Ky İmar Uygulaması Yapılması	19.10.2016			Btn tekliflerin reddi nedeni ile ihale iptal edildi.	Hizmet
54	2016/407162	İmar ve Kentsel İyileř. Md.	Isparta Davraz Daėı Kış Sporları Turizm Merkezi İmar Uygulaması Hizmet Alım İři	20.10.2016			Btn tekliflerin reddi nedeni ile ihale iptal edildi.	Hizmet
55	2016/420940	Su ve Kanal Hiz. Md.	Isparta Merkez Yakaren Ky Kanalizasyon řebekesi Yenileme Projesi	27.10.2016			Btn tekliflerin reddi nedeni ile ihale iptal edildi.	Yapım
56	2016/413493	Tarımsal Hiz. Md	Isparta-Stler Yeřilyurt Selimler Kırcazeytin Mahalleleri ve řeyhler Ky YS Kapalı Sistem Sulama Tesisi İnřaattı Yapım İři	2.11.2016	1.495.000,00TL	24.11.2016	02.12.2016 tarihinde iře bařlanıldı.	Yapım
57	2016/429764	Su ve Kanal Hiz. Md.	Isparta Merkez Dereėm Ky Kanalizasyon İnřaattı	3.11.2016	107.900,00 TL	24.11.2016	29.11.2016 tarihinde iře bařlanıldı.	Yapım
58	2016/431711	Su ve Kanal Hiz. Md.	Isparta Eėirdir Sorkuncak Ky İme Suyu İnřaattı	4.11.2016			Btn tekliflerin reddi nedeni ile ihale iptal edildi.	Yapım
59	2016/443732	Yol ve Ulařım Hiz. Md.	Prefabrik Betonarme Menfez ve Krge Boru	7.11.2016			Btn tekliflerin reddi nedeni ile ihale iptal edildi.	Mal
60	2016/457160	İmar ve Kentsel İyileř. Md.	Isparta Eėirdir İlesi Barla Ky İmar Uygulaması Yapılması İři	8.11.2016	63.640,00 TL	30.11.2016	30.11.2016 Szleřme imzalandı.	Hizmet
61	2016/416499	Destek Hiz. Md.	9. Cumhurbaşkanı Sayın Sleyman DEMİREL' in Isparta ili -Atabey İlesi-İslamky-alca Tepesinde bulunan Anıt Mezarının Korunması zel Gvenlik hizmet alımı İři.	9.11.2016	381.505,05 TL		Btn tekliflerin reddi nedeni ile ihale iptal edildi.	Hizmet
62	2016/457547	İmar ve Kentsel İyileř. Md.	Isparta Davraz Daėı Kış Sporları Turizm Merkezi İmar Uygulaması Hizmet Alım İři 2	10.11.2016	48.096,00 TL	29.11.2016	06.12.2016 tarihinde iře bařlanıldı.	Hizmet

63	2016/439454	Yat. İnş. Müd.	Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) İl Merkezi Bakım ve Onarım İşi	11.11.2016			Bütün tekliflerin reddi nedeni ile ihale iptal edildi.	Yapım
64	2016/427321	Su ve Kanal Hiz. Müd.	İlimiz Merkez ve İlçelere bağlı muhtelif köylerde içme suyu inşaatı yapılması işi	14.11.2016	227.800,00 TL	9.12.2016	09.12.2016 Sözleşme imzalandı.	Yapım
65	2016/449018	Yat. İnş. Müd.	Kızıldağ Milli Parkı Çevre Aydınlatması İçin Yerinde Montajlı "6 mt Güneş Enerjili Sokak Aydınlatma Direği (Komple Montaj Dâhil)" Yapımı yapım işi	16.11.2016	72.800,00 TL	9.12.2016	09.12.2016 Sözleşme imzalandı.	Yapım
66	2016/444324	Su ve Kanal Hiz. Müd.	Isparta Keçiborlu Çukurören Köyü Kanalizasyon Deşarj Hattı İnşaatı	17.11.2016			Bütün tekliflerin reddi nedeni ile ihale iptal edildi.	Yapım
67	2016/444308	Yat. İnş. Müd.	Keçiborlu Hükümet Konağı Binası Yapımı	23.11.2016	6.142.000,00TL	29.12.2016	29.12.2016 tarihinde sözleşme imzalandı.	Yapım
68	2016/444061	Su ve Kanal Hiz. Müd.	Isparta Aksu Karağı Köyü Kanalizasyon Şebeke İnşaatı yapım işi	24.11.2016	227.000,00 TL	22.12.2016	26.12.2016 tarihinde işe başlandı.	Yapım
69	2016/460543	Destek Hiz. Müd.	Özel Güvenlik hizmet alımı	25.11.2016			Bütün teklifler reddedilerek ihale iptal edildi.	Hizmet
70	2016/486962	Su ve Kanal Hiz. Müd.	Yalvaç Eğirler İçme suyu Terfi Hattı ve İnşaatı yapım işi	25.11.2016			Teklifler Yaklaşık maliyetin üzerinde olduğundan iptal edildi.	Yapım
71	2016/460045	Su ve Kanal Hiz. Müd.	Isparta Merkez Büyükhacılar Köyü İlave Kanalizasyon ve Deşarj Hattı Projesi	28.11.2016			Komisyon eksizsiz toplanamaması nedeniyle iptal edildi.	Yapım
72	2016/467213	Su ve Kanal Hiz. Müd.	Isparta Merkez Yakaören Köyü Kanalizasyon Şebekesi Yenileme ve İlave Projesi	30.11.2016	149.500,00 TL	23.12.2016	23.12.2016 tarihinde işe başlandı.	Yapım
73	2016/485818	Su ve Kanal Hiz. Müd.	Isparta İli Merkez İlçe Büyükhacılar Köyü İçme Suyu Pompa ve Güneş Enerjili Sistem Kurulması	1.12.2016	68.500,00 TL		Güvenlik soruşturması aşamasında	Hizmet

74	2016/501208	Su ve Kanal Hiz. Md.	Keçiborlu Ardıçlı İçme suyu Terfi Hattı İnşaatı	7.12.2016	128.900,00 TL		1. oturuma kadar yapıldı. Karar alınmadı güvenlik soruşturması aşamasında	Yapım
75	2016/501998	Su ve Kanal Hiz. Md.	Keçiborlu Kozluca Köyü İçme suyu İsale Hattı İnşaatı	8.12.2016	40.800,00 TL		Güvenlik soruşturması aşamasında	Yapım
76	2016/324466	Yat. İnş. Md.	Davraz Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi 5 Nolu Mekanik Tesisi Ve Altyapı Yapılması İşi	12.12.2016			Bütün tekliflerin reddi nedeni ile ihale iptal edildi.	Yapım
77	2016/555126	Destek Hiz. Md.	Isparta İl Özel İdaresi Yerleşkesi ve Büykhacılar Konkasör Şantiyesinde Özel Güvenlik İşi pazarlık	14.12.2016	145.497,00 TL	9.1.2017	09.01.2017 tarihinde sözleşme imzalandı	Hizmet
78	2016/547502	Su ve Kanal Hiz. Md.	Yalvaç Eğirler İçme suyu Terfi Hattı ve İnşaatı yapım işi	19.12.2016			Bütün tekliflerin reddi nedeni ile ihale iptal edildi.	Yapım
79	2016/511822	Su ve Kanal Hiz. Md.	Isparta Keçiborlu Çukurören Köyü Kanalizasyon Deşarj Hattı İnşaatı yapım işi	22.12.2016	96.900,00 TL		Güvenlik soruşturması aşamasında	Yapım
80	2016/513004	İşletme ve İşt.Md.	800000 Lt Motorin (Euro Dizel) ve 30000 Lt Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) Alımı	26.12.2016			Güvenlik soruşturması aşamasında	Mal
81	2016/566295	Yol ve Ulaşım Hiz. Md.	Prefabrik Betonarme Menfez ve Korumalı Boru	27.12.2016	171.900,00 TL		Güvenlik soruşturması aşamasında	Mal
82	2016/563205	Yat. İnş. Md.	Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) İl Merkezi Bakım ve Onarım işi.	28.12.2016			İhaleye katılan istekli olmadığından ihale iptal edildi.	Hizmet

İdari İşler Faaliyetleri

- İdaremizin ilçelerde ve köy kırsal kesimlerde yapacağı yatırımlar için hazırlanan proje ve faaliyetlerin Orman Bölge Müdürlüğünden izinlerinin alınması

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
ADI	İdaremizin Orman İzinlerinin Alınması Danışmanlık Hizmet Alımı İşi
Yeri	Isparta İl Özel İdaresi
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Genel İdare-İktisadi
Türü (Mal/Hizmet /Yapım)	Hizmet Alımı
Maliyeti	14.000,00 TL (KDV Hariç)
Başlama – Bitiş Tarihi	16.05.2016-16.12.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	14.000,00 TL
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/ İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Danışmanlık Hizmet Alımı
İdaremizin Orman İzinleri Danışmanlık Hizmet Alımı	

- Valilik ve İdaremizin yapmış olduğu yatırımların görsel ve yerel basında tanıtılması

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
ADI	Isparta Valiliği ve Isparta İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin Uhdesinde ve Koordinasyonunda Yapılan ve Yapılacak Yatırımları Anlatan Filmlerin Yayınlanması ve Yapılan Hizmetlerin Tanıtılması İşi
Yeri	Isparta İl Özel İdaresi
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Genel İdare-İktisadi
Türü (Mal/Hizmet /Yapım)	Hizmet Alımı
Maliyeti	15.000,00 TL (KDV Hariç)
Başlama – Bitiş Tarihi	01.03.2016-01.08.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	15.000,00 TL
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/ İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Tanıtım Hizmet Alımı
İdaremizin Yatırımlarını Anlatan Filmlerin Yayınlanması ve Hizmetlerin Tanıtılması Hizmet Alımı	

3. İdaremizin ve şantiyelerimizin elektrik enerji alımı

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
ADI	İsparta İl Özel İdaresi Hizmet Binaları Şantiye Ve Tesislerinde Kullanılmak Üzere Serbest Piyasadan Enerji Alımı İşi
Yeri	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	GENEL İDARE-İKTİSADİ
Türü (Mal/Hizmet /Yapım)	Mal Alımı
Maliyeti	293.974,73 TL (KDV Hariç)
Başlama – Bitiş Tarihi	01.06.2015-30.05.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	183.201,23 TL
Fiziki Gerçekleşme	% 62
Kaynağı (Özel İdare/ iller Bankası/ Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Mal Alımı (Elektrik Alımı)
İdaremizin Elektrik İhtiyacını Karşılamanın Elektrik Enerji Alımı	

Bilgi İşlem Faaliyetleri

- 1 İdaremiiz ağı alt yapısının yenilenmesi kapsamında 4 adet yeni nesil kenar anahtarlama cihazı (switch) alımı yapılmış böylelikle idaredeki ağı hızının artırılması hedeflenmiştir.
- 2 İdaremizin girişinde bulunan güvenlik nizamiyesinde bulunan teknolojisi eskimiş olan plaka tanıma sistemi yerine IP tabanlı yeni nesil Plaka Tanıma Sistemi kurulumu yapılmış yine ayrıca yine aynı lokasyona 2 adet IP tabanlı kamera sistemi kurulmuştur.
- 3 2015 yılında kurulumu yapılan Ortak Klasör Sisteminde meydana gelen dosya değişikliklerinin izlenmesi amacıyla program alımı yapılmıştır.
- 4 İdaremiiz Strateji Geliştirme Müdürlüğünde kullanılmak üzere gelir programı alımı yapılmıştır.
- 5 İdaremiizde çalışan personellerin maaş iş ve işlemlerinin yapılması için merkez ve ilçe özel idarelerde kullanılmak üzere Maaş Programı alınmış, oluşturulan web tabanlı modül sayesinde personelin bordrolarına erişim imkanı sağlanmıştır.
- 6 İdaremiizde personelin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 10 adet bilgisayar alımı yapılmıştır. Bu kapsamda yine bilgisayarların lisanslanması kapsamında Windows işletim sistemi lisansı alımı yapılmıştır.
- 7 Kurumumuzda bulunan bilgisayarlar için hâlihazırda kullanılmakta olan Antivirüs Programı için 3 yıllık lisans güncellemesi alımı yapılmıştır. Antivirüs sistemi günlük olarak takip edilmiş, çıkan sorunlara anında müdahale edilmiştir.
- 8 İdaremiiz web sitesinin güncel tutulması için çalışma yapılmıştır. Ayrıca İçişleri Bakanlığı İSAY(İnternet Sayfaları Yönetimi) projesi kapsamında yeni bir tasarım hazırlanmış, 2017 yılı Ocak ayı içerisinde aktif hale getirilmesi planlanmıştır.
- 9 Yaklaşık Maliyet ve Analiz Programı için güncelleme alımı yapılmıştır.

- 10 Kurumumuzda kullanılmakta olan bilgisayar, yazıcı, çok amaçlı yazıcı, tarayıcı ile ilgili çıkan arızalar 2016 yılında da Bilgi İşlem Biriminde çalışan iki kişi tarafından çözülmüştür.
- 11 İdaremiz Santralinin aylık olarak düzenli bakımları yapılmıştır. Çıkan sorunlara anında müdahale edilmiştir. İdare personelinin telefon rehberine kolayca ulaşabilmesini sağlamak amacıyla idaremiz web sitesinde rehber bölümü tüm kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.
- 12 İdaremiz personel devam takip sistemin çalışırılığı sağlanmış sorunlara müdahale edilmiştir. Bu bağlamda idaremiz personelinin kimlik kartlarında oluşan arıza, kayıp vb. gibi sıkıntılar çözülmüştür.
- 13 E-içişleri projesinde kullanılmakta olan modüllerde karşılaşılan sıkıntılara destek verilmiştir. Personel ve Harcama modülleri aktif bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda 2017 yılı Ocak ayında her iki modül için eğitim verilmesi planlanmaktadır.
- 14 Daha önce geliştirilen Bilgi İşlem Destek Talep Formunun güncelleştirmeleri yapılmıştır.
- 15 12 İlçe Özel İdarede bulunan bilgisayar yazıcı ve çevrebirimlerinin yazılım donanım ve sorunları giderilmiştir.

Genel Hizmet Faaliyetleri

1. 9.Cumhurbaşkanı Merhum Sayın Süleyman Demirel'in Isparta İli Atabey İlçesi İslamköy-Çalca Tepesinde Bulunan Anıt Mezarının Korunması ve Anıt Mezarın ziyaretine gelen misafirlere nezaret etme ve özel güvenliğin sağlanması

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
ADI	9. Cumhurbaşkanı Merhum Sayın Süleyman Demirel'in Isparta İli Atabey İlçesi İslamköy-Çalca Tepesinde Bulunan Anıt Mezarının Korunması Özel Güvenlik Hizmet Alımı
Yeri	ATABEY-İSLAMKÖY ÇALCA TEPE
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	DKH-İKTİSADİ GÜVENLİK
Türü (Mal/Hizmet /Yapım)	Hizmet Alımı
Maliyeti	290.635,95 TL (KDV Hariç)
Başlama – Bitiş Tarihi	01.01.2016-31.12.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	347.957,55 TL
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/ İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	İçişleri Bakanlığı
Amacı	Özel Güvenlik Hizmet Alımı
9. Cumhurbaşkanı Merhum Sayın Süleyman Demirel'in Anıt Mezarının Korunması Özel Güvenlik Hizmet Alımı	

2. İdareimiz ve Hacılar konkasör şantiyesine gelebilecek saldırı, sabotaj, hırsızlık ve yağma işlemlerini önlemek için güvenliğin sağlanması

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
ADI	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİNİN ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNDE 16 KİŞİ İLE 36 AY SÜRELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI İŞİ
Yeri	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	GENEL İDARİ-İKTİSADİ GÜVENLİK
Türü (Mal/Hizmet /Yapım)	HİZMET ALIM
Maliyeti	1.542.530,89 TL (KDV Hariç)
Başlama – Bitiş Tarihi	01.08.2015-19.10.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	652.771,00 TL
Fiziki Gerçekleşme	% 42
Kaynağı (Özel İdare/ İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	ÖZEL İDARE
Amacı	ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIM
İDAREMİZİN KORUNMASI ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIM	

3. İdareimizin Temizlik İş Bahçıvanlık, Kalorifer, Aşçı ve Aşçı Yardımcısı, Haberleşme ve Bilgisayar Sistemlerine Yönelik iş ve işlemlerini yürütmek

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
ADI	İDAREMİZİN TEMİZLİK İŞÇİSİ BAHÇIVAN-KALORİFERCİ, AŞÇI VE AŞÇI YARDIMCISI, HABERLEŞME ve BİLGİSAYAR SİSTEMLERİNE YÖNELİK YARDIMCI PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI İŞİ.
Yeri	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	GENEL İDARE-İKTİSADİ
Türü (Mal/Hizmet /Yapım)	HİZMET ALIM
Maliyeti	1.723.148,28 TL (KDV Hariç)
Başlama – Bitiş Tarihi	09.12.2015-08.12.2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	748.705,92 TL
Fiziki Gerçekleşme	% 43
Kaynağı (Özel İdare/ İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	ÖZEL İDARE
Amacı	TEMİZLİK HİZMET ALIM
İDAREMİZİN TEMİZLİK HİZMET ALIM	

4. Isparta Vali Konağında Temizlik Ve Bahçıvanlık İşlerinin yürütülmesi

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
ADI	ISPARTA VALİ KONAĞINDA TEMİZLİK ve BAHÇIVANLIK İŞLERİNDE PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI İŞİ
Yeri	ISPARTA VALİ KONAĞI
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	GENEL İDARE-İKTİSADİ
Türü (Mal/Hizmet /Yapım)	HİZMET ALIM
Maliyeti	346.983,93 TL (KDV Hariç)
Başlama – Bitiş Tarihi	01.06.2016-31.05.2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	158.540,41 TL
Fiziki Gerçekleşme	% 46
Kaynağı (Özel İdare/ İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	ÖZEL İDARE
Amacı	TEMİZLİK HİZMET ALIM
VALİ KONAĞI TEMİZLİK HİZMET ALIM	

5. İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

Memur ve İşçi Personel Özlük İşleri

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi personel için her personele bir özlük dosyası tutularak; atama(4 nakil gelen-1 nakil giden-2 açıktan atama-2 ihraç), terfi (104 memur - 223 işçi personel), görevlendirmeler :(kurum içi görevlendirme: 15 + Eğitim/Seminer/Sempozyum : 25) işçi personelin sağlık işlemleri, intibak (5 öğrenim durumu-5 SSK), izin takip işlemleri, memur personelin giyim yardımı (170 personel) işlemleri, pasaport(5 personel), işçi ve memur sendika işlemleri (yeni kayıt + sendika değiştirme : 45), sicil ve diğer sosyal hak ve yardımlarının takibi, maaş ödemeleri, emeklilik(5 memur – 30 İşçi) işlemlerinin yapılarak, personel ile ilgili düzenlenen tüm işlem belgelerinin bu dosyada tutulması.

İl Özel İdaresi Norm Kadro İşlemleri

İdaremiz kadroları Devlet Personel Başkanlığı İl Özel İdareleri Norm Kadro Standartlarına Dair Yönetmelik ve bu yönetmelikte yapılan değişikliklere göre yapılmaktadır.

Tüm Personelin Hizmet İçi Eğitim İşlemleri

İdaremizde çalışan personellerin görevlerini verimli ve etkin bir şekilde yerine getirmeleri için Kurumumuzla ilgili ihtiyaç duyulan tüm alanlarda eğitim verilmesi ile ilgili çalışmaların yürütülmesi.

Genel Sekreterlik Özel Büro, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler İle İlgili İşlemler

İdaremiz ile tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında yapılan yazışmalar, vatandaşların istek ve şikâyetlerinin cevaplanması, İdaremiz amirlerinin katılacağı toplantı vb. işlerin takibinin yapılması.

Lojmanlar İle İlgili İş ve İşlemler

İdaremise ait merkez ve ilçelerde bulunan lojmanların tahsis işlemlerinin ilgili yönetmelik gereği yapılması.

Arşiv Hizmetleri İle İlgili İşler

İdaremiz merkez arşivinin Kurum Merkez Arşivi Arşiv Yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun hale getirilmesi için aşağıdaki tabloda gösterilen proje oluşturulmuş ve devamındaki çalışmaların yürütülmesi ile ilgili işlemlerin takibi.

Genel Evrak (Gelen-Giden) İşleri

İdaremiz gelen-giden evraklarının ve posta işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili İşler

İdaremizde konu ile ilgili yapılması gereken işlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği gereğince takip edilmesi.

İç Kontrol İle İlgili İşler

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince İdaremiz Strateji Geliştirme Müdürlüğünce oluşturulan İç Kontrol Sistemi ile ilgili yapılması gereken tüm işlerin koordineli olarak yürütülmesi.

BİMER İle İlgili İşler

Başbakanlık İletişim Merkezi kanalıyla İdaremizi ilgilendiren konularda İdaremize yapılan ihbar, şikâyet ve istek başvurularının incelenerek kanuni süresi içinde cevaplandırılması.

Anketler

İç ve Dış Paydaş Anketi 2016 yılı içerisinde Müdürlüğümüzce yapılmış olup, Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile koordineli olarak değerlendirilmiştir.

Çalışan Memnuniyeti Anketi 2016 yılı içerisinde yapılmış olup, anketler değerlendirme aşamasındadır.

Vatandaş Memnuniyeti Anketi 2016 yılı içerisinde yapılamamış olup, 2017 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

İnsan Kaynakları Planlaması

İç Kontrol Çalışmaları gereğince İnsan Kaynakları Planlamaları ile ilgili işlemlerin belirlenen sürelerde yapılmasına azami derecede gayret edilmektedir.(İhtiyaç duyulan unvanlarda sözleşmeli personel alımı yapılmıştır.)

Hizmet İçi Eğitim

İdaremizde 2016 yılı için görevlendirilen İş Yeri Hekimi görevlendirmesi Haziran ayında sona erdiğinden yeni görevlendirme yapılamadığından planlanan saatte hizmet içi eğitim verilememiştir.

6. ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

İl Özel İdaresi

İl halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğidir.

İl Özel İdaresinin Karar Organları

İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Vali'den oluşmaktadır.



İl Genel Meclisi

İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşmaktadır.

İl Genel Meclisi; İl Genel Meclisince belirlenecek 1 aylık tatil hariç her ayın ilk haftası Meclis tarafından önceden belirlenen gün ve saatte mutlak toplantı yerinde toplanmaktadır. Bütçe görüşmelerine rastlayan (Kasım ayı) toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür.

İl Genel Meclisinin Partilere Göre Dağılımı

İsparta İl Genel Meclisi; 20 Adalet ve Kalkınma Partisi, 12 Milliyetçi Hareket Partisi ve 2 Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere toplam 34 üyeden oluşmaktadır.

AK PARTİ	MHP	CHP	TOPLAM
20 ÜYE	12 ÜYE	2 ÜYE	34 ÜYE

İl Genel Meclisi İhtisas Komisyonları

KOMİSYON ADI	ÜYE SAYISI
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU	7 üyeden
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU	7 üyeden
EĞİTİM, KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU	5 üyeden
ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU	5 üyeden
TARIM VE KIRSAL KALKINMA KOMİSYONU	5 üyeden
GENÇLİK, SPOR VE TURİZM KOMİSYONU	5 üyeden
SANAYİ, TİCARET VE DOĞAL KAYNAKLAR KOMİSYONU	5 üyeden
Teşekkül ettirilmiş olup, toplam 7 adet ihtisas komisyonu kurulmuş ve faaliyet göstermiştir.	

İl Genel Meclisi Başkanlık Divanı

İL GENEL MECLİS BAŞKANI	
Ali BOLAT [Merkez – AK PARTİ] İl Genel Meclisinin 04.04.2016 tarihli I. birleşiminde İl Genel Meclis Başkanı olarak seçilmiş olup, halen İl Genel Meclis Başkanı olarak görev yapmaktadır.	
İL GENEL MECLİSİ 1.BAŞKAN VEKİLİ	İL GENEL MECLİSİ 2.BAŞKAN VEKİLİ
Mustafa ERENER [Sütçüler –AK PARTİ]	Necdet SATILMIŞ [Gelendost- AK PARTİ]
ASIL DİVAN KÂTİBİ ÜYELERİ	YEDEK DİVAN KÂTİBİ ÜYELERİ
Volkan KONAÇ [Gönen – AK PARTİ]	Mehmet KILIÇASLAN [Atabey - AK PARTİ]
Faik ÇIRAK [Sütçüler - AK PARTİ]	Mustafa BAŞ [Eğirdir-AK PARTİ]

İl Genel Meclisinin Faaliyetleri

Isparta İl Genel Meclisince; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10.maddesi gereğince görev ve yetki alanları ile ilgili olarak 2016 yılı içerisinde; 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında 430 adet karar almış ve bu kararlar gereği yapılmak üzere ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarına tevdi edilmiş ve karşılığında olumlu sonuçlar alınmıştır.

İl Genel Meclisince 2016 yılı içerisinde konuların aciliyetine binaen 24.06.2016 tarihli Olağanüstü toplantısında 1 konuyu görüşmek ve karara bağlamak üzere 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 12.maddesi son bendi gereğince Olağanüstü toplantı yapılmış olup, toplam 1 konu karara bağlanmıştır.

İL GENEL MECLİSİ		
ALINAN KARAR SAYISI	GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTI SAYISI (11 Olağan 1 Olağanüstü Olmak Üzere)	BİRLEŞİM SAYISI
430	12	71

İl Genel Meclisi Toplantı Yeri

İl Genel Meclisi 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununda belirtilen sürelerde İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda toplantısını yapmaktadır.

Denetim Komisyonu

İl Genel Meclisi; her yıl İl Özel İdaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla denetim komisyonu oluşturmaktadır. 2016 yılı Denetim Komisyonuna İl Genel Meclisinin 04.01.2016 tarih ve 1/1-004 sayılı kararları gereğince seçilen İl Genel Meclis Üyeleri; Mehmet YALÇIN, Mehmet KILIÇASLAN, Mustafa BAŞ, Mevlüt SAYGIN ve Ali AVCI seçilmiş olup, Denetim Komisyonu raporunu 15/03/2016 tarihinde İl Genel Meclis Başkanlığına sunarak görevini tamamlamıştır. 2017 yılı Ocak ayı toplantısında Denetim Komisyonu yeniden teşekkül ettirilecektir.

İl Genel Meclisince Seçilen Birlik Üyelikleri

BİRLİK ADI	ASIL ÜYE	YEDEK ÜYE
VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ - [16.04.2014]	Ali BOLAT	Hüseyin YILDIRIM
DAVRAZ KIŞ SPORLARI VE TURİZM YÜKS RAKIMLI SPORCU KAMP VE EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME VE ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ	Nail Yaşar AKGÜL Fevzi ÖZDEMİR	Salih KOCAGÖZ Hüseyin YILDIRIM
ISPARTA İL VE BELEDİYE YURT YAPTIRMA BİRLİĞİ [17.04.2014]	Mehmet SERT Necdet SATILMIŞ	Recai KİRİŞ
EĞİRDİR VE KOVADA GÖLÜ ÇEVRE KORUMA BİRLİĞİ [17.04.2014]	Mustafa BAŞ Necdet SATILMIŞ	Mehmet SERT
İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULU ÜYELERİ [16.04.2014]	Salih KOCAGÖZ (Merkez), Mehmet KAYA (Aksu), Mehmet KILIÇARSLAN (Atabey), Mustafa BAŞ (Eğirdir), Necdet SATILMIŞ (Gelendost), Volkan KONAÇ (Gönen), Salih KOCAGÖZ (Keçiborlu), Kadir HEYBELİ (Senirkent), Faik ÇIRAK (Sütçüler), Mehmet ÇOŞKUN (Ş.Karaağaç), Recai KİRİŞ (Uluborlu), Mustafa Hakan YURTTADUR (Yalvaç), Nail Yaşar AKGÜL (Yenişarbademli)	

Mütevelli Heyet Üyeliği

2016 Yılı faaliyet döneminde görev almak üzere İl Genel Meclisince 05.12.2014 tarihinde seçilen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri;

İlçe	Üyeler
Merkez	Ali TUNÇBİLEK ve Erbay DİNÇAY
Aksu	Mustafa BESİLİK , Mustafa AKBAY ve Mehmet EROL
Atabey	Ali TAŞ ve Mehmet Sefa AKÇAKAYA
Eğirdir	Mehmet ARISU (Şevket Oğlu) ve Abdullah TARAN (Hasan Oğlu)
Gelendost	Erol NAZLI ve Mustafa BİLGİN
Gönen	Mustafa AÇIK, Şahap GÜMRAL
Keçiborlu	Mustafa PARLAK ve Bülent SU
Senirkent	Muhittin KUTLU ve Yüksel ÜLPEREN
Sütçüler	Hüseyin Oğuz ÖZTÜRK, Durmuş DAĞDELEN ve Metin ALTINTAŞ
Ş.Karaağaç	Mustan TÜLEK ve Hidayet CEYLAN
Uluborlu	İbrahim KÜÇÜKEROĞLU, Şükrü KAYA ve Atilla AKBAŞ
Yalvaç	Ramazan YURTTADUR ve Mehmet KABAN
Y.Bademli	Musa MACİT (Durmuş Ali Oğlu), Ali TIRYAKI ve Hasan DOĞAN Hasan DOĞAN (istifa) Raşit ÇEPER (08.03.2016)

İl Encümeni

5302 sayılı Kanunun 6360 sayılı Kanunla değişik 25.maddesi gereğince; İl Encümeni Valinin başkanlığında, Genel Sekreter ile İl Genel Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından seçeceği üç üye ve Valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden oluşmaktadır. İl Genel Meclisinin 05.04.2016 tarih ve 4/2-124 sayılı kararları ile üç İl Encümeni üyesi seçilmiş olup, Ayrıca Valilik Makamının 19.01.2016 tarih ve 795 sayılı olurları ile birim amirleri arasından iki üye seçilerek İl Encümeni teşekkül ettirilmiştir.

İl Encümeni Faaliyetleri

İl Encümenince; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 26.maddesi gereğince görev ve yetki alanları ile ilgili olarak 2016 yılı içerisinde 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında 404 adet karar almış ve bu kararlar gereği yapılmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına tevdi edilerek kararlara göre işlem tesis edilmiştir.

İL ENCÜMENİ	
ALINAN KARAR SAYISI	GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTI SAYISI
404	50

İl Encümeninin Oluşumu



İl Encümeni Toplantı Yeri

İl Encümeni toplantıları her hafta Salı günü saat 11:00'de mutad olarak İl Özel İdaresi hizmet binasında bulunan İl Encümeni toplantı salonunda yapılmaktadır.

7. PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

S. NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	PROJENİN AMACI	PROJE BAŞLAMA -BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	BÜTÇE KAYNAĞI	SEKTÖRÜ	HEDEF KİTLE	GERÇEKLEŞME	
									Fiziki (%)	PARASAL (%)
1		Merkez ilçe ve köyleri			20.000,00	Özel İdare	Hizmet	Merkez ilçe ve köyleri	% 100	% 100

8. YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

Köylere Yardım

TARİHİ	NO.SU	VERİLDİĞİ İLÇE	KONUSU	GÖNDERİLEN ÖDENEK MİKTARI (TL)
09.02.2016	039	SÜTÇÜLER	Sütçüler Karadiken Köyü İçme suyu motopomp yapımı işinde kullanılmak üzere	9.027,00
01.03.2016	075	EĞİRDİR	Eğirdir İlçesi Serpil Köyü İçme Suyu Sondaj Kuyusu işinde kullanılmak üzere	3.009,00
08.03.2016	090	YALVAÇ	Dedeçam Köyünün Muhtelif işlerinde kullanılmak üzere	15.000,00
22.03.206	099	ŞARKIKARAAĞAÇ	Şarkikaraağaç Çaltı köyünün içme suyu ünitesine ait sondaj kuyusu motopomp kolon borularının yenilenmesinde kullanılmak üzere	2.773,00
26.04.2016	169	ULUBORLU	Dereköy Köyünde bulunan Düğün salonunun küçük olması nedeniyle yetersiz geldiği ve mevcut hizmet binasının bakım onarımında kullanılmak üzere.	10.000,00

26.04.2016	170	YALVAÇ	Yalvaç İlçesi Sağır Köyünde düğün, cenaze, toplantı vb. organizasyonların yapılabileceği üstü kapalı bir tesisin yapımında kullanılmak üzere	10.000,00
14.06.2016	235	YALVAÇ	İlimiz Yalvaç İlçesi Taşevi Köyü içme suyu ünitesine ait dalgıç motopomp grubu ve elemanlarının yenilenmesi giderlerinde sarf edilmek üzere	7.298,30
19.07.2016	263	EĞİRDİR	Eğirdir İlçesi Pazarköy İçme Suyu Ünitesine Ait Dalgıç Motopomp Grubu ve Elemanları Yenileme İşinde Kullanılmak Üzere	8.401,60
19.07.2016	264	ATABEY	Atabey İlçesi Harmanören Köyü İçme Suyu Trafosunun Köy Tüzel Kişiliklerince Yenilenmesi İşinde Kullanılmak Üzere	5.510,60
19.07.2017	264	KEÇİBORLU	Keçiborlu İlçesi Yeşilyurt Köyü İçme Suyu Ünitesine ait Motopomp Grubu	2.206,60
23.08.2017	292	KEÇİBORLU	Keçiborlu İlçesi Saracık Köyü İçme Suyu Ünitesine Ait Dalgıç Motopomp Grubunda Kullanılmak Üzere	2.200,70
23.08.2017	292	YALVAÇ	Yalvaç İlçesi Tokmacık Köyü Dalgıç Motopomp Grubu ve Elemanlarının Köy Tüzel Kişiliklerince Yenilenmesinde Kullanılmak Üzere	10.974,00
15.11.2016	367	ULUBORLU	Uluborlu İlçesi Küçükkabaca Köyü İçme Suyu Ünitesine Ait ENH Trafo Postası Yenilenmesi Giderlerinde Sarf Edilmek Üzere	9.499,00
22.11.2016	369	MERKEZ	Deregümü Köyü İçme suyu motopomplarının yenilenmesinde kullanılmak üzere.	6.500,00
			TOPLAM	102.399,80
	2016 Bütçesi ile Verilen Ödeneği			200.000,00
	TOPLAM ÖDENEĞİ			200.000,00
	KALAN ÖDENEĞİ			97.600,20

Birliklere Yardım

TARİHİ	NO.SU	VERİLDİĞİ İLÇE KHGB	KONUSU	GÖNDERİLEN ÖDENEK MİKTARI (TL)
26.01.2016	017	YALVAÇ	İl Encümeninin 27.10.2015 tarih ve 317 sayılı kararı ile Yalvaç ilçesi Kurusarı köyü Umumu WC ve Köy konağı tadilatı için 10.000,00 TL ödenek gönderilmişti ödeneğin 26.01.2016 tarih ve 17 sayılı Encümen kararı ile aynı köyün sosyal tesis yapım giderlerinde kullanılmak üzere tahsis değişikliğine gidilmiştir.	
02.02.2016	034	SÜTÇÜLER	Sütçüler İlçesi Melikler Köprüsü yapım işinde kullanılmak üzere	4.000.000,00
09.02.2016	040	MERKEZ	Merkez Küçükacılar köyünde yapımı devam eden Halı Saha yapımında kullanılmak üzere	25.000,00
09.02.2016	041	SÜTÇÜLER	Sütçüler İlçesi Kesme Köyünün Çöp toplama alanının Çevresinin düzenlenmesi işinde kullanılmak üzere	7.000,00
08.03.2016	084	EĞİRDİR	Eğirdir İlçesine 30 dönümlük Ahududu ve Böğürtlen Bahçeleri tesisinde kullanılmak üzere	50.000,00
15.03.2016	092	ŞARKIKARAĞAÇ	Ş.Karaağaç Çavundur Köyü köy konağı Bakım ve Onarım Giderlerinde kullanılmak üzere.	10.000,00
29.03.2016	114	ŞARKIKARAĞAÇ	Şarkikaraağaç KHGB amaçları kapsamında bulunan çeşitli yol yapımı ve bakım - onarım işlerinde kullanılmak üzere	250.000,00
26.04.2016	167	SÜTÇÜLER	Sütçüler İlçesi Melikler Köprüsü yapım işinde kullanılmak üzere	800.000,00
26.04.2016	168	ATABEY	Harmanören Köyünde Yapılan Düğün Salonu Bahçe Düzenlemesi İçin Kilit Parke ve Bordür Taşının Temini Ve Döşemesine işinde kullanılmak üzere	70.000,00
10.05.2016	198	MERKEZ	Merkez Aliköy ve Küçük Hacılar Köyleri kanalizasyon deşarj ve terfi hattı inşaatında kullanılmak üzere	160.700,47
24.05.2016	209	SÜTÇÜLER	Sütçüler yazılı kanyon dağcılık eğitim merkezi bakım ve onarım çalışmalarında sarf edilmek üzere	Emanet hesaptan gönderildi.
14.06.2016	230	EĞİRDİR	Bedre Koyu Plajının Peyzaj Düzenlemesi ve atıl vaziyette kalan tesislerin bakım-onarımları ve çevre düzenlemesi işlerinin tamamlanmasında kullanılmak üzere	250.000,00
15.06.2016	231	SÜTÇÜLER	Melikler Köprüsü Yapım İşinde kullanılmak üzere	2.000.000,00
16.06.2016	232	EĞİRDİR	Bademli Köyünde Safran, GojiBerry (Kurt Üzüümü) ve Kestane Yetiştiriciliği işinde kullanılmak üzere	50.000,00

17.06.2016	233	ULUBORLU	Küçükabaca Köyünde bulunan mevsimlik işçilerin konaklaması için METİP kapsamında yaptırılan tesislerin, İlçe Merkezine taşınması amacıyla beton ve çadır alımında kullanılmak üzere	60.000,00
12.07.2016	262	YALVAÇ	Yalvaç İlçesi Yağcılar Köyünde Yıkılan Umumi Wc'nin Yerine Yenisinin Yapılması İşi.	12.000,00
16.08.2016	288	YALVAÇ	20.10.2015 tarih ve 309 sayılı karar ile Yalvaç KHGB'ne Celeptaş köyü için düğün salonunda kullanılmak için 10.000 TL ödenek gönderilmiştir. 16.08.2016 tarih ve 288 sayılı karar ile Gönderilen ödeneğin Celeptaş Köyü Fırın yapımı için kullanılması tahsis değişikliği yapılmıştır	
23.08.2016	296	SÜTÇÜLER	Belence Köyü Menteş Mahallesi Yüs Kapalı Sistem Sulama Tesisi İle Güldallı Köyü Sulama Tesisi İsale Hattı Yenilemesi Projesi	100.000,00
31.08.2016	308	SENİRKENT	Senirkent Gençali Köyünün yeni açılan sondajdan temin edilen içilebilir nitelikteki içme suyunun terfi edilen mevcut içme suyu deposuna getirilmesi işinde kullanılmak üzere	50.000,00
06.08.2016	315	YALVAÇ	Yalvaç İlçesi Altıkapı Köyü Sosyal Tesis Eksikliklerinin Giderilmesi İçin Yardım Yapılmasına.	5.000,00
18.10.2016	344	KEÇİBORLU	Kılıç Köyü Düğün Salonu Bakım-Onarım Yapım işinde kullanılmak üzere	20.000,00
18.10.2016	345	EĞİRDİR	Akbelen Köyü Klor Cihazı Depo-Kapı, Pencere ve Kapı Eşiği, Denizlik Mermerleri yapılması işinde kullanılmak üzere	2.500,00
18.10.2016	345	EĞİRDİR	Akpınar Köyü İçme Suyu Depo Tadilatı işinde kullanılmak üzere	4.000,00
18.10.2016	345	EĞİRDİR	Bademli kaptaj yapımı ve 300 mt İsale Hattı işinde kullanılmak üzere	12.000,00
18.10.2016	345	EĞİRDİR	Beydere Köyü İçme suyu Klor Cihazı ve Havalandırma işinde kullanılmak üzere	2.500,00
18.10.2016	345	EĞİRDİR	Gökçehöyük Yeni Depo İsale Hattı ve 3 adet Kaptaj işinde kullanılmak üzere	8.000,00
18.10.2016	345	EĞİRDİR	Havutlu Köyü Kaptaj Yapımı işinde kullanılmak üzere	8.000,00
18.10.2016	345	GELENDOST	Bağıllı Köyü Pompa işinde kullanılmak üzere	7.000,00
18.10.2016	345	GELENDOST	Esinyurt Köyü Sondajı işinde kullanılmak üzere	5.000,00
18.10.2016	345	GELENDOST	Yenice Köyü İçme Suyu Dağıtım Vanası işinde kullanılmak üzere	2.000,00
18.10.2016	345	GÖNEN	Koçtepe Köyü Kuyu bağlantısı işinde kullanılmak üzere	50.000,00

18.10.2016	345	KEÇİBORLU	Çukurören Köyü Sondajı işinde kullanılmak üzere	15.000,00
18.10.2016	345	KEÇİBORLU	Saracık Köyü Sondajı işinde kullanılmak üzere	15.000,00
18.10.2016	345	SENİRKENT	Garip Köyü Kaptajı işinde kullanılmak üzere	7.000,00
18.10.2016	345	SENİRKENT	7 Köye Klor Cihazı Alımı işinde kullanılmak üzere	14.000,00
18.10.2016	345	SENİRKENT	Yassıören köyü Depo Tadilatı (Fayans) işinde kullanılmak üzere	15.000,00
18.10.2016	345	SENİRKENT	Ortayazı 10-08/63 lük Vana alımı işinde kullanılmak üzere	2.000,00
18.10.2016	345	SÜTÇÜLER	Hacıaliler Kışla Mah. Kaptaj İsale Hattı işinde kullanılmak üzere	8.000,00
18.10.2016	345	SÜTÇÜLER	25 Köye Klor Cihazı Alımı işinde kullanılmak üzere	25.000,00
18.10.2016	345	ŞARKİKARAĞAÇ	Sarıkaya Köyü Sondaj Kuyusunun Şebekeye Bağlantısı+ENH işinde kullanılmak üzere	50.000,00
18.10.2016	345	ŞARKİKARAĞAÇ	Göksöğüt Köyü Sondaj Kuyu Bağlantısı-Pompa-Güneş Enerji Sistemi işinde kullanılmak üzere	60.000,00
18.10.2016	345	YALVAÇ	Bağlarbaşı Köyü İsale Hattı işinde kullanılmak üzere	15.000,00
18.10.2016	345	YALVAÇ	Eyüpler Göynicek Mah. İçme Suyu depo 30 tonluk işinde kullanılmak üzere	15.000,00
25.10.2016	350	MERKEZ	Davraz Kayak Merkezi Sıcak Asfalt Yapılması	499.000,00
15.11.2016	366	MERKEZ	Davraz Kayak Merkezi Yolunun Sıcak Asfalt Kaplama İşi İçin Ödenek Tahsisi	2.000.000,00
			TOPLAM	10.760.700,47
		2016 Bütçesi ile Verilen Ödeneği		1.800.000,00
			Melikler Köprüsü 20.01.2016 İçişleri bakanlığının oluru 859 sayılı yazılı	4.000.000,00
			Melikler Köprüsü 20.05.2016 İçişleri bakanlığının oluru 48011 sayılı yazılı	2.800.000,00
			Merkez Aliköy ve Küçük Hacılar köyleri kanalizasyon deşarj ve terfi hattı inşaatında kullanılmak üzere 08.04.2016 İl Meclis Oluru 160 sayılı kararı	160.700,47
			Davraz Kayak Merkezi Yolu İşinde kullanılmak üzere 04.11.2016 tarih ve 11/4-355 sayılı İl Genel Meclisi Kararı	2.000.000,00
			Toplam Ödenek	10.760.700,47
			Harcanan Ödenek	10.760.700,47
			KALAN ÖDENEĞİ	0,00

Yatırım Faaliyetlerimiz

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Gönen İlçesi Hükümet Konağı Yapım İşi
Yeri	Gönen
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	İnşaat
Türü (Mal/Hizmet /Yapım)	Yapım
Maliyeti	4.584.300,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	04.12.2015 – 02.04.2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 53
Fiziki Gerçekleşme	% 60
Kaynağı (Özel İdare/ İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	Bakanlık
Amacı	İhtiyaç duyulan Hükümet Konağının Yapılması
İş devam ediyor.	



PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi 120 Kişilik İlave Yapılması Tadilat ve Yapım İşi.
Yeri	Isparta - Merkez
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	İnşaat
Türü (Mal/Hizmet /Yapım)	Yapım
Maliyeti	588.820,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01.04.2016 - 01.07.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/ İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	Bakanlık
Amacı	İhtiyaç duyulan ek binanın yapılması.
İş tamamlandı.	



PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Isparta İli Sütçüler İlçesi Yazılı Kanyon Tabiat Parkında Yapılacak olan Fosseptik ve Asma Köprü Yapımı
Yeri	Sütçüler-Yazılı Kanyon
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	İnşaat
Türü (Mal/Hizmet /Yapım)	Yapım
Maliyeti	91.686,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	18.01.2016 - 16.04.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/ İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	Bakanlık
Amacı	Yazılı Kanyonun fosseptik ve köprü ihtiyacının giderilmesi
İş tamamlandı.	



PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Kara Kuvvetleri Komutanlığı Isparta İç Güvenlik Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığına Kapalı Halı Saha ve Spor Kompleksi Yapılması İkmal İnşaatı
Yeri	Isparta - Merkez
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	İnşaat
Türü (Mal/Hizmet /Yapım)	Yapım
Maliyeti	478.602,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	27.01.2016 - 25.05.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/ İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	Bakanlık
Amacı	Askeri personellerin spor yapma alanının temini
İş tamamlandı.	



PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	İl Jandarma Komutanlığına Bağlı İlçe Jandarma Komutanlıkları Lojmanları Dıştan Isı Yalıtım Yapım İşi
Yeri	Isparta - Aksu - Senirkent -Uluborlu
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	İnşaat
Türü (Mal/Hizmet /Yapım)	Yapım
Maliyeti	152.220, 00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	16.10.2015 - 29.12.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/ İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	Bakanlık
Amacı	Jandarma Lojmanlarındaki Isı sorununun giderilmesi

İş tamamlandı.



PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	İl Jandarma Komutanlığı Hizmet Binalarının Isı Yalıtımlarının Yapılması ile bu binaların engellilere uygun hale getirilmesi yapım işi
Yeri	Atabey- Gelendost-Keçiborlu-Senirkent-Sütçüler (Kasımlar)-Y.bademli)
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	İnşaat
Türü (Mal/Hizmet /Yapım)	Yapım
Maliyeti	447.220,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	29.09.2015 - 27.12.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/ İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	Bakanlık
Amacı	Jandarma Lojmanlarındaki Isı sorununun giderilmesi

İş tamamlandı.



PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Melikler Köprüsü (Birliklere Yardım Tertibinden)
Yeri	Melikler Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	İnşaat - Köprü
Türü (Mal/Hizmet /Yapım)	Yapım
Maliyeti	14.800.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	03.03.2015 – 08.03.2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 92
Fiziki Gerçekleşme	% 92
Kaynağı (Özel İdare/ İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	Bakanlık
Amacı	Isparta ilimizin en geniş yüzölçümüne sahip olan Sütçüler ilçemizin Çandır, Yeşilyurt, Ayvalıpınar ve Melikler Köyleri ile Burdur ilinin Elsazı Köyü ve civarını Karacaören-1 Barajı üzerinden birleştirerek Antalya-Isparta Karayoluna bağlamaktır.

İş tamamlandı.



PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ

Adı	Gelendost Hükümet Konağı Asansör Yapım İşİ
Yeri	Gelendost
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	İnşaat
Türü (Mal/Hizmet /Yapım)	Yapım
Maliyeti	128.620,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	23.09.2016 - 18.11.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/ İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	Bakanlık
Amacı	Çalışan personel ve vatandaşlar için ihtiyaç olan asansörün yapılması

İş tamamlandı.



İhale ve Doğrudan Temin Cetveli


S. NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	PROJENİN AMACI	PROJE BAŞLAMA -BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	BÜTÇE KAYNAĞI	SEKTÖRÜ	HEDEF KİTLE	GERÇEKLEŞME	
									Fiziki (%)	PARASAL (%)
1	Eğirdir İlçesi Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Dış Kapisına Isıtıcı Hava Perdesi İle Katı Yakıtlı Kalorifer Kazanına Stoker Sistemi Yapılması işi	Eğirdir	Emniyet Hizmet Binasının ısı sorunun giderilmesi	2016	11.210,00	İl Özel İdaresi	İnşaat	Emniyet Çalışanları	100	100
2	Isparta Emniyet Müdürlüğüne bağlı sobu tepe mevkii atış poligonu yanına prefabrik idari bina yapılması işi (22/d)	Isparta-Merkez	İhtiyaç duyulan idari binanın yapılması	2016	20.897,80	İl Özel İdaresi	İnşaat	Emniyet Çalışanları	100	100
3	Isparta Jandarma Alay Komutanlığına Bağlı Karakollar Eğirdir ve Uluborlu Hizmet Binaları Dıştan Isı Yalıtım Yapılması ve Engelli Rampası Engelli Tuvaleti Yapımı işi.	Isparta-Merkez	Jandarma Lojmanlarındaki Isı sorununun giderilmesi	28.10.2016-24.02.2017	166.380,00	İl Özel İdaresi	İnşaat	Askeri Çalışanlar	100	100
4	Isparta Hükümet Konağı Bakım Onarım Boya Badana İşleri Yapım işi	Isparta-Merkez	Yıpranan Hükümet Konağının bakım onarımının yapılması	26.09.2016-09.11.2016	63.661,00	İl Özel İdaresi	İnşaat	Vatandaş	100	100

KÖYDES**2016 Yılı KÖYDES Ödenek Dağılımı Tablosu**

İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL)	PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL)	GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL)	NEMA GELİRİ (TL)	SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL)	YAPILAN HARCAMA (TL)
	A	B	C	D	E	F
İÇMESUYU	3.084.086,00	3.084.086,00	3.084.086,00		2.642.447,00	2.275.275,00
YOL	1.391.719,00	1.391.719,00	1.391.719,00		1.388.783,00	1.388.784,00
YÖNETİM GİDERİ						11.774,00
TOPLAM	4.475.805,00	4.475.805,00	4.475.805,00	0,00	4.031.230,00	3.675.832,00

2016 Yılı KÖYDES Ödenek Dağılımı Tablosu

İŞLERİN DURUMU	İÇME SUYU	YOL	GENEL TOPLAM
BİTEN	38	13	
% 70'İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN	0	0	0
DEVAM EDEN	1	0	1
İHALE AŞAMASINDA OLAN	0	0	0
BAŞLAMAYAN	0	0	0
TOPLAM	39	13	52



İL MÜDÜRLÜKLERİ İLE KOORDİNELİ YAPILAN İŞLER

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL MÜDÜRLÜK ÖDENEĞİ			
EKONOMİK SINIFLANDIRMA	BÜTÇE TERTİBİ	ÖDENEĞİ (TL)	HARCANAN (TL)
03.02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	621.113,60	549.217,44
03.03	YOLLUKLAR	4.668,33	672,78
03.04	GÖREV GİDERLERİ		
03.05	HİZMET ALIMLARI	548.493,92	280.637,03
03.06	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ		
03.07	MENKULMAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	104.228,56	97.580,80
03.08	GAYRİMENKUL MAL, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
TOPLAM:		1.278.504,41	928.108,05

ÖZEL İDARE ÖDENEĞİ			
EKONOMİK SINIFLANDIRMA	BÜTÇE TERTİBİ	ÖDENEĞİ (TL)	HARCANAN (TL)
03.02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	225.000,00	12.291,47
03.03	YOLLUKLAR		
03.04	GÖREV GİDERLERİ	5.000,00	426,32
03.05	HİZMET ALIMLARI	90.000,00	
03.06	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	80.000,00	71.384,10
03.07	MENKULMAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	30.000,00	26.641,31
03.08	GAYRİMENKUL MAL, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	50.000,00	36.933,42
TOPLAM:		480.000,00	147.676,62

AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

MAL ALIM

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ

Adı	Müdahale Aracı Alımı
Yer	Isparta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Sektörü	Afet
Türü	Mal Alımı
Maliyeti	166.610,81TL
Başlama-Bitiş Tarihi	17.08.2016-17.08.2016
Nakdi(Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı	İl Özel İdaresi
Amacı	Afet ve acil durumlarda müdahale kapasitesinin artırılması



MAL ALIM

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Müdahale Aracı Alımı
Yer:	Isparta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Sektörü	Afet
Türü	Mal Alımı
Maliyeti	145.607,28 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	12.08.2016-12.08.2016
Nakdi(Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı	İl Özel İdaresi
Amacı	Afet ve acil durumlarda müdahale kapasitesinin artırılması



MAL ALIM

PROJE VE FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER	
Adı	Malzemeli Deprem Konteyneri Alımı
Yer:	Isparta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Sektörü	Afet
Türü	Mal Alımı
Maliyeti(Muhtemel)	63.720,00TL
Başlama-Bitiş Tarihi	16.01.2017-16.02.2017
Nakdi(Parasal) Gerçekleşme	0,00
Fiziki Gerçekleşme	0,00
Kaynağı	İl Özel İdaresi
Amacı	Afet ve acil durumlarda müdahale kapasitesinin arttırılması
İhalesi yapılan iş, sözleşme aşamasındadır	



İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER

Adı	Merkez Hızırbey Mah.24 Derslikli Ortaokulu Yapımı
Yeri	Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü(Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	2.552.340,00 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2013-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Özel İdare ve Bakanlık
Amacı	Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek
İş tamamlandı	



PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Eğirdir Merkez 24 Derslikli Ortaokulu Yapımı
Yeri	Eğirdir
Sektörü	Eğitim
Türü(Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	6.813.320,00 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2014-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 35
Fiziki Gerçekleşme	% 40
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Özel İdare ve Bakanlık
Amacı	Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek
Proje ile ilgili Fotoğraf İnşaat Yapım İşİ Devam ediyor	



PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Yalvaç Sücüllü 12.Derslikli Ortaokulu ek bina Yapımı
Yeri	Yalvaç
Sektörü	Eğitim
Türü(Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	4.642.120,00 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2011-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 0
Fiziki Gerçekleşme	% 0
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Özel İdare ve Bakanlık
Amacı	Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek
Proje ile ilgili Fotoğraf İnşaat yapım ihalesi yapıldı, sözleşmeye davet edildi.	

PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Mrk.Modernevler Mah.24 Derslikli Gazi OO. Yapımı
Yeri	Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü(Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	3.15000,00 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2012-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 0
Fiziki Gerçekleşme	% 0
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Özel İdare ve Bakanlık
Amacı	Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek
Proje ile ilgili Fotoğraf Zemin etüdü yapıldı proje revizyonu ihale edildi.	

PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Merkez Davraz Mah.24 Derslikli Ortaokulu Yapımı
Yeri	Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü(Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	3.000.000,00 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2014-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 0
Fiziki Gerçekleşme	% 0
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Özel İdare ve Bakanlık
Amacı	Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek
Proje ile ilgili Fotoğraf Arsa çalışmaları devam ediyor	

PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Sütçüler Ayvalıpınar YİBO Depreme Karşı Güçlendirme
Yeri	Sütçüler
Sektörü	Eğitim
Türü(Mal/Hizmet/Yapım)	Depreme Karşı Güçlendirme
Maliyeti	646.640,00 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2008-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 97
Fiziki Gerçekleşme	% 1000
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Özel İdare ve Bakanlık
Amacı	Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek
Proje ile ilgili Fotoğraf İş tamamlandı, İşin kesin hesabı çıkmadı	

PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Şarkikaraağaç Çarıkсарaylar 3 Derslikli Anaokulu Yapımı
Yeri	Şarkikaraağaç
Sektörü	Eğitim
Türü(Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	335.568,40 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2011-2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 92
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Özel İdare ve Bakanlık
Amacı	Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek
Proje ile ilgili Fotoğraf İş fesih edildi. Kesin hesabı için dava açıldı	

PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Keçiborlu 3 Derslikli Anaokulu Yapımı
Yeri	Keçiborlu
Sektörü	Eğitim
Türü(Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	323.910,00 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2011-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 75
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Özel İdare ve Bakanlık
Amacı	Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek
Proje ile ilgili Fotoğraf İş fesih edildi. Kesin hesabı için dava açıldı	

PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Isparta Yalvaç Yağcılar İlkokulu Ortaokuluna ilave olan Bahçesine İhata Duvarı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi
Yeri	Yalvaç
Sektörü	Eğitim
Türü(Mal/Hizmet/Yapım)	Onarım
Maliyeti	103.840,00 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2015-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Özel İdare ve Bakanlık
Amacı	Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek
İş tamamlandı	

PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Yalvaç Bahtiyar ilkokuluna ihata duvarı yapımı ve genel onarımı
Yeri	Yalvaç
Sektörü	Eğitim
Türü(Mal/Hizmet/Yapım)	Onarım
Maliyeti	88.382,00 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2015-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Özel İdare ve Bakanlık
Amacı	Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek
İş tamamlandı	

PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Merkez Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu WC Onarımı ile genel onarımı
Yeri	Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Onarım
Maliyeti	29.264,00 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2015-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Özel İdare ve Bakanlık
Amacı	Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek
İş tamamlandı	

PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Isparta Yalvaç Aşağı Kaşıkara İlkokulu Bahçesine Yeni İhata Duvarı ve Kalorifer Tesisatı Yapım İşi
Yeri	Yalvaç
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Onarım
Maliyeti	128.324,99 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2015-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Özel İdare ve Bakanlık
Amacı	Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek
İş tamamlandı	

PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Isparta Şarkikaraağaç Belceğiz İlkokul Ortaokulu eski okul ve yemekhane onarımı ile bahçe tören alanı yapılması işi.
Yeri	Şarkikaraağaç
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Eski okul ve yemekhane onarımı ile bahçe tören alanı yapılması işi.
Maliyeti	271.497,40 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2016 -2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Özel İdare ve Bakanlık
Amacı	Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek
İş tamamlandı	

PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Isparta Merkez Direkli Köyü İlkokulu-Ortaokulu yeni WC yapım işi
Yeri	Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yeni WC yapım işi
Maliyeti	70.741,00 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2016 -2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Özel İdare ve Bakanlık
Amacı	Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek
İş tamamlandı	

PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Isparta Merkez Üç Kardeş Ortaokulu PVC Pencere yapım işi
Yeri	Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	PVC Pencere yapım işi
Maliyeti	49.146,98 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2016-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Özel İdare ve Bakanlık
Amacı	Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek
İş tamamlandı	

PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Isparta Merkez İmam Hatip Ortaokulu onarımı yapım işi
Yeri	Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Onarım
Maliyeti	155.170,00 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2016-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Özel İdare ve Bakanlık
Amacı	Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek
İş tamamlandı	

PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Isparta Merkez Zehra Ulusoy İlkokulu WC Onarımı
Yeri	Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Onarım
Maliyeti	100.182,00 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2016-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Özel İdare ve Bakanlık
Amacı	Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek
İş tamamlandı	

PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Isparta Yalvaç Dedeçam Şehit Ramazan Karaca İlkokulu Çevre Düzenlemesi, Özürlü Rampası ve Genel Onarımı işi
Yeri	Yalvaç
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım) işi	Çevre Düzenlemesi, Özürlü Rampası ve Genel Onarımı
Maliyeti	85.148,00 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2016-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Özel İdare ve Bakanlık
Amacı	Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek
İş tamamlandı	

PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Isparta Yalvaç Kuyucak İlkokulu Bahçe İhata Duvarı, Çevre Düz. ve Genel Onarım işi
Yeri	Yalvaç
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Bahçe İhata Duvarı ve Genel Onarım
Maliyeti	152.161,00 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2016-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Özel İdare ve Bakanlık
Amacı	Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek
İş tamamlandı	

PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Isparta Yalvaç Yarıkkaya İlkokulu Bahçesine İhata Duvarı yapımı ve Genel Onarımı işi
Yeri	Yalvaç
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Bahçesine İhata Duvarı yapımı ve Genel Onarımı
Maliyeti	66.670,00 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2016-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Özel İdare ve Bakanlık
Amacı	Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek
İş tamamlandı	

PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Isparta Yenişarbademli Fatih İlkokulu-Ortaokulu Onarımı yapım işi
Yeri	Yenişarbademli
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Onarım
Maliyeti	64.754,86 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2016-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Özel İdare ve Bakanlık
Amacı	Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek
İş tamamlandı	

PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Isparta Merkez Naşide Halil Gelendost İlkokulu Onarımı yapım işi
Yeri	Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Onarım
Maliyeti	123.152,22 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2016-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Özel İdare ve Bakanlık
Amacı	Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek
İş tamamlandı	

PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Isparta Merkez Süleyman Demirel Anaokulu Onarımı
Yeri	Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Onarım
Maliyeti	92.687,74 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2016-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Özel İdare ve Bakanlık
Amacı	Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek
İş tamamlandı	

PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Isparta Merkez Bozanönü Köyü İlkokulu Onarımı yapım işi
Yeri	Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Onarım
Maliyeti	39.360,54 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2016-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Özel İdare ve Bakanlık
Amacı	Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek
İş tamamlandı	

PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Merkez ilkokul ortaokul binalarına iç cephe boyası alımı
Yeri	Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Malzeme
Maliyeti	35.400,00 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2016-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Özel İdare ve Bakanlık
Amacı	Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek
İş tamamlandı	

PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Isparta Zübeyde Hanım Ortaokulu Onarımı
Yeri	Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Onarım
Maliyeti	28.174,86 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2016-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Özel İdare ve Bakanlık
Amacı	Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek
İş tamamlandı	

PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Merkez Büyük Gökçeli İlkokulu-Ortaokulu
Yeri	Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Onarım
Maliyeti	28.318,00 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2016-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Özel İdare ve Bakanlık
Amacı	Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek
İş tamamlandı	

PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Yalvaç Taşevi İlkokulu bahçe ihata duvarı yapım işi
Yeri	Yalvaç
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Bahçe ihata duvarı yapım işi
Maliyeti	70.151,00 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2016-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Özel İdare ve Bakanlık
Amacı	Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek
İş tamamlandı	

PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Merkez 24 Derslikli Sosyal Bilimler Lisesi Yapımı
Yeri	Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	6.357.840,00 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2014-2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 25
Fiziki Gerçekleşme	% 28
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek
İnşaat Yapım İşi Devam ediyor	



PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Merkez Eğirdir 32 Derslikli Anadolu Lisesi Yapımı
Yeri	Eğirdir
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	7.959.000,00 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2014-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 38
Fiziki Gerçekleşme	% 40
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek



PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Merkez Mesleki ve Teknik Lise 24 derslikli bina yapımı
Yeri	Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	10.750.000,00 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2015-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 0
Fiziki Gerçekleşme	% 0
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Hizmeti daha kaliteli verebilmek
Zemin etüt yapıldı.	

PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Şarkikaraağaç Mesleki ve Teknik Lise 16 Derslik bina yapımı
Yeri	Şarkikaraağaç
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	7.000.000,00 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2015-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 0
Fiziki Gerçekleşme	% 0
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Hizmeti daha kaliteli verebilmek
Proje adaptasyonları yapılıyor. 2017 yılı mart ayında ihaleye çıkılacak	

PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Merkez Hacı Ahmet Ersöz Anadolu imam Hatip Lisesi Spor Salonu yapımı
Yeri	Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	1.065.540,00 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2015-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 37
Fiziki Gerçekleşme	% 40
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Hizmeti daha kaliteli verebilmek



PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Şarkikaraağaç Anadolu Lisesi Spor Salonu yapımı
Yeri	Şarkikaraağaç
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	1.403.020,00 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2015-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 38
Fiziki Gerçekleşme	% 40
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Hizmeti daha kaliteli verebilmek



PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Yenişarbademli Çok Programlı Anadolu Lisesi Atölye Yapımı
Yeri	Yenişarbademli
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	2.250.000,00 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2015-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 0
Fiziki Gerçekleşme	% 0
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Hizmeti daha kaliteli verebilmek
İşin yapılması ile ilgili Bakanlık görüş yazısı bekleniyor.	

PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Isparta Merkez Gülkent Anadolu Lisesi ve Pansiyon Binası Onarımı Yapım İşİ
Yeri	Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Onarım
Maliyeti	141.550,64 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2015-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Hizmeti daha kaliteli verebilmek
İş tamamlandı	

PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Isparta İl Milli Eğitim Hizmet Binası bahçe tanzimi yapım işi
Yeri	Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Bahçe Tanzimi
Maliyeti	93.108,10 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2016-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Hizmeti daha kaliteli verebilmek
İş tamamlandı	

PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Isparta Merkez İmam Hatip Lisesi Pansiyon binası dış cephe mantolama ve onarımı yapım işi
Yeri	Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mantolama ve Onarım
Maliyeti	130.980,00 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2016-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Eğitim Hizmetini daha kaliteli verebilmek
İş tamamlandı	

PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Isparta Merkez Süleyman Demirel Fen Lisesi Okul ve Pansiyon Binası Onarımı
Yeri	Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Okul ve Pansiyon Binası Onarımı
Maliyeti	121.932,94 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2016-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Eğitim Hizmetini daha kaliteli verebilmek
İş tamamlandı	

PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Isparta Merkez Gülistan Anadolu İmam Hatip Lisesi Onarımı yapım işi
Yeri	Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Onarım
Maliyeti	81.420,00 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2016-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Eğitim Hizmetini daha kaliteli verebilmek
İş tamamlandı	

PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Isparta Senirkent İmam Hatip Lisesi Kalorifer Kazanı Yenilenmesi ve tesisat işi
Yeri	Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Kalorifer kazanı yenilenmesi
Maliyeti	72.936,64 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2016-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Eğitim Hizmetini daha kaliteli verebilmek
İş tamamlandı	

PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Isparta Merkez Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi (A-B-C-D Blokları) Yangın Tesisatının yenilenmesi yapımı
Yeri	Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yangın tesisatının yenilenmesi
Maliyeti	85.150,43 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2016-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Eğitim Hizmetini daha kaliteli verebilmek
İş tamamlandı	

PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Isparta Merkez Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi (Okul, Pansiyon ve Spor Salonu) Binaları genel onarımı
Yeri	Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Genel Onarım
Maliyeti	466.819,78 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2016-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Eğitim Hizmetini daha kaliteli verebilmek
İş tamamlandı	

PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Isparta Merkez İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi onarımı yapım işi
Yeri	Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Onarım
Maliyeti	93.043,00 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2016-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Eğitim Hizmetini daha kaliteli verebilmek
İş tamamlandı	

PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Isparta Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazla Mahallesi yeni hizmet binası genel onarımı yapım işi
Yeri	Eğirdir
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Genel Onarım
Maliyeti	113.924,76 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2016-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Eğitim Hizmetini daha kaliteli verebilmek
İş tamamlandı	

PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Isparta Merkez Mustafa Kaçıkçı Anadolu Lisesi ve Pansiyon Binası Onarımı yapım işi
Yeri	Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Onarım
Maliyeti	159.154,86TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2016-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Eğitim Hizmetini daha kaliteli verebilmek
İş tamamlandı	

PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Lise ve kurum binalarına iç cephe boya alımı
Yeri	Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Boya alımı
Maliyeti	37.760,00 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2016-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Eğitim Hizmetini daha kaliteli verebilmek
İş tamamlandı	

PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Yalvaç İmam Hatip Lisesi Binasının Güçlendirme yapım işi
Yeri	Yalvaç
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Güçlendirme Yapım İşİ
Maliyeti	876.949,81 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2015-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 0
Fiziki Gerçekleşme	% 0
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Eğitim Hizmetini daha kaliteli verebilmek
İş fesih edildi	

PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Isparta Merkez ve İlçelerinde bulunan 8 Adet (8.Grup) Okul ve Pansiyon Binaların Deprem Dayanımlarının Belirlenmesi işi
Yeri	Yalvaç
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Deprem Dayanımlarının belirlenmesi işi
Maliyeti	74.104,00 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2015-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 0
Fiziki Gerçekleşme	% 0
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Eğitim Hizmetini daha kaliteli verebilmek
İş devam ediyor	

PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Isparta Eğirdir 24 Derslikli Ortaokulu, 32 Derslikli Eğirdir Anadolu Lisesi ve Merkez 24 Derslikli Sosyal Bilimler Lisesi proje ve ihale dosyalarının şartnamesine göre hazırlanması hizmet alımı işi.
Yeri	Eğirdir, Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	İhale dosyalarının şartnameye göre hazırlanması işi
Maliyeti	168.622,00 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2015-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Eğitim Hizmetini daha kaliteli verebilmek
İş tamamlandı	

PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Isparta Senirkent Çok Programlı Lisesi Pansiyon Binası Güçlendirme Yapım işi
Yeri	Senirkent
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Güçlendirme yapım işi
Maliyeti	182.649,12 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2016-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 0
Fiziki Gerçekleşme	% 0
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Eğitim Hizmetini daha kaliteli verebilmek
İhale iptal edildi.	

PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Isparta Uluborlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Binası Güçlendirme yapım işi.
Yeri	Uluborlu
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Güçlendirme yapım işi
Maliyeti	294.067,42 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2016-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 0
Fiziki Gerçekleşme	% 0
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Eğitim Hizmetini daha kaliteli verebilmek
İhale iptal edildi.	

PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Isparta Eğirdir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Binası Güçlendirme yapım işi
Yeri	Eğirdir
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Güçlendirme yapım işi
Maliyeti	267.766,70 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2016-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 0
Fiziki Gerçekleşme	% 0
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Eğitim Hizmetini daha kaliteli verebilmek
İhale iptal edildi.	

PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Isparta Eğirdir Prof. Dr. Turan Yazgan Anadolu Lisesi Binası Güçlendirme yapım işi.
Yeri	Eğirdir
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Güçlendirme yapım işi
Maliyeti	187.123,58 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2016-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Eğitim Hizmetini daha kaliteli verebilmek
İş tamamlandı	

PROJE VEYA FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Isparta Gelendost Çok Programlı Lisesi Binası Güçlendirme yapım işi.
Yeri	Gelendost
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Güçlendirme yapım işi
Maliyeti	81.084,12 TL
Başlama- Bitiş Tarihi	2016-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 0
Fiziki Gerçekleşme	% 0
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Eğitim Hizmetini daha kaliteli verebilmek
İhale iptal edildi	

S.No	Projenin Adı	Projenin Yeri	Projenin Amacı	Proje Başlama - Bitiş Tarihi	Proje Bedeli	Bütçe Kaynağı	Sektörü	Hedef Kitle	Gerçekleşme	
									Fiziki (%)	Parasal (%)
1	Mehmet Köse İlkokulu- ortaokulu elektrik tesisat onarımı	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2015-2016	18.661,70	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
2	Isparta Merkez Atatürk İlkokulu bahçesine kilit parke taşı döşemesi yapım işi.	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	19.729,60	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
3	Atabey İslamköy İlkokulu kalorifer kazanı yenilenmesi yapım işi.	Atabey	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	8.470,11	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
4	Eğirdir Sarıidris İlkokulu ve Kuleönü İlkokulu Ortaokulu Kalorifer kazanı yenileme yapım işi	Eğirdir	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	15.918,20	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
5	Isparta Merkez Fatih Ortaokulu Milli Eğitim Çalışanları Spor Salonu Elektrik Tesisat onarımı	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	20.732,60	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
6	Yalvaç Ayvalı İlkokuluna ihata duvarı, demir korkuluk ve saha beton yapımı	Yalvaç	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	19.490,57	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
7	Isparta Merkez Kadılar İlkokulu kalorifer tesisatı yapımı	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	20.342,70	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
8	Merkez Yedişehitler İlkokulu Onarımı	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	20.881,08	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
9	Merkez İMKB İlkokulu Onarımı	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	20.751,17	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
10	Merkez Yedişehitler Ortaokulu Onarımı	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	20.881,25	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
11	Merkez İbrahim Şener Anaokulu Onarımı	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	11.137,95	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
12	Isparta Gönen Güneykent Yunus Emre İlkokulu – Ortaokulu Genel Onarımı	Gönen	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı	2016-2016	20.922,34	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100

			bir ortamın sağlanması							
13	Yalvaç Kozluçay İlköğretim Okulu binasının yıkımı ve enkazının temizletilmesi	Yalvaç	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	12.317,67	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
14	Isparta Merkez Sav İlkokulu kalorifer kazanı yenilenmesi	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	4.238,56	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
15	Isparta Merkez Yazısöğüt İlkokulu kalorifer ve tesisatı yapımı işi	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	18.274,31	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
16	Isparta Gönen Gümüşgün Yunus Emre Anaokulu İdari Personeline Yeni WC yapımı işi	Gönen	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	20.544,27	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
17	Isparta Merkez İstiklal Anaokulu yağmur suyu tahliyesi onarımı	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	14.423,75	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
18	Aksu Bahar Anaokulu onarımı	Aksu	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	3.475,10	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
19	Isparta Merkez Şevket Demirel Anaokulu elektrik tesisatı onarımı yapım işi	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	19.475,90	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
20	Uluborlu Çakır Hasan Ortaokulu Elektrik Tesisatı Onarımı	Uluborlu	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	20.588,05	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
21	Isparta Merkez Cumhuriyet İlkokulu Kazan Dairesi ve Giriş kısmı Çatı Onarımı yapım işi	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	3.788,91	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
22	Merkez Güldeste Anaokulu yangın Tesisatının Yenilenmesi yapım işi	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	19.588,00	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
23	Merkez Çukur İlköğretim Okulu Onarımı	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	16.609,68	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
24	Mrk.Darıören İlkokulu Çatı ile WC Çatı onarımı	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	20.750,26	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
25	Merkez Alaybeyoğlu İlkokulu WC yapımı	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı	2016-2016	20.925,72	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100

			bir ortamın sağlanması							
26	Yalvaç Bağlarbaşı Kalorifer Tesisatı yapımı	Yalvaç	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	20.933,20	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
27	Mrk Mustafa Şener İlkokulu WC Onarımı	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	19.262,04	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
28	Yalvaç Çeleptaş Kalorifer Tesisatı yapımı	Yalvaç	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	20.933,20	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
29	Isparta Senirkent Büyükkabaca Anaokulu Onarımı yapım işi	Senirkent	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	11.741,00	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
30	Isparta Merkez Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu Yangın Deposunun yenilenmesi işi	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	20.933,20	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
31	Isparta Merkez Sav Gazi Gürelli İlkokulu Onarımı yapım işi	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	18.311,24	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
32	Isparta Uluborlu Gül Anaokulu Onarımı yapım işi	Uluborlu	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	11.328,00	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
33	Isparta Merkez Toki Şehit Cengiz Gülcü İlkokulu Onarımı ve yürüme yolu yapım işi	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	20.196,45	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
34	Mrk Atatürk İlkokulu Onarımı	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	9.532,67	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
35	Sav Ortaokulu Onarımı	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	20.931,51	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
36	Merkez Öğretmenler İlkokulu 2. Kat Tuvaletleri Duvar Seramiklerinin tamiri işi	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	8.807,99	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
37	Isparta Merkez Aliköy Küçük Hacılar İlkokulu- Ortaokulu Onarım yapım işi	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	18.661,70	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
38	Isparta Merkez Şehit Komiser Muhsin Kiremitçi İmam Hatip Ortaokulu dış cephe boya yapım işi	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	20.900,38	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100

39	Gelendost Esinyurt Köyü Eski Okul Binası ve Müştemilatı ile Lojman Binasının Yıkılması Yıkım Sahasının Stabilize Dolgu ile Tesviye Edilmesi işi	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	13.833,18	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
40	Isparta Merkez Mustafa Gürkan İmam Hatip Ortaokulu Onarımı	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	4.543,00	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
41	Keçiborlu Senir Cumhuriyet Ortaokulu Kalorifer tesisat ve elektrik tesisat onarımı	Keçiborlu	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	7.387,69	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
42	Isparta merkez Gürkan İmam Hatip Ortaokulu elektrik tesisat onarımı	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	4.543,00	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
43	Isparta Merkez Sevim Örnek İlkokulu kanalizasyon hattı ve tretuvar tamiri	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	3.506,67	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
44	Isparta MrkHalikent İlkokulu onarımı	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	19.059,99	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
45	Merkez Yakaören İlkokulu Ortaokulu Elektrik Tesisatı onarımı	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	18.708,90	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
46	Merkez Sav Ortaokulu elektrik tesisatı onarımı ve çevre aydınlatma işi	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	19.895,69	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
47	Isparta Merkez Şehit Polis Akif Altay İlkokulu onarımı	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	18.671,97	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
48	Isparta Merkez Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu Yangın Deposunun yenilenmesi işi	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	20.922,40	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
49	Eğirdir İ.HatipOrta Okulu kalorifer dış hattı yenileme	Eğirdir	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	16.799,47	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
50	Isparta Merkez Toki Şehit Polis Memuru Tolgahan Önal Ortaokulu kalorifer petek ilavesi işi	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	6.313,00	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
51	Isparta Merkez Şehit Komiser Muhsin Kiremitçi İmam Hatip Ortaokulu su deposu yapım işi	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	20.650,00	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
52	Isparta Merkez Kadir Boylu Ortaokulu Mevcut	Merkez	Eğitim Öğretim	2016-2016	15.903,30	İl Özel İdaresi ve	Eğitim	Öğrenci	100	100

	Kütüphanenin sınıfa dönüştürülmesi		Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması			Genel Bütçe				
53	Isparta Merkez Kadir Boylu Ortaokulu Mevcut Kütüphanenin sınıfa dönüştürülmesi	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	15.903,30	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
54	Isparta Bilim ve Sanat Merkezine yapılan internet sistemi. Güvenlik kamerası, elektrik işleri ve ses sistemi kurulumu işinin	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	18.654,62	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
55	Isparta Sütçüler Fevzi Erinc Çok Programlı Lisesi pansiyon binası kalorifer kazanı yenilenmesi	Sütçüler	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	8.725,39	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
56	Isparta Merkez Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu elektrik ve havalandırma onarımı	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	20.873,02	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
57	Isparta Merkez İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ek Bina İç Cephe Boya Yapımı	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	20.041,00	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
58	İl Milli Eğitim müdürlüğü görev tahsisli binanın onarımı	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	20.807,14	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
59	Senirkent Tahsin Tola Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Onarımı	Senirkent	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	20.926,71	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
60	Senirkent Çok Programlı Anadolu Lisesi Onarımı	Senirkent	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	20.928,48	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
61	Merkez Gül Şehri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arka bah. duvarı öğrenci giriş kapısı yapımı	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	20.924,35	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
62	Isparta Yalvaç İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine öğrenci yolu yapım işi	Yalvaç	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	20.335,88	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
63	Isparta Gönen Çok Programlı Lisesi WC yapım işi	Gönen	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	20.934,72	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
64	Senirkent Dr. İsmail Hakkı Örmeci Anadolu Lisesi Kalorifer kazanı yenilenmesi	Senirkent	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	20.650,00	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
65	Mrk şehit Ali İhsan kalmaz Lisesi Dış cephe boya yapımı	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	20.511,30	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100

66	Isparta Gönen Fen Lisesi Pansiyon Binası İç Cephe Boya Yapım İşi	Gönen	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	20.868,30	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
67	Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü Lojmanları Görev Tahsisli Binanın Onarım Yapım İşi	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	20.807,14	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
68	Isparta Yalvaç Atatürk Lisesi Kalorifer Kazanı Değişimi Yapım İşi	Yalvaç	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	20.886,00	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
69	Aksu Çok Programlı Anadolu Lisesi kalorifer kazanı yenilenmesi ve dış aydınlatma yapılması işi	Aksu	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	14.270,45	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
70	Isparta Merkez Süleyman Demirel Eğitim Kompleksi Artezyen Kuyu Pompası Çalıştırılması işi	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	14.460,90	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
71	Sav Kasabası 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Onarım işi	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	20.868,30	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
72	Isparta Merkez Şehit Polis Mehmet Karaca Tilki Bilim ve Sanat Merkezi iç cephe boya yapım işi	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	20.888,36	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
73	Isparta Rehberlik ve Araştırma Merkezi Onarımı yapım işi	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	20.788,21	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
74	Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü 50 Daireli Lojmanları A Blok Sağlık Ocağı arası kanalizasyon hattı onarımı	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	3.899,83	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
75	Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasına klima montajı	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	19.014,52	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
76	Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü 4 daireli lojman doğalgaz dönüşümü	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	20.627,64	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
77	Isparta Merkez Meryem Albayrak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Onarımı	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	7.749,17	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
78	Isparta Merkez Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi bahçe düzenlenmesi işi	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	20.917,27	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
79	Gönen Çok Programlı Lisesi Pansiyon binası	Gönen	Eğitim Öğretim	2016-2016	20.051,74	İl Özel İdaresi ve	Eğitim	Öğrenci	100	100

	kalorifer ve elektrik tesisatı onarımı		Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması			Genel Bütçe				
80	Merkez Sav Ortaokulu elektrik tesisatı onarımı ve çevre aydınlatma işi	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	19.895,69	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
81	Gönen Fen Lisesi Pansiyon binası kalorifer kazanı onarımı	Gönen	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	20.650,00	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
82	Isparta Merkez Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi kanalizasyon hattın taşınması yapım işi	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	15.930,00	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
83	Merkez Şehit Tevfik Akkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Onarımı	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	20.630,77	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
84	Merkez Şehit Erkan Pala Anadolu İmam Hatip Lisesi Onarımı	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	20.566,00	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
85	Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kalorifer kazanı ve stokerleri onarımı	Yalvaç	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	16.992,00	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
86	Isparta Sav kasabası 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Sıhhi tesisat onarımı	Merkez	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	20.054,10	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
87	Aksu Şehit Yaşar Kocabaş İlkokulu-Ortaokulu Onarımı	Aksu	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	43.070,00	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
88	Atabey Anadolu Lisesi Onarımı	Atabey	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	45.430,00	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
89	Atabey Hacı Naciye Kasap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Onarımı	Atabey	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	66.080,00	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
90	Atabey İslamköy İlkokulu Onarımı yapım işi	Atabey	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	35.990,00	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
91	Atabey Mustafa Sökmen Ortaokulu Onarımı	Atabey	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	16.520,00	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
92	75.yıl ortaokulu yapım onarım işi	Atabey	Eğitim Öğretim	2016-2016	14.308,07	İl Özel İdaresi ve	Eğitim	Öğrenci	100	100

			Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması			Genel Bütçe				
93	Şehit Dursun Aksoy Anaokulu Yapım Onarım işi	Atabey	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	14.690,43	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
94	Gönen Senirce Göltaş İlkokulu Ortaokulu Onarımı	Gönen	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	70.800,00	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
95	Yunus Emre İlkokulu onarımı	Gönen	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	20.390,40	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
96	Gümüşgün İlkokul-ortaokulu ihata duvarı yapımı	Gönen	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	20.390,40	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
97	Gönen ilkokul -ortaokul onarımı	Gönen	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	9.591,34	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
98	Gelendost İmam Hatip Lisesi Genel Onarımı	Gelendost	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	76.770,00	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
99	Gelendost Balcı Köyü İlkokulu Onarımı ve bahçesi çevre düzenlemesi	Gelendost	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	87.370,00	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
100	Gelendost Şehit Suat İshakoğlu Çok Programlı Lisesi Onarımı	Gelendost	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	19.470,00	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
101	Barla İlkokulu-Ortaokulu tuvalet onarımı	Eğirdir	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	49.560,00	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
102	Eğirdir Bağlı İlkokulu Çatı ve Tuvalet Onarımı	Eğirdir	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	81.913,13	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
103	Eğirdir Atatürk İlkokulu-Ortaokulu tuvalet onarımı ve basketbol sahası yapımı	Eğirdir	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	55.035,24	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
104	Eğirdir Mavigöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tuvalet Onarımı	Eğirdir	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	21.240,00	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
105	Eğirdir Süleyman Demirel İlkokulu ve Ortaokulu Merdiven Yapımı işi	Eğirdir	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı	2016-2016	58.410,00	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100

			bir ortamın sağlanması							
106	Eğirdir Süleyman Demirel Arka Bahçe Düzenlemesi	Eğirdir	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	58.439,50	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
107	İ.Kaynak PVC Yenileme İşi	Eğirdir	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	21.000,00	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
108	Y.Gökdere Elektrik Onarım İşi	Eğirdir	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	75.000,00	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
109	M.Çetinkaya Kazan İşi	Eğirdir	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	13.000,00	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
110	Sütçüler Çandır Oğuz Önder İlkokulu Ortaokulu Onarımı	Sütçüler	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	41.300,00	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
111	Şarkikaraağaç Kızıldağ Anadolu Lisesi Onarımı	Şarkikaraağaç	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	116.607,60	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
112	Şarkikaraağaç Çarık Saraylar Suvar İlkokulu Onarımı	Şarkikaraağaç	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	44.545,00	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
113	Şarkikaraağaç Şehit Selçuk Doğan İlkokulu Onarımı	Şarkikaraağaç	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	135.700,00	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
114	Şarkikaraağaç Çiçekpınar Şehit Hüseyin Şeker Ortaokulu bahçe duvarı ve Ortaokul çatısı oluk işleri tesisat kalorifer onarımı	Şarkikaraağaç	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	141.600,00	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
115	Yunus Emre Ortaokulu basketbol Voleybol sahası yapımı	Şarkikaraağaç	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	25.960,00	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
116	Çiçekpınar Hüseyin Şeker İlkokulu kazan değişimi onarımı	Şarkikaraağaç	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	8.336,11	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
117	Çaltı ilkokulu kalorifer tesisatı yapımı	Şarkikaraağaç	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	20.248,61	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
118	GöksöğütŞ.F.Kaplan çatı onarımı	Şarkikaraağaç	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı	2016-2016	18.691,32	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100

			bir ortamın sağlanması							
119	İnönü İlkokulu çatı onarımı	Şarkikaraağaç	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	17.284,10	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
120	İMKB Atatürk İlkokulu çevre duvarı onarımı	Şarkikaraağaç	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	10.429,35	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
121	Çiçekpınar Anaokulu kazan değişimi	Şarkikaraağaç	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	15.086,72	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
122	İnönü İlkokulu Z kütüphane Kalorifer tesisat onarımı	Şarkikaraağaç	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	1.512,53	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
123	Keçiborlu Süleyman Demirel Çok Programlı Anadolu Lisesi Onarımı	Keçiborlu	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	217.592,00	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
124	Keçiborlu 19 Mayıs İlkokulu Genel Onarımı	Keçiborlu	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	66.669,07	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
125	Keçiborlu İstanbul Menkul kıymetler Borsası Ortaokulu Onarımı	Keçiborlu	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	52.505,49	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
126	Keçiborlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul ve Pansiyon Binası Onarımı	Keçiborlu	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	114.814,00	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
127	Uluborlu Çakır Hasan İlkokulu Onarımı	Uluborlu	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	40.120,00	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
128	Uluborlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi Okul ve Pansiyon Genel Onarımı	Uluborlu	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	103.840,00	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
129	Uluborlu Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul ve pansiyon Binası Genel Onarımı	Uluborlu	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	156.940,00	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
130	İlimiz Uluborlu İlçesindeki Ali Orhan Kirişoğlu İlkokulu bahçe tanzimi için	Uluborlu	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	41.107,00	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
131	Uluborlu Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul pansiyon lojman dış cephe sıva ve boya yapılması	Uluborlu	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	16.000,00	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100

132	İlimiz Uluborlu İlçesindeki Ali Orhan Kirişoğlu İlkokulu tel çit yapımı	Uluborlu	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	8.697,00	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
133	Okulların küçük onarımları	Uluborlu	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	30.494,00	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
134	Senirkent Turan İlkokulu Onarımı	Senirkent	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	40.474,00	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
135	Senirkent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bahçe Duvarı yapımı ve Genel Onarımı	Senirkent	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	52.398,91	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
136	Senirkent Büyükkabaca 75 Yıl İlkokulu Onarımı Yapım işi	Senirkent	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	37.819,00	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
137	Halk Eğitim Merkezi Binası	Senirkent	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	12.390,00	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
138	İMKB İlkokulu-Ortaokulu kalorifer kazanı yenilenmesi	Yalvaç	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	21.498,00	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
139	Çetince İlkokulu Ortaokulu onarımı	Yalvaç	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	24.240,00	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
140	Yağcılar ve Koruyaka Kal. Kazanı stoker aparatı	Yalvaç	Eğitim Öğretim Açısından daha sağlıklı bir ortamın sağlanması	2016-2016	6.962,00	İl Özel İdaresi ve Genel Bütçe	Eğitim	Öğrenci	100	100
TOPLAM					4.073.492,91					

AİLE VE SOSYAL POLİTİKAL İL MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Projenin Adı	Projenin Yeri	Projenin Amacı	Proje- Başlama Bitiş Tarihleri	Proje Bedeli	Bütçe Kaynağı	Sektörü	Hedef Kitle	Gerçekleşme	
									Fiziki (%)	Parasal (%)
1	Umut Evleri	Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü	Engelli Bireylere daha iyi bir yaşam koşulları hazırlama	01.01.2016-31.12.2016	39.904,00 TL	Özel İdare	Isparta da yaşayan engelliler	Engelli Bireyler	100	100
2	Sevgi Evleri	Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü	Koruma ve bakım altında bulunan çocuklara daha iyi bir yaşam sunabilmek	01.01.2016-31.12.2016	13.286,80 TL	Özel İdare	Koruma ve bakım altındaki çocuklar.	Çocuklar	67	100
3	Sevgi Evleri/Kadın Konukevindeki Kadınlara Yönelik Meslek edindirme	Kadın Konukevi Merkezi Müdürlüğü	Kadınlara daha iyi bir yaşama hazırlama ve destek sağlama	01.01.2016-31.12.2016	36.465,10 TL	Özel İdare	Kadın Bireyler	Kadınlar	100	100
4	Yaşlı Yaşam Evleri	Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü	Yaşlı Bireylere daha iyi bir yaşam koşulları hazırlama	01.01.2016-31.12.2016	9.999,98 TL	Özel İdare	Yaşlı Bireyler	Yaşlılar	100	100

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE VEYA FAALİYETLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Açık Spor Sahası
Yer	Yenişarbademli
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	149.270,00TL
Başlama-Bitiş Tarihi	21/07/2016 – 21/12/2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı	Özel İdare
Amacı	İl Merkezi, ilçe ve köylerde yaşayan insanlarımızın spor yapmasını sağlamak için alt yapının tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapmak.



PROJE VEYA FAALİYETLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Açık Spor Sahası
Yer	Aksu
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	200.000,00TL
Başlama-Bitiş Tarihi	
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	-
Fiziki Gerçekleşme	-
Kaynağı	Özel İdare
Amacı	İl Merkezi, ilçe ve köylerde yaşayan insanlarımızın spor yapmasını sağlamak için alt yapının tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapmak.
Aksu İlçesinde, tahsisli alanla ilgili belediye meclis kararı ile tahsisli alanın iptali sonucunda yer tahsisi için yeniden talep edilmiş olup bu nedenle 14.12.2016 Tarih ve 2857 sayılı yazımızla bütçenin 2017 yılına aktarılması talep edilmiştir.	

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE VEYA FAALİYETLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Süleyman Demirel Kültür Merkezi İnşaatı Yapım İşi
Yeri	Isparta Merkez
Sektörü	Kültür
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	29.000.000,00 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	1993-
Nakdi (parasal) Gerçekleşme	
Fiziki Gerçekleşme	%71
Kaynağı (Özel İdare/Bakanlık)	Kültür ve Turizm Bakanlığı
Amacı	Şehir hayatının kültürel canlanması ve faaliyetlerin arttırılması sağlamak



PROJE VEYA FAALİYETLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Binasına VRF Sistemi Kurulması İşİ
Yeri	Isparta Merkez
Sektörü	Kültür
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	422.440,00 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	2015-2017
Nakdi (parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/Bakanlık)	Kültür ve Turizm Bakanlığı
Amacı	İl Müdürlüğü ve H.H.P İl Halk Kütüphanesi hem personelin hem de kullanıcıların rahat, serin ve havadar bir ortamda hizmet almasını sağlamak



PROJE VEYA FAALİYETLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Isparta Merkez ve 7 İlçe Kütüphanelerinin Deprem Dayanımının Belirlenmesi ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması işi
Yeri	Isparta Merkez ve 7 İlçe
Sektörü	Kültür
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	230.300,00 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	2016-
Nakdi (parasal) Gerçekleşme	%0
Fiziki Gerçekleşme	%0
Kaynağı (Özel İdare/Bakanlık)	Kültür ve Turizm Bakanlığı
Amacı	Isparta Merkez ve 7 İlçe Kütüphanelerinin Deprem Dayanıklılığının artırılması

S.No	Projenin Adı	Projenin Yeri	Projenin Amacı	Projenin Başlama - Bitiş Tarihi	Bütçe Kaynağı	Sektörü	Hedef Kitle	Gerçekleşme	
								Fiziki (%)	Parasal (%)
1	Aksu Zindan Mağarası Kamera Yapım ve Aydınlatma Tesisatı Tadilat İşİ	Aksu	Ziyaretçilerin güvenlik ve aydınlatma zafiyetlerini ortadan kaldırarak ziyaretçi sayısının arttırılmasını sağlamak.	2016-2016	İl Özel İdaresi	Turizm	Yerli ve Yabancı Turistler	100	100
2	Aksu Zindan Mağarası Manastır Çevresi Tel Çit Uygulama İşİ	Aksu	Aksu Zindan Mağarası Manastır Alanının Güvenliğinin Sağlanması.	2016-2016	İl Özel İdaresi	Turizm	Yerli ve Yabancı Turistler	100	100

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE VEYA FAALİYETLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	ÇOGEP kapsamında Güvenliğe Genç Bakış Projesi hizmet alımı işi
Yeri	Isparta –Merkez
Sektörü	Hizmet
Türü	Hizmet
Maliyeti	163.317,90 TL
Başlama Bitiş Tarihi	03.03.2016 - 05.12.2016
Nakdi Parasal Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare, İller Bankası Bakanlık vs.)	Genel Bütçe
Amacı	Sosyal sorumluluk projesi kapsamında faaliyet göstermek
Proje ile ilgili fotoğraf	



PROJE VEYA FAALİYETLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	ÇOGEP kapsamında Onlara geleceğini hediye et hizmet alımı işi.
Yeri	Isparta –Merkez
Sektörü	Hizmet
Türü	Hizmet
Maliyeti	262.260,34 TL
Başlama Bitiş Tarihi	31.03.2016 - 25.12.2016
Nakdi Parasal Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare, İller Bankası Bakanlık vs.)	Genel Bütçe
Amacı	Sosyal sorumluluk projesi kapsamında faaliyet göstermek
Proje ile ilgili fotoğraf	



PROJE VEYA FAALİYETLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	İl Emniyet Müdürlüğü merkez hizmet binasına CCTV Modernizasyonu Yapım İşi
Yeri	Isparta –Merkez
Sektörü	Güvenlik
Türü	Yapım
Maliyeti	80.712,00 TL
Başlama Bitiş Tarihi	20.06.2016 - 25.07.2016
Nakdi Parasal Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare, İller Bankası Bakanlık vs.)	Genel Bütçe
Amacı	Hizmet binasının daha güvenli bir hale getirmek
Proje ile ilgili fotoğraf	



PROJE VEYA FAALİYETLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	İl Emniyet Müdürlüğüne ait Atış Poligonuna Konteynır Yapım İşi
Yeri	Isparta –Merkez
Sektörü	Güvenlik
Türü	Yapım
Maliyeti	19.991,58 TL
Başlama Bitiş Tarihi	19.02.2016 - 08.03.2016
Nakdi Parasal Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare, İller Bankası Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Personelin atış eğitimlerinin standartlara uygun alanlarda yapmak.
Proje ile ilgili fotoğraf	



PROJE VEYA FAALİYETLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Eğirdir İlçesi Hizmet Binasının Kaloriferine stoker yapılması işi
Yeri	Eğirdir
Sektörü	Güvenlik
Türü	Yapım
Maliyeti	10.723.88 TL
Başlama Bitiş Tarihi	08.02.2016 – 09.02.2016
Nakdi Parasal Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare, İller Bankası Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Hizmet binamızın ısınmasını verimli hale getirmek, yakıt tasarrufunu sağlamak amacıyla mevcut kalorifere stoker yapılmıştır.



PROJE VEYA FAALİYETLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	Emniyet Müdürlüğü hizmet binasına ek-4 adet kamera ve Muhafazası alınması işi
Yeri	Merkez
Sektörü	Güvenlik
Türü	Yapım
Maliyeti	6.952,56 TL
Başlama Bitiş Tarihi	17.10.2016 -17.10.2016
Nakdi Parasal Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare, İller Bankası Bakanlık vs.)	Genel bütçe
Amacı	Vatandaşlarımızın daha güvenli bir ortamda bulunmaları için



PROJE VEYA FAALİYETLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	İl Emniyet Müdürlüğümüze ait PTS sistemine ek olarak 3 adet kamera alınması işi
Yeri	Isparta Merkez
Sektörü	Güvenlik
Türü	Yapım
Maliyeti	6.195,00 TL
Başlama Bitiş Tarihi	26.12.2016 -26.12.2016
Nakdi Parasal Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare, İller Bankası Bakanlık vs.)	Genel Bütçe
Amacı	Şehir giriş çıkışlarına giriş yapan araçların plaka tanıma sitemi ile sorgulamalarını yapmak.



SONUC;

1- 2016 Yılı içerisinde Genel Bütçeden İl Özel İdare bütçesine aktarılan ödenekten toplam 519.437,80 TL tutarında harcama yapılmıştır.

2- İl Özel İdaresi bütçesinden Emniyet Müdürlüğümüze ayrılan ödenekten 30.715,46 TL tutarında harcama yapılmıştır.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE VEYA FAALİYETLE İLGİLİ BİLGİLER	
Adı	3 Adet Binek Aracı Alımı.
Yeri	Merkez
Sektörü	Sağlık
Türü	Araç Alımı
Maliyeti	175.150,35 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı	Özel İdare
Amacı	Yeterli ve kaliteli Sağlık hizmeti sunmak



Doğrudan Temin İle Yapılan İşler										
S.No	Projenin Adı	Projenin Yeri	Projenin Amacı	Proje Başlama-Bitiş Tarihi	Projenin Bedeli	Bütçe Kaynağı	Sektörü	Hedef Kitle	Gerçekleşme %	
									Fiziki	Nakdi
1	Atabey TSM+ASM Binası eksiklikleri ikmal işi	Atabey	Sağlık tesislerinde iyileştirme	2016	14.533,61	Bakanlık	Sağlık	Çalışan personel	100	100
2	Ayvalıpınar 112 Acil İstasyon Onarımı	Sütçüler	Sağlık tesislerinde iyileştirme	2016	9.310,20	Özel İdare	Sağlık	Çalışan personel	100	100
3	Sağlık Tesisleri Demir İmalatıve Onarım işi	Merkez	Sağlık tesislerinde iyileştirme	2016	7.268,80	Özel İdare	Sağlık	Çalışan personel	100	100
4	Sağ. Müd. Hizmet Binası Çevre Düzenleme işi	Merkez	Sağlık tesislerinde iyileştirme	2016	12.340,44	Özel İdare	Sağlık	Çalışan personel	100	100
5	Sağ.Müd. Depo Giriş Üstünün Kapatılması işi	Merkez	Sağlıkta kaliteyi artırmak	2016	11.210,00	Özel İdare	Sağlık	Çalışan personel	100	100
6	Bilgisayar yedek parçası, telsiz telefon santral ve aparatları alımı	Merkez	Sağlık tesislerinde iyileştirme	2016	9.982,80	Özel İdare	Sağlık	Çalışan personel	100	100
7	Doğalgaz Kombi Alımı	Merkez	Sağlık tesislerinde iyileştirme	2016	2.997,20	Özel İdare	Sağlık	Çalışan personel	100	100

9. YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Isparta İl Özel İdaresi 2015 - 2019 Stratejik Planı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerimizde; yıl içerisinde meydana gelen zorunluluklar (kar yağışı, sel felaketi vb.), yerel ihtiyaçlar, Mahalli İdareler Yardımları ve KÖYDES bütçesi kapsamında programa ek olarak yapılan yatırımlarla planlanan performans göstergesinden fazla çalışma yapılmıştır.

Yol Envanterimiz (31.12.2016)

I. Derece Öncelikli Köy Yolu	
Asfalt	992,95 Km
Stabilize	251,65 Km
Tesviye	53,00 Km
Beton	0,40 Km
Kilit Parke	1,00Km
Toplam	1.299,00 Km
II. Derece Öncelikli Köy Yolu	
Asfalt	334,00 Km
Stabilize	232,00 Km
Tesviye	77,00 Km
Toplam	643,00 Km
Köy İçi Yol	90,00 Km
TOPLAM KÖY YOLU	2.032,00 Km

YOL YAPIM ONARIM ÇALIŞMALARI

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	I. Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması
Yeri	Isparta Merkez ve İlçe Köyleri
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Ulaştırma
Türü (Mal/Hizmet /Yapım)	Yapım
Maliyeti	1.136.910,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01.06.2016 – 31.12.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/ İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	ÖZEL İDARE
Amacı	Mevcut stabilize kaplama yollarımızın asfalt sathi kaplama yapılması, ulaşım şartlarının iyileştirilmesi
I. Kat asfalt sathi kaplama projemiz kapsamında 8 adet projede toplam 20,2 km köy yolumuzun asfalt kaplama çalışması tamamlandı.	



PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	II. Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması
Yeri	Isparta Merkez ve İlçe Köyleri
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Ulaştırma
Türü (Mal/Hizmet /Yapım)	Yapım
Maliyeti	3.726.246,40 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01.06.2016 – 31.12.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%93
Kaynağı (Özel İdare/ İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	ÖZEL İDARE
Amacı	Mevcut asfalt sathi kaplama yollarımızın ulaşım standardını artırmak, rahat ve güvenli ulaşım imkânlarını sağlamak.
II. Kat asfalt sathi kaplama projemiz kapsamında 34 adet projede toplam 115 km köy yolumuzun II. kat asfalt kaplama çalışması tamamlandı. 8 km’lik Eğirdir-Camiliyayla yolunun yapımı İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne “Öncelikli Yollar Projesi” kapsamında sağlanmakta olup ödeneği mali tablolarımızda gösterilmemektedir. Ayrıca işin yapımı 2017 yılında tamamlanacaktır.	



PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama (BSK) Çalışması
Yeri	Isparta Merkez ve İlçe Köyleri
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Ulaştırma
Türü (Mal/Hizmet /Yapım)	Yapım
Maliyeti	365.885,15 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01.08.2016 – 31.12.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/ İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	ÖZEL İDARE
Amacı	Mevcut asfalt sathi kaplama yollarımızın ulaşım standardını artırmak, rahat ve güvenli ulaşım imkânlarını sağlamak.
Hükümet Politikası kapsamında köy yollarımızda Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama (BSK) çalışması için ek programa alınan 1 adet projede toplam 5,3 km köy yolumuzun bitümlü sıcak karışım kaplama çalışması tamamlandı.	



PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	KÖYDES II. Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması
Yeri	Isparta Merkez ve İlçe Köyleri
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Ulaştırma
Türü (Mal/Hizmet /Yapım)	Yapım
Maliyeti	1.192.779,60 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01.06.2016 – 31.12.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/ İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	KÖYDES
Amacı	Mevcut asfalt sathi kaplama yollarımızın ulaşım standardını artırmak, rahat ve güvenli ulaşım imkânlarını sağlamak.
KÖYDES programı dâhilinde programa alınan 8 adet projede toplam 23 km köy yolumuzun II. kat asfalt sathi kaplama çalışması tamamlandı.	



PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Onarım Çalışması
Yeri	Isparta Merkez ve İlçe Köyleri
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Ulaştırma
Türü (Mal/Hizmet /Yapım)	Yapım
Maliyeti	762.227,08 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01.01.2016 – 31.12.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%68
Fiziki Gerçekleşme	%85
Kaynağı (Özel İdare/ İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	ÖZEL İDARE
Amacı	Mevcut yolun bozulan kısımlarının iyileştirilmesinin yapılması.
2016 yılında programa alınan 13 adet projede 10 adet proje tamamlanmış, adet proje 2017 yılında tamamlanacaktır. 2016 yılında toplam 48 km köy yolumuzun onarım çalışması tamamlandı.	

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Stabilize Kaplama Çalışması
Yeri	Isparta Merkez ve İlçe Köyleri
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Ulaştırma
Türü (Mal/Hizmet /Yapım)	Yapım
Maliyeti	1.659.319,41 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01.01.2016 – 31.12.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/ İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	ÖZEL İDARE
Amacı	Mevcut yolun servis kabiliyetinin artırılması.
2016 yılında programa alınan 15 adet projede toplam 70 km köy yolumuzun stabilize kaplama çalışması tamamlandı.	

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Asfalt Küçük Onarım Çalışması
Yeri	Isparta Merkez ve İlçe Köyleri
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Ulaştırma
Türü (Mal/Hizmet /Yapım)	Yapım
Maliyeti	-
Başlama – Bitiş Tarihi	01.01.2016 – 31.12.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	-
Fiziki Gerçekleşme	%77
Kaynağı (Özel İdare/ İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	ÖZEL İDARE
Amacı	Mevcut asfalt sathi kaplama yollarımızda meydana gelen küçük çaplı bozulmaların onarımı.
Münferit asfalt köy yollarımızda meydana gelen bozulmaların onarımı için her yıl düzenli olarak asfalt küçük onarım çalışmalarımız yapılmaktadır. 2016 yılı içerisinde 1398,6 km asfalt kaplama köy yolumuzun 1081 km’sinde asfalt küçük onarım çalışması yapılmıştır.	

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Greyderli Bakım Çalışması
Yeri	Isparta Merkez ve İlçe Köyleri
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Ulaştırma
Türü (Mal/Hizmet /Yapım)	Yapım
Maliyeti	-
Başlama – Bitiş Tarihi	01.01.2016 – 31.12.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	-
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/ İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	ÖZEL İDARE
Amacı	Köy yollarımızda şev, şarmpol ve banketlerin temizlenmesi
2016 yılı içerisinde 1398,6 km asfalt kaplama köy yolumuzun 1405 km’sinde greyderli bakım çalışması yapılmıştır.	

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Trafik İşaret ve Levha Çalışması
Yeri	Isparta Merkez ve İlçe Köyleri
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Ulaştırma
Türü (Mal/Hizmet /Yapım)	Yapım
Maliyeti	104.614,50 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01.01.2016 – 31.12.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/ İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	ÖZEL İDARE
Amacı	Köy yollarımızda ulaşım güvenliğinin sağlanması
2016 yılı içerisinde 568 trafik işaret ve levhası, 65 köy isim levhası, 167 levha direği montajı yapılmıştır. Ayrıca 5 adet grup köy yolunda toplam 1036 adet CTP montajı yapılmıştır. 688 km yol tülünde trafik işaret ve levha çalışması yapılmıştır.	

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Sanat Yapıları Çalışması
Yeri	Isparta Merkez ve İlçe Köyleri
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Ulaştırma
Türü (Mal/Hizmet /Yapım)	Yapım
Maliyeti	131.210,44 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01.01.2016 – 31.12.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/ İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	ÖZEL İDARE
Amacı	Köy yollarımızda, yola zarar verebilecek, ulaşımı engelleyecek su birikmesi, heyelan gibi olaylara karşı yolda gerekli drenaj çalışmalarının yapılması.
2016 yılı içerisinde köy yollarımızda toplam 80 metre büz, 893 metre korige boru montajı yapılmıştır.	

KAR MÜCADELE ÇALIŞMALARI

S.No	İLÇE	KM
1	Merkez	105
2	Aksu	127
3	Atabey	0
4	Eğirdir	40
5	Gelendost	100
6	Gönen	0
7	Keçiborlu	93
8	Senirkent	4
9	Sütçüler	220
10	Ş.Karaağaç	0
11	Uluborlu	6
12	Yalvaç	200
13	Y.Bademli	11
	TOPLAM	906



İHALE VE DOĞRUDAN TEMİN CETVELİ

S. NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	PROJENİN AMACI	PROJE BAŞLAMA -BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	BÜTÇE KAYNAĞI	SEKTÖRÜ	HEDEF KİTLE	GERÇEKLEŞME	
									FİZİKİ (%)	PARASAL (%)
1	Kalorifer Yakıtı Alımı	Merkez By.Hacılar Asfalt Şantiyesi	Asfalt malzemenin ısıtılması	21.11.2016 24.11.2016	16.302,00	Özel İdare	Ulaştırma	Yöre Halkı	100	100
2	Patlayıcı Madde Alımı	Merkez By.Hacılar Konkasör Şantiyesi	Mıcır-filler üretimi için patlayıcı alımı	04.11.2016 09.11.2016	9.178,00	Özel İdare	Ulaştırma	Yöre Halkı	100	100
3	Ahşap Köprü Bakım Malzemesi Alımı	Sütçüler İbişler	Köprü onarımı	10.08.2016 16.08.2016	1.673,59	Özel İdare	Ulaştırma	Yöre Halkı	100	100
4	Ahşap Köprü Bakım Malzemesi Alımı	Sütçüler İncedere İbişler	Köprü onarımı	18.05.2016 01.06.2016	8.814,65	Özel İdare	Ulaştırma	Yöre Halkı	100	100
5	Ahşap Köprü Bakım Malzemesi Alımı	Aksu Karacahisar	Köprü onarımı	19.05.2016 10.05.2016	8.218,00	Özel İdare	Ulaştırma	Yöre Halkı	100	100
6	B Tipi Mıcır Alımı	Gönen Koçtepe	II. kat asfalt kaplama	15.08.2016 22.08.2016	13.000,00	Özel İdare	Ulaştırma	Yöre Halkı	100	100
7	B Tipi Mıcır Alımı	Sütçüler Ayvalı Kesme	II. kat asfalt kaplama	13.08.2016 06.09.2016	9.000,00	Özel İdare	Ulaştırma	Yöre Halkı	100	100
8	B Tipi Mıcır Alımı	Keçiborlu Kılıç Senir Tepecik Saracık	II. kat asfalt kaplama	16.08.2016 19.08.2016	14.999,25	Özel İdare	Ulaştırma	Yöre Halkı	100	100
9	A Tipi Mıcır Alımı	Gelendost Balcı	II. kat asfalt kaplama	15.07.2016 04.08.2016	15.516,65	Özel İdare	Ulaştırma	Yöre Halkı	100	100
10	Filler Malzeme Alımı	Yalvaç Hüyükü Kurusarı	I. kat asfalt kaplama	24.07.2016 12.08.2016	13.010,85	Özel İdare	Ulaştırma	Yöre Halkı	100	100

11	B Tipi Mıcır Alımı	Merkez Deregümü Kayı	II. kat asfalt kaplama	22.09.2016 27.09.2016	13.039,23	Özel İdare	Ulaştırma	Yöre Halkı	100	100
12	B Tipi Mıcır Alımı	Ş.KaraağaçYakaemirYenice kale	II. kat asfalt kaplama	28.06.2016 12.07.2016	11.500,00	Özel İdare	Ulaştırma	Yöre Halkı	100	100
13	B Tipi Mıcır Alımı	Ş.Karaağaç Fakılar Çeltak Yassibel	II. kat asfalt kaplama	29.06.2016 14.07.2016	11.351,07	Özel İdare	Ulaştırma	Yöre Halkı	100	100
14	B Tipi Mıcır Alımı	Ş.Karaağaç Armutlu	II. kat asfalt kaplama	12.07.2016 13.07.2016	6.900,00	Özel İdare	Ulaştırma	Yöre Halkı		
15	B Tipi Mıcır Alımı	Yalvaç Kurusarı	II. kat asfalt kaplama	28.07.2016 11.08.2016	13.416,20	Özel İdare	Ulaştırma	Yöre Halkı	100	100
16	B Tipi Mıcır Alımı	Gelendost Bağılı	II. kat asfalt kaplama	20.07.2016 15.08.2016	13.132,22	Özel İdare	Ulaştırma	Yöre Halkı	100	100
17	Filler Malzeme Alımı	Gelendost Yeniköy	I. kat asfalt kaplama	29.06.2016 13.07.2016	13.950,00	Özel İdare	Ulaştırma	Yöre Halkı	100	100
18	B Tipi Mıcır Alımı	Yalvaç Celeptaş	II. kat asfalt kaplama	14.07.2016 18.07.2016	7.200,00	Özel İdare	Ulaştırma	Yöre Halkı	100	100
19	B Tipi Mıcır Alımı	Yalvaç Özbayat	II. kat asfalt kaplama	18.07.2016 21.07.2016	7.200,00	Özel İdare	Ulaştırma	Yöre Halkı	100	100
20	B Tipi Mıcır Alımı	Yalvaç Körküler Ayvalı	II. kat asfalt kaplama	04.08.2016 08.08.2016	14.400,00	Özel İdare	Ulaştırma	Yöre Halkı	100	100
21	Filler Malzeme Alımı	Gelendost Köke	I. kat asfalt kaplama	12.07.2016 18.07.2016	4.743,00	Özel İdare	Ulaştırma	Yöre Halkı	100	100
22	Trafik İşaret Levhası Alımı	Merkez ve İlçe Köy yolları	Trafik işaret ve levha çalışması	02.06.2016 29.07.2016	17.494,00	Özel İdare	Ulaştırma	Yöre Halkı	100	100
23	Trafik İşaret Levhası Alımı	Merkez ve İlçe Köy yolları	Trafik işaret ve levha çalışması	20.06.2016 18.07.2016	14.167,00	Özel İdare	Ulaştırma	Yöre Halkı	100	100

24	Korige Boru Alımı	Merkez ve İlçe Köy yolları	Sanat yapıları çalışması	05.10.2016 13.06.2016	79.884,00	Özel İdare	Ulaştırma	Yöre Halkı	100	100
25	Bitüm 160/220 Nakli	Merkez By.Hacılar Asfalt Şantiyesi	Rotmiks üretimi	13.06.2016 22.06.2016	15.600,00	Özel İdare	Ulaştırma	Yöre Halkı	100	100
26	Trafik İşaret Levhası Alımı	Merkez ve İlçe Köy yolları	Trafik işaret ve levha çalışması	21.03.2016 04.04.2016	13.800,00	Özel İdare	Ulaştırma	Yöre Halkı	100	100
27	Trafik İşaret Levhası Alımı	Merkez ve İlçe Köy yolları	Trafik işaret ve levha çalışması	23.02.2016 02.03.2016	12.582,50	Özel İdare	Ulaştırma	Yöre Halkı	100	100
28	CTP Alımı	Merkez ve İlçe Köy yolları	Trafik işaret ve levha çalışması	20.06.2016 14.07.2016	14.820,00	Özel İdare	Ulaştırma	Yöre Halkı	100	100
29	Korige Boru Alımı	Merkez ve İlçe Köy yolları	Sanat yapıları çalışması	19.02.2016 19.02.2016	17.620,20	Özel İdare	Ulaştırma	Yöre Halkı	100	100
30	Bitüm 160/220 Nakli	Merkez By.Hacılar Asfalt Şantiyesi	Rotmiks üretimi	02.02.2016 10.02.2016	15.576,60	Özel İdare	Ulaştırma	Yöre Halkı	100	100
31	Bitümlü Bağlayıcı Fm2B2 Nakli	Merkez By.Hacılar Asfalt Şantiyesi	Rotmiks üretimi	21.01.2016 29.01.2016	15.536,04	Özel İdare	Ulaştırma	Yöre Halkı	100	100
32	Bitüm 160/220 ve Bitümlü Bağlayıcı Fm 2 B2 Nakli	Merkez By.Hacılar Asfalt Şantiyesi	Rotmiks üretimi	30.11.2016 06.12.2016	15.600,00	Özel İdare	Ulaştırma	Yöre Halkı	100	100
33	Bitümlü Bağlayıcı Fm 2 B2 Nakli	Merkez By.Hacılar Asfalt Şantiyesi	Rotmiks üretimi	10.11.2016 17.11.2016	15.511,08	Özel İdare	Ulaştırma	Yöre Halkı	100	100
34	Trafik İşaret Levha Direği Alımı	Merkez ve İlçe Köy yolları	Trafik işaret ve levha çalışması	24.10.2016 17.11.2016	16.326,00	Özel İdare	Ulaştırma	Yöre Halkı	100	100
35	Bitüm 50/70 ve Bitümlü Bağlayıcı Fm2B2 Nakli	Merkez By.Hacılar Asfalt Şantiyesi	Rotmiks üretimi	27.10.2016 10.11.2016	15.600,00	Özel İdare	Ulaştırma	Yöre Halkı	100	100
36	Bitüm 50/70	Merkez By.Hacılar Asfalt Şantiyesi	Rotmiks üretimi	20.10.2016 26.10.2016	15.600,00	Özel İdare	Ulaştırma	Yöre Halkı	100	100

37	Trafik İşaret Levhası Alımı	Merkez ve İlçe Köy yolları	Trafik işaret ve levha çalışması	24.10.2016 04.11.2016	15.425,00	Özel İdare	Ulaştırma	Yöre Halkı	100	100
38	Bitüm 160/220 Nakli	Merkez By.Hacılar Asfalt Şantiyesi	Rotmiks üretimi	06.10.2016 14.10.2016	15.600,00	Özel İdare	Ulaştırma	Yöre Halkı	100	100
39	Betonarme Kutu Menfez Alımı	Merkez ve İlçe Köy yolları	Sanat yapıları çalışması	08.09.2016 20.09.2016	15.000,00	Özel İdare	Ulaştırma	Yöre Halkı	100	100

10. SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE TEMİZLİK FAALİYETLERİ

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Atık Yönetimi Hizmetleri (Isparta Merkez İlçe ve Köylerinin Evsel Katı Atıklarının Toplanması ve Nakli İşi)
Yeri	Isparta Merkez İlçe ve Bağlı İlçe Köyleri
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-Çevre
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet
Maliyeti	1.265.879,00TL
Başlama-Bitiş Tarihi	08.07.2015-07.07.2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%46
Fiziki Gerçekleşme	%47
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Yerleşim yerlerinin sağlıklı çevreye kavuşması



İÇME SUYU FAALİYETLERİ

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Isparta İç Güvenlik ve Merkezi Eğitim Tatbikat Komutanlığı General İhsan Alper Kışlası İçme Suyu İnşaatı Yapım İşi
Yeri	Askeri İçme Suyu Tesisleri
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	İnşaat
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	1.269.680,00TL
Başlama-Bitiş Tarihi	22.09.2014-16.09.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Milli Savunma Bakanlığı
Amacı	Askeri tesislerin sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşması



PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Şarkikaraağaç Ördekçi Köyü İsale Hattı Yenileme Projesi
Yeri	Ördekçi Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-içme suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	188.800,00TL
Başlama-Bitiş Tarihi	02.10.2014-10.05.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak

ROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Yenişarbademli Gölkonak Köyü İçme Suyu Yapım İşi
Yeri	Gölkonak köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-içme suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	205.084,00TL
Başlama-Bitiş Tarihi	02.11.2015-09.06.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak



PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Merkez Küçükgökçeli Köyü Şebeke İlavesi
Yeri	Küçükgökçeli Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-içme suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	26.886,00TL
Başlama-Bitiş Tarihi	01.02.2016-15.02.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Aksu Katip Köyü İsale Hattı
Yeri	Katip Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-içme suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	100.000,00TL
Başlama-Bitiş Tarihi	04.05.2016-13.06.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Aksu Yakaavşar Köyü Kaptaj ve AÇB Boru Değişim İşi
Yeri	Yakaavşar Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-içme suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	30.000,00TL
Başlama-Bitiş Tarihi	04.05.2016-13.06.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Eğirdir Sevinçbey Köyü Şebeke-Beşevler İnşaatı
Yeri	Sevinçbey Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-İçme suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	52.889,00TL
Başlama-Bitiş Tarihi	07.01.2016-22.03.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Eğirdir Gökçehöyük Köyü Depo-Terfi Binası
Yeri	Gökçehöyük Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-İçme suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	120.360,00TL
Başlama-Bitiş Tarihi	12.01.2016-07.10.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Gelendost Yeşilköy Köyü Hanönü Mah.Depo İşi
Yeri	Yeşilköy Köyü Hanönü Mah.
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-İçme suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	60.850,00TL
Başlama-Bitiş Tarihi	06.05.2016-03.09.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Gelendost Bağlılı Köyü Depo Tadilatı
Yeri	Bağlılı Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-içme suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	90.000,00TL
Başlama-Bitiş Tarihi	30.03.2016-29.05.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Keçiborlu İncesu Köyü 100 m3 Depo
Yeri	İncesu Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-içme suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	100.000,00TL
Başlama-Bitiş Tarihi	24.05.2016-09.07.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Keçiborlu Kılıç Köyü Yeni Depo Tadilatı
Yeri	Kılıç Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-içme suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	30.000,00TL
Başlama-Bitiş Tarihi	24.05.2016-09.07.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Keçiborlu Saracık Köyü 75 m3 Yeni Depo Yapım İşi
Yeri	Saracık Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-içme suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	80.000,00TL
Başlama-Bitiş Tarihi	24.05.2016-09.07.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Sütçüler Darıbüğü Köyü Şebeke
Yeri	Darıbüğü Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-içme suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	60.000,00TL
Başlama-Bitiş Tarihi	23.03.2016-21.05.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Sütçüler Şeyhler Köyü (Türbe Mah.) Kaynak Suyu İlave Şebeke
Yeri	Şeyhler Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-içmesuyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	100.000,00TL
Başlama-Bitiş Tarihi	12.02.2016-10.04.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Şarkikaraağaç Fakılar Köyü İsale Hattı
Yeri	Fakılar Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-içme suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	60.000,00TL
Başlama-Bitiş Tarihi	20.06.2016-28.08.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Şarkikaraağaç Arak Köyü Şebeke Yenileme
Yeri	Arak Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-içme suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	150.000,00TL
Başlama-Bitiş Tarihi	05.04.2016-14.08.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Şarkikaraağaç Yassıbel Köyü Şebeke Yenileme
Yeri	Yassıbel Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-içme suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	230.000,00TL
Başlama-Bitiş Tarihi	01.04.2016-03.09.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Şarkikaraağaç Beyköy Köyü Terfi Hattı
Yeri	Beyköy Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-İçme suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	115.000,00TL
Başlama-Bitiş Tarihi	05.04.2016-04.06.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Şarkikaraağaç Kiyakdede Köyü İsale Hattı Yenilemesi
Yeri	Kiyakdede Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-İçme suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	80.000,00TL
Başlama-Bitiş Tarihi	10.05.2016-08.08.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Şarkikaraağaç Çaltı Köy Şebeke Yenilemesi
Yeri	Çaltı köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-İçme suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	116.230,00TL
Başlama-Bitiş Tarihi	07.03.2016-16.05.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Şarkikaraağaç Yukarıdinek Köyü İsale Hattı
Yeri	Yukarıdinek Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-İçme suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	17.600,05 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	02.09.2016-16.10.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Şarkikaraağaç Karayaka Köyü Depo Tadilatı
Yeri	Karayaka Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-İçme suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	38.165,00TL
Başlama-Bitiş Tarihi	07.12.2015-15.03.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Yalvaç Taşevi Köyü 100 m3 Yeni Depo İnşaatı Yapım İşi
Yeri	Taşevi Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-İçme suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	76.000,00TL
Başlama-Bitiş Tarihi	14.06.2016-21.08.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Yalvaç Çetince Köyü Depo Tadilatı
Yeri	Çetince Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-İçme suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	35.400,00TL
Başlama-Bitiş Tarihi	11.11.2015-21.12.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Yalvaç Aşağıkaşıkara Köyü Kaptaj+Drenaj+İsale Hattı Yapım İşi
Yeri	Aşağıkaşıkara Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-İçme suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	73.160,00 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	15.03.2016-16.05.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Yalvaç Kumdanlı Köyü Terfi Hattı AÇB Değişim İşi
Yeri	Kumdanlı Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-İçme suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	70.800,00TL
Başlama-Bitiş Tarihi	15.03.2016-16.05.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Yalvaç Koruyaka Köyü İsale-Terfi Hattı Yapım İşİ
Yeri	Koruyaka Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-İçme suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	47.200,00TL
Başlama-Bitiş Tarihi	19.10.2016-19.12.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak

Proje Veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	Yalvaç Kozluçay Köyü 500 m3 Yeni Depo
Yeri	Kozluçay Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-İçme suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	192.930,00TL
Başlama-Bitiş Tarihi	03.11.2016-12.12.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Yalvaç Bağlarbaşı Köyü İsale Hattı Yapım İşİ
Yeri	Bağlarbaşı Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-İçme suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	37.760,00TL
Başlama-Bitiş Tarihi	08.10.2015-09.12.2015
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Keçiborlu Ardıçlı Köyü Sondaj Açılması
Yeri	Ardıçlı Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-içme suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	18.837,52 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	04.05.2016-12.05.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Senirkent Gençali Köyü Sondaj Açılması
Yeri	Gençali Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-içme suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	26.515,21 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	08.06.2016-22.07.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Aksu Terziler Köyü İsale Hattı Yenileme, Gelendost Hacılar Köyü Aş. Mah. Şebeke-İsale Hattı, Merkez Çukur Köyü Şebeke Yenileme, Yalvaç Celeptaş Köyü Terfi Hattı-T.B.-ENH
Yeri	Terziler, Hacılar, Çukur ve Celeptaş Köyleri
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-içme suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	268.804,00TL
Başlama-Bitiş Tarihi	14.12.2016-13.05.2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	-
Fiziki Gerçekleşme	%5
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak
Açıklama	Güvenlik soruşturması yapılıyor.

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Keçiborlu Kozluca Köyü İsale Hattı
Yeri	Kozluca Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-içme suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	40.800,00 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	-
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	-
Fiziki Gerçekleşme	-
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	
Amacı	Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak
Açıklama	Güvenlik soruşturması yapılıyor.

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Muhtelif Köylere Güneş Enerjili Sistem Kurulması
Yeri	Kavak, Çukur, Armutlu, Beyköy, Çavundur, Eleği, Eleği Yukarı Mah. Köyleri
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-içme suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	205.320,00 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	24.08.2016-21.12.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel idare
Amacı	Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Isparta İli Muhtelif Köylere ORP'li Klorlama Cihazı Alımı
Yeri	Merkez İlçe ve Bağlı İlçe Köyleri
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-içme suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal-Yapım
Maliyeti	52.203,00 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	27.04.2016-22.06.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel idare
Amacı	Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Merkez Direkli Köyü Depo Tadilatı
Yeri	Direkli Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-içme suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	15.210,00TL
Başlama-Bitiş Tarihi	27.09.2016-10.11.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Yalvaç Körküler Köyü Depo Tadilatı
Yeri	Körküler Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-içme suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	17.270,00TL
Başlama-Bitiş Tarihi	27.09.2016-10.11.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Yalvaç Yağcılar, İleği Köyleri Terfi Binaları Tadilatı
Yeri	Yağcılar, İleği Köyleri
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-içme suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	10.065,00 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	08.09.2016-22.10.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak

DOĞRUDAN TEMİN İLE YAPILAN İŞLER

S. NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	PROJENİN AMACI	PROJE BAŞLAMA -BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	BÜTÇE KAYNAĞI	SEKTÖRÜ	HEDEF KİTLE	GERÇEKLEŞME	
									FİZİKİ (%)	PARASAL (%)
1	Yalvaç Hisarardı Köyü İçme Suyu İsale Hattı Dere Geçidi ve Kaptaj Koruma Bandı İnşaatı Yapım İşİ	Hisarardı Köyü		03.03.2016 - 16.04.2016	16.538,85	İl Özel İdaresi	İnşaat	Yöre Halkı	100	100
2	Gönen Koçtepe Köyü İçme Suyu Pompası, Güneş paneli ve Demir Konstrüksiyon Yapım İşİ	Koçtepe Köyü		25.01.2016 - 23.02.2016	18.061,28	İl Özel İdaresi	İnşaat	Yöre Halkı	100	100
3	Gönen Koçtepe Köyü DC Solar Dalgıç Pompa ve Güç Ünitesi Adaptörü Kurulumu Yapım İşİ	Koçtepe Köyü		16.02.2016 - 16.03.2016	19.472,31	İl Özel İdaresi	İnşaat	Yöre Halkı	100	100
4	Yalvaç Aşağı Tırtar Köyü Terfi Binası Tadilatı	Aşağı Tırtar Köyü		01.02.2016 - 01.03.2016	15.611,71	İl Özel İdaresi	İnşaat	Yöre Halkı	100	100
5	Gelendost Keçili Köyü 30 m3 Biriktirme Deposu Tadilat İnşaatı İşİ	Keçili Köyü		16.05.2016 - 29.06.2016	16.200,95	İl Özel İdaresi	İnşaat	Yöre Halkı	100	100
6	Isparta İli Muhtelif Köylerin İçme Suyu İşlerinde Kullanılmak Üzere PVC Teçhiz Borusu Mal Alım İşİ	Merkez İlçe ve Bağlı İlçe Köyleri		02.06.2016 - 01.07.2016	20.090,97	İl Özel İdaresi	İnşaat	Yöre Halkı	100	100
7	Keçiborlu Ardıçlı Köyü İçme Suyu Sondaj Açılması İşİ	Ardıçlı Köyü		22.04.2016 - 05.06.2016	18.111,48	İl Özel İdaresi	İnşaat	Yöre Halkı	100	100
8	Şarkıkaraağaç Yukarıdinek Köyü İçme Suyu Pompası Yapım İşİ	Yukarıdinek Köyü		15.11.2016 - 30.11.2016	4.475,81	İl Özel İdaresi	İnşaat	Yöre Halkı	100	100
9	Merkez Direkli Köyü İçme Suyu Depo Tadilatı İnşaatı İşİ	Direkli Köyü		27.09.2016 - 01.11.2016	17.169,51	İl Özel İdaresi	İnşaat	Yöre Halkı	100	100
10	Yalvaç Körküler Köyü İçme Suyu Depo Tadilatı İnşaatı Yapım İşİ	Körküler Köyü		27.09.2016 - 01.11.2016	19.494,89	İl Özel İdaresi	İnşaat	Yöre Halkı	100	100
11	Yalvaç Eleği ve Yağcılar Köyleri Terfi Binaları Tadilat İnşaatı Yapım İşİ	Eleği ve Yağcılar Köyleri		18.09.2016 - 02.11.2016	11.361,67	İl Özel İdaresi	İnşaat	Yöre Halkı	100	100

12	Keçiborlu İlçesi Gülköy ve Yeşilyurt Köyleri İçme Suyu Sondajlarına Dalgıç Motopomp ve Elemanları Mal Alım İşi	Gülköy ve Yeşilyurt Köyleri		10.10.2016 - 19.10.2016	4.368,11	İl Özel İdaresi	İnşaat	Yöre Halkı	100	100
13	Gönen Gölbaşı Köyü İçme Suyu Depo Bakım Onarım Yapım İşi	Gölbaşı Köyü		10.10.2016 - 09.11.2016	14.279,70	İl Özel İdaresi	İnşaat	Yöre Halkı	100	100
14	Şarkikaraağaç Y.Dinek Köyü İçme Suyu Pompası Güneş Paneli Mal Alım İşi	Y.Dinek Köyü		04.10.2016 - 13.10.2016		İl Özel İdaresi	İnşaat	Yöre Halkı	100	100
15	Atabey İslamköy Köyü İsale Hattı İnşaatı Yapım İşi	İslamköy Köyü		22.09.2016 - 16.10.2016	5.192,62	İl Özel İdaresi	İnşaat	Yöre Halkı	100	100
16	Şarkikaraağaç Y.Dinek Köyü İçme Suyu İnşaatı Yapım İşi	Y.Dinek Köyü		02.09.2016 - 16.10.2016	19.867,47	İl Özel İdaresi	İnşaat	Yöre Halkı	100	100
17	Yalvaç Sağır Köyü İçme Suyu Kaptaj İnşaatı	Sağır Köyü		18.05.2016 - 20.06.2016	13.263,87	İl Özel İdaresi	İnşaat	Yöre Halkı	100	100
18	Yalvaç Celeptaş Köyü İçme Suyu Dalgıç Motopomp ve Elemanları Yenileme İşi	Celeptaş Köyü		25.08.2016 - 03.09.2016	14.619,47	İl Özel İdaresi	İnşaat	Yöre Halkı	100	100
19	Şarkikaraağaç Aslandoğmuş Köyü İçme Suyu İsale-Drenaj-Maslak İnşaatı	Aslandoğmuş Köyü		06.06.2016 - 29.06.2016	18.625,69	İl Özel İdaresi	İnşaat	Yöre Halkı	100	100
20	Güneş Enerjili Tam Otomatik Klorlama Cihazı Alım İşi			08.06.2016 - 22.06.2016	14.723,45	İl Özel İdaresi	İnşaat	Yöre Halkı	100	100
21	Gelendost Balcı Köyü Terfi ve Biriktirme Binası İnşaatı Yapım İşi	Balcı Köyü		30.11.2016 - 29.12.2016	14.392,58	İl Özel İdaresi	İnşaat	Yöre Halkı	100	100
22	Keçiborlu Yenitepe Köyü İçme Suyu Pompasına Güneş Paneli Kurulması İnşaatı Yapım İşi	Yenitepe Köyü		13.12.2016 - 22.12.2016	18.258,82	İl Özel İdaresi	İnşaat	Yöre Halkı	100	100
23	Muhtelif Köylerde Kullanılmak Üzere Sıhhi Tesisat Mal Alım İşi	Merkez İlçe ve Bağlı İlçe Köyleri		12.12.2016 - 26.12.2016	17.003,55	İl Özel İdaresi	İnşaat	Yöre Halkı	100	100
24	Yalvaç Koruyaka Köyü İçme Suyu Pompası Güneş Paneli Mal Alım İşi	Koruyaka Köyü		01.12.2016 - 10.12.2016	19.708,33	İl Özel İdaresi	İnşaat	Yöre Halkı	100	100

SIRA NO	İŞİN ADI	BEKLEME SEBEBİ
1	Aksu Sofular Köyü Depo ve Şebeke İnşaatı	DSİ tarafından yapılan çalışmalar tamamlandıktan sonra çalışmalara başlanılacak.
2	Eğirdir Sorkuncak Köyü Biriktirme Deposu	2016 yılı Şubat -Mart aylarında drenaj çalışması yapıldı.Mevsim şartlarına göre yaklaşık $\varnothing = 3$ lt/sn su bulundu. Suyun devamlı olup olmadığının belirlenmesi için suların en az olduğu dönemler olan (ekim-kasım aylarında tekrar ölçüm yapılmak üzere beklendi) Suların azaldığı dönemde yapılan ölçüm neticesinde $\varnothing = 2.00$ lt/sn su olduğu tespit edildi.Programdaki ödeneği ile drenaj suyunun yeni yapılacak kaptaja alınıp. Oradan 300 metre uzaklıktaki yeni yapılacak biriktirme deposuna isale edilmesi planlandı. Ancak kış şartlarında kaptaj biriktirme ve tahliye inşaatlarının yapılması fen ve sanat kurallarına uygun olmayacağından ve suyun köye terfisinin yeterli ödenek olmadığı için 2017 yılı çalışılabilir dönemde yapılmak üzere ihale işlemleri ertelendi.Ayrıca suyun köye terfi edilebilmesi için Terfi Binası,Terfi Hattı ve Güneş Enerji Sistemi kurulması için proje çalışmalarına başlandı.
3	Gelendost Yeşilköy-Hanönü Mah. 2 Dep. Ar.	Vatandaş engellediği için Kaymakamlık tarafından mahkemeye verildi. Mah. süreci devam ediyor.

3- Kanalizasyon Hizmetleri

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Şarkikaraağaç Belceğiz Köyü Kanalizasyon Yapım İşİ
Yeri	Belceğiz Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-Kanalizasyon
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	529.820,00TL
Başlama-Bitiş Tarihi	17.08.2015-04.03.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%85
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Bölgenin alt yapı sorunlarını gidermek, sağlıklı ve temiz çevreye kavuşmasını sağlamak

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Merkez Gelincik Köyü Kanalizasyon
Yeri	Gelincik Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-Kanalizasyon
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	84.960,00TL
Başlama-Bitiş Tarihi	26.02.2016-19.04.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Bölgenin alt yapı sorunlarını gidermek, sağlıklı ve temiz çevreye kavuşmasını sağlamak

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Merkez Deregümü Köyü İlave Kanalizasyon
Yeri	Deregümü Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-Kanalizasyon
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	127.322,00TL
Başlama-Bitiş Tarihi	29.11.2016-01.07.2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%61
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Bölgenin alt yapı sorunlarını gidermek, sağlıklı ve temiz çevreye kavuşmasını sağlamak

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Merkez Yakaören Köyü Kanalizasyon Yapımı
Yeri	Yakaören Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-Kanalizasyon
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	176.410,00TL
Başlama-Bitiş Tarihi	23.12.2016-21.05.2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	-
Fiziki Gerçekleşme	%5
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Bölgenin alt yapı sorunlarını gidermek, sağlıklı ve temiz çevreye kavuşmasını sağlamak
Açıklama	Güvenlik soruşturması bekleniyor.

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Eğirdir Balkırı Köyü Fosseptik İlave Kanalizasyon Yapımı
Yeri	Balkırı Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-Kanalizasyon
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	115.050,00TL
Başlama-Bitiş Tarihi	16.02.2016-18.07.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Bölgenin alt yapı sorunlarını gidermek, sağlıklı ve temiz çevreye kavuşmasını sağlamak

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Uluborlu Küçükkabaca Köyü İlave Kanalizasyon Yapımı
Yeri	Küçükkabaca Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-Kanalizasyon
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	36.580,00TL
Başlama-Bitiş Tarihi	04.04.2016-02.06.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Bölgenin alt yapı sorunlarını gidermek, sağlıklı ve temiz çevreye kavuşmasını sağlamak

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Yalvaç Gökçeali Köyü Kanalizasyon Yapımı
Yeri	Gökçeali Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-Kanalizasyon
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	161.660,00TL
Başlama-Bitiş Tarihi	25.05.2016-07.08.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Bölgenin alt yapı sorunlarını gidermek, sağlıklı ve temiz çevreye kavuşmasını sağlamak

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Yalvaç Çakırçal Köyü Kanalizasyon Yapımı
Yeri	Çakırçal Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-Kanalizasyon
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	217.120,00TL
Başlama-Bitiş Tarihi	13.04.2016-27.06.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Bölgenin alt yapı sorunlarını gidermek, sağlıklı ve temiz çevreye kavuşmasını sağlamak

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Şarkikaraağaç Beyköy Köyü Kanalizasyonu Şarkikaraağaç Şebekesine Bağlantı Hattı
Yeri	Beyköy Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-Kanalizasyon
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	100.300,00TL
Başlama-Bitiş Tarihi	05.04.2016-13.06.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Bölgenin alt yapı sorunlarını gidermek, sağlıklı ve temiz çevreye kavuşmasını sağlamak

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Merkez Aliköy-Küçük Hacılar Köyleri Fosseptik-Deşarj Hattı Yapımı
Yeri	Aliköy-Küçük Hacılar Köyleri
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-Kanalizasyon
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	121.389,00 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	25.05.2016-18.10.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Bölgenin alt yapı sorunlarını gidermek, sağlıklı ve temiz çevreye kavuşmasını sağlamak

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Aksu Karağı Köyü Kanalizasyon Yenileme
Yeri	Karağı Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-Kanalizasyon
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	267.860,00TL
Başlama-Bitiş Tarihi	26.12.2016-24.04.2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	-
Fiziki Gerçekleşme	%5
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Bölgenin alt yapı sorunlarını gidermek, sağlıklı ve temiz çevreye kavuşmasını sağlamak
Açıklama	Güvenlik soruşturması yapılıyor.

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Sütçüler Çobanisa-Pınarköy Köyü Deşarj Hattı
Yeri	Çobanisa Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-Kanalizasyon
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	226.560,00TL
Başlama-Bitiş Tarihi	03.11.2016-03.03.2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	-
Fiziki Gerçekleşme	%5
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	
Amacı	Bölgenin alt yapı sorunlarını gidermek, sağlıklı ve temiz çevreye kavuşmasını sağlamak
Açıklama	Güvenlik soruşturması yapılıyor.

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Malzeme Alımı (Metal Ürün Alımı)
Yeri	Merkez İlçe ve Bağlı İlçe Köyleri
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-Hizmet
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal
Maliyeti	143.724,00TL
Başlama-Bitiş Tarihi	2016-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Malzeme Alımı (Sıhhi Tesisat Giderleri)
Yeri	Merkez İlçe ve Bağlı İlçe Köyleri
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Sosyal-Hizmet
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal
Maliyeti	135.641,00TL
Başlama-Bitiş Tarihi	2016-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Yöre halkının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmasını sağlamak

DOĞRUDAN TEMİN İLE YAPILAN İŞLER

S. NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	PROJENİN AMACI	PROJE BAŞLAMA -BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	BÜTÇE KAYNAĞI	SEKTÖR Ü	HEDEF KİTLE	GERÇEKLEŞME	
									FİZİKİ (%)	PARASAL (%)
1	Isparta Merkez İlçe ve Köylerinde Yapılacak İlave Kanalizasyon ve Hat Değişikliğinde Kullanılmak üzere Prefabrik Rögar(parsel bacası) ve Elemanları Alım İşİ	Merkez İlçe ve Bağlı İlçe Köyleri			8.736,22	İl Özel İdaresi	İnşaat	Yöre Halkı	100	100

SIRA NO	İŞİN ADI	BEKLEME SEBEBİ
1	Şarkikaraağaç Yeniköy Köyü Kanalizasyonu	Ek ödenek bekleniyor.
2	Şarkikaraağaç Örenköy Köyü Kanalizasyon Tamamlama İşİ	Güzergâhta bulunan parsel sahiplerinin izinleri bekleniyor.
3	Gelendost Madenli Köyü Biriktirme-Arıtma Tadilatı	Projesi yapıldı.

11. TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Isparta-Gönen-Gümüşgün Köyü YAS Kapalı Sistem Sulama Kapalı Sistem Sulama Tesisi Projesi Yapım İşi.
Yeri	Gönen-Gümüşgün Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Tarımsal Sulama Suyu
Türü (Mal/Hizmet /Yapım)	Yapım
Maliyeti	1.118.644,07 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	17.11.2015 - 23.05.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/ İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	DSİ 18. Bölge Müdürlüğü
Amacı	Çiftçilerin tarımsal sulama arazilerinin Sulama suyu ihtiyaçlarının sağlanması



PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Isparta-Şarkikaraağaç-Kıyakdede Köyü Sulama (YÜS) Sulama Tesisi İsale Hattı Yenileme Projesi Yapım İşi
Yeri	Isparta-Şarkikaraağaç Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Tarımsal Sulama Suyu
Türü (Mal/Hizmet /Yapım)	Yapım
Maliyeti	552.009,02 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	20.04.2016 - 24.06.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/ İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Çiftçilerin tarımsal sulama arazilerinin sulama suyu ihtiyaçlarının sağlanması



PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Isparta-Sütçüler-Yeşilyurt 1.Kısım (YAS) Kapalı Sistem Sulama Tesisi Projesi Yapım İşi.
Yeri	Sütçüler-Yeşilyurt Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Tarımsal Sulama Suyu
Türü (Mal/Hizmet /Yapım)	Yapım
Maliyeti	221.840,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01.07.2016 - 20.09.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%95
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/ İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Çiftçilerin tarımsal sulama arazilerinin Sulama suyu ihtiyaçlarının sağlanması



PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Isparta-Keçiborlu-Senir Kasabası (YAS) Kapalı Sistem Sulama Tesisi Projesi Yapım işi.
Yeri	Sütçüler-Keçiborlu Senir Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Tarımsal Sulama Suyu
Türü (Mal/Hizmet /Yapım)	Yapım
Maliyeti	1.118.635,97 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	24.02.2016 - 31.07.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/ İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	DSİ 18. Bölge Müdürlüğü
Amacı	Çiftçilerin tarımsal sulama arazilerinin Sulama suyu ihtiyaçlarının sağlanması



PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Isparta-Merkez-Küçükacılar Köyü (YAS) Kapalı Sistem Sulama Tesisi Projesi Yapım işi.
Yeri	Sütçüler- Merkez-Küçükacılar Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Tarımsal Sulama Suyu
Türü (Mal/Hizmet /Yapım)	Yapım
Maliyeti	194.091,75 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	09.03.2016 - 16.05.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/ İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	DSİ 18. Bölge Müdürlüğü
Amacı	Çiftçilerin tarımsal sulama arazilerinin sulama suyu ihtiyaçlarının sağlanması



PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Isparta-Merkez-Alıköy (YAS) Kapalı Sistem Sulama Tesisi Projesi Yapım işi.
Yeri	Merkez-Alıköy Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Tarımsal Sulama Suyu
Türü (Mal/Hizmet /Yapım)	Yapım
Maliyeti	729.730,04 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	19.09.2016 - 17.11.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/ İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	DSİ 18. Bölge Müdürlüğü
Amacı	Çiftçilerin tarımsal sulama arazilerinin sulama suyu ihtiyaçlarının sağlanması



PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Isparta-Merkez-Büyükhacılar Köyü (YAS)Kapalı Sistem Sulama Tesisi Projesi Yapım işi.
Yeri	Merkez-Büyükhacılar Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Tarımsal Sulama Suyu
Türü (Mal/Hizmet /Yapım)	Yapım
Maliyeti	523.178,26 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	28.09.2016 - 05.12.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/ İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	DSİ 18. Bölge Müdürlüğü
Amacı	Çiftçilerin tarımsal sulama arazilerinin sulama suyu ihtiyaçlarının sağlanması



PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Isparta-Sütçüler Yeşilyurt Selimler Kırcazeytin Mahalleleri ve Şeyhler Köyü YÜS Kapalı Sistem Sulama Tesisi İnşaatı Yapım İşi.
Yeri	Sütçüler Yeşilyurt Selimler Kırcazeytin Mahalleleri ve Şeyhler Köyü
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Tarımsal Sulama Suyu
Türü (Mal/Hizmet /Yapım)	Yapım
Maliyeti	1.354.097,66 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	24.11.2016 - 15.07.2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 0
Fiziki Gerçekleşme	%
Kaynağı (Özel İdare/ İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	İl Özel İdaresi
Amacı	Çiftçilerin tarımsal sulama arazilerinin sulama suyu ihtiyaçlarının sağlanması
İnşaat yeni başladığı için Proje ile ilgili resim bulunmamaktadır.	

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Sulama Amaçlı PVC Boru Alımı İşi
Yeri	İl Özel İdaresi
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Tarımsal Sulama Suyu
Türü (Mal/Hizmet /Yapım)	Mal
Maliyeti	105.837,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	02.05.2016 - 20.07.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/ İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	DSİ 18. Bölge Müdürlüğü
Amacı	Çiftçilerin tarımsal sulamada kullanacağı PVC boru ihtiyaçlarının karşılanmasının sağlanması



İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitimi Projesi

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ

Adı	Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitimi Projesi
Yeri	İlimizde uygulanan Entegre Mücadele Kapsamındaki Meyve Bahçeleri
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Tarım
Türü (Mal/Hizmet /Yapım)	Mal
Maliyeti	30.000,00TL
Başlama – Bitiş Tarihi	1 Ocak2016- 31 Aralık 2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/ İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Kimyasal mücadele yöntemleri dışında insan ve çevre sağlığına dost mücadele yöntemleri geliştirmek, ilaçlama sayı ve miktarını düşürmek, ilaçlama etkinliğini artırmak için tuzak alımı ve uygulanması



Bilgisayarlı Tahmin ve Erken uyarı Projesi

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Bilgisayarlı Tahmin ve Erken uyarı Projesi
Yeri	Merkez Büyük Gökçeli ve Yalvaç Aşağıkaşıkara Köyleri
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Tarım
Türü (Mal/Hizmet /Yapım)	Mal
Maliyeti	40.000,00TL
Başlama – Bitiş Tarihi	1 Ocak2016- 31 Aralık 2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/ İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi, hava sıcaklığı, nem, rüzgâr hızı, güneş şiddeti, yağmur miktarı, toprak sıcaklığı, yaprak ıslaklığı gibi meteorolojik verilerden istifade ederek bitki hastalık ve zararlılarının oluşumunun önceden tahmin edilerek zamanında ve doğru ilaçlama takvimlerinin oluşturulması ve bu sayede ürünün ve çevrenin korunması ve gereksiz ilaçlamalardan doğabilecek ekonomik kayıpların önlenmesinin yanı sıra doğru ve tam sulama takvimlerinin oluşturularak toprak kayıplarının önüne geçilmesi, su kaynaklarının gereksiz ve fazla kullanılmasının önlenmesi, dondan dolayı oluşabilecek maddi kayıpların da önlenmesi amacıyla bilgisayar teknolojisini kullanıp ilgilileri önceden bilgilendiren bir sistemdir.



Çilek Yetiştiriciliği Geliştirme Projesi

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Çilek Yetiştiriciliği Geliştirme Projesi
Yeri	Isparta Merkez Darıören ve Aksu İlçesi Köyleri
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Tarım
Türü (Mal/Hizmet /Yapım)	Mal
Maliyeti	30.000,00TL
Başlama – Bitiş Tarihi	1 Ocak2016- 31 Aralık 2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/ İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Köylere kente göçü önlemek, atıl durumdaki insan gücünü üretime katmak ve üreticilerin refah seviyesini yükseltmek üzere çilek bahçelerinin kurulması



Hayvan Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele İçin Malzeme Alımı

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Hayvan Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele
Yeri	ISPARTA İl Geneli
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Veteriner Tıbbi ve Biyolojik Ürünler
Türü (Mal/Hizmet /Yapım)	Mal
Maliyeti	40.000,00TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01.01.2016 – 31.12.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%95,5
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/ İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Hayvan sağlığı uygulamalarının uluslar arası standartlara yükseltilmesi, hastalık ve zararlıların kontrol altına alınabilmesi ve eradikasyonunun sağlanması



S. NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	PROJENİN AMACI	PROJE BAŞLAMA -BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	BÜTÇE KAYNAĞI	SEKTÖRÜ	HEDEF KİTLE	GERÇEKLEŞME	
									FİZİKİ (%)	PARASAL (%)
1	Laboratuvar Malzemesi Alımı	Isparta İl Özel İdaresi	Bulunan Toprak Bitki ve Su Analiz Laboratuvarında Kullanılmak Üzere Kimyasal Madde ve Cam Malzemelerin alımı işi	28.11.2016 12.12.2016	10.024,17	Mahalli İdareler	Mal Alımı	İdari Birim	%100	%100
2	Boru Alım işi.	Isparta Senirkent Garip Köyü	Isparta Senirkent Garip Köyünde Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin İçme ve Kullanma Suyu İhtiyaçlarının Karşılınması Amacıyla Ø 63 mm. 10 Atü PE 100 Boru (Kangal) alımı işi.	05.04.2016 22.04.2016	9.912,00	Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma Genel Müdürlüğü)	Hizmet Alımı	Köyler	%100	%100

12. İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

MEYDAN DÜZENLEME VE ÇOCUK OYUN ALANI ÇALIŞMALARI

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Isparta İli Merkez ve İlçeleri Köylerine II. Grup Meydan düzenleme çalışmaları yapımı işi(Yalvaç, Şarkikaraağaç)
Yeri	Yalvaç, Şarkikaraağaç İlçeleri Köyleri
Sektörü	İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	1.621.980,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 75
Fiziki Gerçekleşme	% 90
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Kırsal Alanda Sokak İyileştirmesi



PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ

Adı	Isparta İli Merkez ve İlçeleri Köylerine III. Grup Meydan düzenleme çalışmaları yapımı işi (Sütçüler, Aksu, Eğirdir ve Yenişarbademli)
Yeri	Sütçüler, Aksu, Eğirdir ve Yenişarbademli İlçeleri Köyleri
Sektörü	İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti:	548.169,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi:	2016-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 25
Fiziki Gerçekleşme	% 35
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Kırsal Alanda Sokak İyileştirmesi



PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ

Adı	Isparta ili Merkez ve ilçelerine bağlı 27 Adet Köye Çocuk Oyun Parkı Yapım işi.
Yeri	Merkez ve ilçelerine bağlı 27 adet köy
Sektörü	İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti:	212.254,86 TL
Başlama – Bitiş Tarihi:	2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Kırsal alanda çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimi



ÇEVRE DÜZENİ PLANI VE İMAR PLANI ÇALIŞMALARI

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Isparta 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Yapımı
Yeri	Isparta
Sektörü	İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet alımı
Maliyeti	218.300,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2011 - 2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 40
Fiziki Gerçekleşme	% 60
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve Mülga 1/100.000 Çevre Düzeni Planı(Konya–Isparta) hükümlerine istinaden yapıldı.



PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Barla imar planı tadilat ve ilave imar planı revizyonu
Yeri	Eğirdir - Barla Köyü
Sektörü	İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet
Maliyeti	152.556,30 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2015-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	İlgili Mevzuatın yerine getirilmesi.

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Isparta ili Atabey ilçesi İslamköy 9. cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel 'in anıt mezar yerinin imar planı Uygulamasının yapılması hizmet alım işi
Yeri	Atabey - İslamköy Köyü
Sektörü	İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet
Maliyeti	38.881,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	İlgili Mevzuatın yerine getirilmesi

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Isparta Davraz Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi İmar Uygulaması Hizmet Alım İşİ
Yeri	Isparta
Sektörü	İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet
Maliyeti	56.753,28 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 0
Fiziki Gerçekleşme	% 30
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	İlgili Mevzuatın yerine getirilmesi.

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Barla Köyü imar uygulaması Hizmet alım işi(18 Uygulaması)
Yeri	Eğirdir - Barla Köyü
Sektörü	İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet
Maliyeti	75.095,20 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 0
Fiziki Gerçekleşme	% 40
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	İlgili Mevzuatın yerine getirilmesi.

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Çetince Köyü ilave uygulama imar planı ve İmar planı değişikliği hizmet alım işi
Yeri	Yalvaç - Çetince Köyü
Sektörü	İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet
Maliyeti	70.328,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 0
Fiziki Gerçekleşme	% 20
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	İlgili Mevzuatın yerine getirilmesi.

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Süçüllü Köyü revizyon imar planı hizmet alım işi
Yeri	Yalvaç - Süçüllü Köyü
Sektörü	İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet
Maliyeti	105.610,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 0
Fiziki Gerçekleşme	% 40
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	İlgili Mevzuatın yerine getirilmesi.

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Barla köyü ana dere sağ sahil hali hazır harita yapımı hizmet alım işi
Yeri	Eğirdir - Barla Köyü
Sektörü	İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet
Maliyeti	39.530,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	İlgili Mevzuatın yerine getirilmesi.

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Özgüney - Özbayat Köyü ilave revizyon imar planı hizmet alım işi
Yeri	Yalvaç -Özgüney / Özbayat Köyü
Sektörü	İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet
Maliyeti	64.546,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 0
Fiziki Gerçekleşme	% 40
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	İl Özel İdaresi
Amacı	İlgili Mevzuatın yerine getirilmesi.

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
Adı	Barla Köyü “Geleneksel Doku Alanı” Hali Hazır Harita Yapımı Hizmet Alım İşİ
Yeri	Eğirdir - Barla Köyü
Sektörü	İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet
Maliyeti	51.212,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	İl Özel İdaresi
Amacı	İlgili Mevzuatın Yerine Getirilmesi

Doğrudan Temin İle Yapılan İşler

S. NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	PROJENİN AMACI	PROJE BAŞLA MA -BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ (TL)	BÜTÇE KAYNAĞI	SEKTÖRÜ	HEDEF KİTLE	GERÇEKLEŞME	
									FİZİKİ (%)	PARASAL (%)
1	Barla Köyü Revize İmar Planına Esas Paleosismolojik Etüd Raporu Hazırlama İşi	Barla Köyü	İlgili mevzuatın yerine getirilmesi	2016	15.045,00	Özel İdare	İmar	Yöre halkı	100	100
2	Isparta ili Eğirdir İlçesi Bağacık Köyü Sulama Göleti İçerisinde Kalan 101 ada 66 nolu parselin kamulaştırma işi	Bağacık köyü	İlgili mevzuatın yerine getirilmesi	2016	1.072,00	Özel İdare	İmar	Yöre halkı	100	100
3	2 adet çocuk oyun parkı alımı (İslamköy-Kılıç)	İslamköy-Kılıç Köyü	Kırsal alanda çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimi	2016	16.048,00	Özel İdare	İmar	Yöre halkı	100	100
4	Isparta Gülpark Turizm Merkezi İmar Planı yaptırılması Hizmet alımı işi	Isparta Merkez	Turizmin geliştirilmesi	2014-2016	15.340,00	Özel İdare	İmar	Yöre halkı	90	0
5	Büyükgökçeli-Kumdanlı imar planı değişikliği	Büyük gökçeli-Kumdanlı Köyü	İlgili mevzuatın yerine getirilmesi	2016	14.632,00	Özel İdare	İmar	Yöre halkı	100	100

6	Barla Köyü Revize İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporu Hazırlama İşi	Barla Köyü	İlgili mevzuatın yerine getirilmesi	2016	20.768,00	Özel İdare	İmar	Yöre halkı	100	100
7	2 adet çocuk oyun parkı alımı (Aliköy- İl Özel İdaresi Ambarında)	Aliköy Köyü	Kırsal alanda çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimi	2016	20.600,00	Özel İdare	İmar	Yöre halkı	100	100
8	Keçiborlu İlçesi İncesu Köyünde Mülkiyeti İncesu Köy Tüzel Kişiliğine ait 3641 parsel nolu taşınmaz üzerindeki Tarihi Tescilli Çeşme ve Çamaşırhane yapısı rölöve-restitüsyon-restorasyon projeleri hazırlanması işi	İncesu Köyü	Tarihi ve Kültürel varlıkların korunması ve sağlıklılaştırılması	2016	9.850,00	Özel İdare	İmar	Yöre halkı	90	0
9	Numarataj levhaları alım ve yerine montaj işi (Sücüllü-Kuyucak-Özgüney-Bahtiyar)	Sücüllü-Kuyucak-Özgüney-Bahtiyar Köyü	Köye gelecek olan yerli ve yabancı ziyaretçilerin faaliyetlerini kolaylaştırmak	2016	13.452,00	Özel İdare	İmar	Yöre halkı	80	0
10	Merkez Çobanisa Köyü piknik alanı ve yürüyüş yolu yapım işi	Çobanisa Köyü	Köye gelecek olan yerli ve yabancı ziyaretçilerin faaliyetlerini kolaylaştırmak	2016	18.287,64	Özel İdare	İmar	Yöre halkı	40	0
11	Barla Köyü dere boyu yolu ve bağlantı yolları (yol projesi ve sanat yapı projelerinin hazırlanması dâhil) harita proje işi	Barla Köyü	İlgili mevzuatın yerine getirilmesi	2016	16.461,00	Özel İdare	İmar	Yöre halkı	10	0

13. RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğine Göre Verilen:

Yıl	Toplam Sıhhi İşyeri Sayısı	Toplam 1.Sınıf Gayri Sıhhi İşyeri Sayısı	Toplam 2.Sınıf Gayri Sıhhi İşyeri Sayısı	Toplam 3.Sınıf Gayri Sıhhi İşyeri Sayısı	Toplam Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Sayısı
2016	4	11	15	1	4

-2016 Yılı içerisinde 47 adet ruhsat sonrası denetim yapılmıştır.

I(a) grubu Özel Sektör Ruhsatları (adet)	-
I(a) grubu Hammadde Üretim İzinleri (adet)	-
Özel Sektör Arama Ruhsatları (adet)	20
Özel Sektör İşletme Ruhsatları (adet)	13
Özel Sektör İşletme İzinleri (adet)	10
Özel Sektör Terk&İptal Edilen Ruhsatlar (adet)	69
Özel Sektör Faaliyeti Durdurulan Ruhsatlar (adet)	13

Madencilik Faaliyeti Şikâyetleri (adet)	8
Maden Kanunu İşyeri Ruhsat Harcı (TL)	130.000,00 TL
Maden Kanunu Devlet Hakkı Özel İdare Payı	3.269.179,68 TL

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal mineralli sular

Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı (adet)	1
Jeotermal Kaynak İhale Bedeli	-
Doğal Mineralli Su Ruhsatı (adet)	-

Kaynak Suyu Kiralamaları

Sözleşmesi Devam Eden Kaynak Suları (Toplamda 19.331lt/sn)	7 Adet
Kira Miktarı	205.826,49 TL

İdari Para Cezaları

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri İdari Para Cezası (3 Kişi)	5.000,00 TL
Maden Kanununa göre verilen cezalar	-

14. İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
ADI	15.000 Lt. Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) ve 850.000 Lt. Motorin Alımı
Yeri	Merkez
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Ulaştırma-Karayolu
Türü (Mal/Hizmet /Yapım)	Mal Alımı
Maliyeti	2.869.811,77 TL (KDV Hariç)
Başlama – Bitiş Tarihi	25.01.2016 19.12.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/ İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	İdaremize ait Taşıt ve İş Makinelerinin Motorin ve Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) ihtiyacını karşılamak.

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
ADI	Personel Çalıştırılmasına Dayalı hizmet alımı işi
Yeri	Merkez
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Ulaştırma-Karayolu
Türü (Mal/Hizmet /Yapım)	Hizmet Alımı
Maliyeti	3.674.790,00 TL (KDV Hariç)
Başlama – Bitiş Tarihi	25.01.2016-24.01.2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 34
Fiziki Gerçekleşme	% 31
Kaynağı (Özel İdare/ İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	İş Makinesi Operatörü – Kamyon Şoförü – Çekici (Tır) Şoförü ve Tamir Atölyesinde Kalifiye eleman ihtiyacı karşılamak

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
ADI	12 Ay Süre ile Sürücüsüz, yakıtı idareye ait 2 adet yerli menşeli binek taşıt kiralama hizmet alımı işi
Yeri	Merkez
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	DKH - İktisadi - Genel İdare
Türü (Mal/Hizmet /Yapım)	Hizmet Alımı
Maliyeti	67.140,00 TL (KDV Hariç)
Başlama – Bitiş Tarihi	08.05.2016 -07.05.2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 64
Fiziki Gerçekleşme	% 67
Kaynağı (Özel İdare/ İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Binek Oto Hizmet Aracı İhtiyacını Karşılama

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
ADI	Hizmet Araçlarının ve İş Makinelerinin 2016 yılı için Yaptırılması Gereken Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigortası yaptırılması işi.
Yeri	Merkez
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	DKH - İktisadi - Genel İdare
Türü (Mal/Hizmet /Yapım)	Hizmet Alımı
Maliyeti	106.926,00 TL (KDV Hariç)
Başlama – Bitiş Tarihi	01.02.2016-31.01.2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 95
Fiziki Gerçekleşme	% 94
Kaynağı (Özel İdare/ İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Hizmet Araçlarının ve İş Makinelerinin Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigortası yaptırılması

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
ADI	İdaremize ait kamyon üzerine hidrolik ve pnomatik merkezi kumandalı, (lcd) dijital göstergeli kombi sathi kaplama ekipmanları alımı ve montajı
Yeri	Merkez
Sektörü (Ulaşım, Sağlık, İnşaat, Tarım, Çevre Vs.)	Ulaştırma-Karayolu
Türü (Mal/Hizmet /Yapım)	Mal Alımı
Maliyeti	145.000,00 TL (KDV Hariç)
Başlama – Bitiş Tarihi	23.09.2016-22.11.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/ İller Bankası/ Bakanlık Vs.)	Özel İdare
Amacı	Ayrı ayrı kamyonlar tarafından yapılan yola bitüm ve mıcır serme işinin tek kamyonla yapılabilmesi (Zaman ve iş kaybının önlenmesi, verimliliğin artırılması)

S. NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	PROJENİN AMACI	PROJE BAŞLAMA -BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	BÜTÇE KAYNAĞI	SEKTÖRÜ	HEDEF KİTLE	GERÇEKLEŞME	
									FİZİKİ (%)	PARASAL (%)
1	Taşıt ve İş Makineleri ihtiyacı Yedek parça alımı (Mal Alımı 92 Ad.)	Merkez	Taşıt ve İş Makineleri Yedek Parça ihtiyacı gidermek	01.01.2016 31.12.2016	682.234,05	Özel idare			100	91
2	Taşıt ve İş Makineleri ihtiyacı Bakım-Onarım ve Yedek parça alımı (Hizmet Alımı 87 Ad.)	Merkez	Taşıt ve İş Makinelerinin Bakım ve Onarım ihtiyacı gidermek	01.01.2016 31.12.2016	832.522,68	Özel idare			100	104
3	Ocak 2016 Ayı Hizmet Araçlarının ve İş Makinelerinin Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigortası yaptırılması (Hizmet Alımı 2 Ad.)	Merkez	Hizmet Araçlarının ve İş Makinelerinin Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigortası yaptırılması	01.01.2016 31.12.2016	3.915,68	Özel idare			100	100
4	Kereste ve Kereste Ürünleri Alımı (Mal Alımı 2 Ad.)	Merkez	Marangozhane ihtiyacını gidermek	01.01.2016 31.12.2016	4.089,28	Özel idare			100	100
5	Taşıt ve İş Makineleri ihtiyacı Madeni yağ ve Akaryakıt alımı (Mal Alımı 10 Ad.)	Merkez	Taşıt ve İş Makineleri Madeni Yağ ve Akaryakıt ihtiyacı gidermek	01.01.2016 31.12.2016	191.630,91	Özel idare			100	100
6	Taşıtlara (Mal Alımı 2 Ad.)	Merkez	Kamyon önu süpürge alımı	26.07.2016 30.09.2016	37.760,00	Özel idare			100	100
7	İş Makinesi Kiralama (Hizmet Alımı 3 Ad.)	Merkez	Sıcak Asfalt Uygulaması	10.11.2016 11.11.2016	37.800,00	Özel idare			100	100
8	Avadanlık Alımı (Mal Alımı 1 Ad.)	Merkez	Tamir Atölyesinde bakım-onarımlarda kullanılmak üzere	28.06.2016 18.07.2016	13.182,21	Özel idare			100	100

Diğer Faaliyetler

T.C. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ (İşletme ve İştirakler Müdürlüğü) MAKİNA ÇALIŞMA ve FAALİYET DURUMU 01.01.2016-31.12.2016											
MAKİNENİN CİNSİ	MAKİNANIN DURUMU							Toplam Çalıştığı Saat	Toplam Tükettiği Yakıt	ORTALAMA YAKIT	ORTALAMA ÇALIŞMA
	TOPLAM	ÇALIŞAN	ARIZALI	İHTİYAÇ FAZLASI	GEÇ.GÖR. GELEN	GEÇ.GÖR. GİDEN	SERVİS DIŞI				
	(h)	(Lt)	(Lt/h)	(h/Ay)							
DOZER	8							4.051	112.087	28	506
EKSKAVATÖR (Las.Tek+Paletli+Kanal Kazıcı)	9							5.239	94.264	18	655
KANAL KAZICI-YÜKLEYİCİ	25	17				8		8.392	65.972	8	494
GREYDER (Bakım + Yapım)	13							9.373	124.719	13	721
KAR AÇMA MAKİNASI (Rotatif + V Bıçaklı)	1							180	360	2	30
KOMPRESÖR	5	2					3	25	236	9	13
SİLİNDİR	8							2.074	22.157	11	259
VAGON DRILL	1							170	2.413	14	170
ARA TOPLAM	70	19	0	0	0	8	3	29.504	422.208	77	1.790
ÇEKİCİ TREYLER	4	3					1	68.018	42.546	0,626	14.182
AKARYAKIT TANKERİ	4							73.716	34.404	0,467	18.429
ASFALT ROBOTU	4	3					1	64.459	25.900	0,402	21.486
DİSTRİBÜTÖR	4	3					1	56.292	33.504	0,595	18.764
KAMYON (Damperli+kasalı+ÇöpK amyonu+Kar Bıçaklı Kamy.)	78							977.212	378.682	0,388	12.528
ARAÇ (Taksi+Pikap+Minibüs +Otobüs)	62	53				10		1.219.111	129.298	0,106	23.002
Diğer (A.Sal+Fork+Jen+Kon+ Traktör vb.)	61							3.893	2.136		
ARA TOPLAM	217	62	0	0	0	10	3	1.425.946	646.470		
GENEL TOPLAM	287	0	0	0	0	0	0		1.068.678		

AKARYAKIT AMBARI						
31.12.2016 TARİHİ İTİBARI İLE						
	AKARYAKIT		2016 SATIN ALINAN	ÖNCEKİ YILDAN DEVİR + 2016 SATIN ALINAN	AMBAR ÇIKAN	AMBAR KALAN
S.No	CİNSİ	ÖNCEKİ YILDAN DEVİR	LT.		LT.	LT.
1	BENZİN	1.281	27.896	29.177	26.386	2.791
2	MOTORİN	55.001	1.009.036	1.064.037	1.045.292	18.745

15. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2015-2019						
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2016 YILI						
SORUMLU BİRİMLER:	İmar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Plan Proje Müdürlüğü						
STRATEJİK AMAÇ:	1.1: Yerleşim yerlerinde mekânsal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleşmesi için ilgili idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması						
STRATEJİK HEDEF:	1.1.1: Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek						
PERFORMANS HEDEFİ:	1.1.1.1: İl'in marka değerini yükseltecek mekânsal planlama, projelendirme, ruhsat, kamulaştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN				SAPMA	SAPMA GEREKÇELERİ
		I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık		
Ruhsatsız verilen yapı izni (köy içi görüş) sayısı	110	39	77	47	28	74%	İnşaat Talebi Fazla gerçekleşti
İmar planı (tadilat ve revizyonu dahil) sayısı	6	2	0	2	4	33%	Şahıs taleplerinin fazla olması -vatandaşlarca yaptırılanlar konmamıştır
İşyeri ruhsatlandırma oranı	95%	100%	100%	100%	100%	5%	Tüm talepler gerçekleştirilmiştir.
Kamulaştırma oranı	25%	10%	0%	0%	15%	0%	
Verilen yapı ruhsatı sayısı	60	28	57	39	51	192%	İnşaat Talebi Fazla gerçekleşti
Verilen yapı kullanma izin belgesi sayısı	30	17	18	22	32	197%	İnşaat Talebi Fazla gerçekleşti
Meydan düzenleme yapılan alan (m2)	20.000	0	0	53.400	23.451	284%	Talepler doğrultusunda meydan düzenlemesi yapılmıştır..
Meydan düzenleme proje sayısı	20			150		% 1550	Talep fazlalığı
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:							
Çalışmalar kırsal yerleşimlerdeki konutları projelendirilerek fen ve sanat kurallarına uygun (depreme dayanıklı, vb.) hale getirilmesi şeklinde yürütülecektir. Mekânsal planlamalar yerleşim yerlerinde yaşamı kolaylaştıracak ve şehir estetiğine hizmet edecek şekilde yapılacaktır. İhtiyacı olan köylerde meydan düzenlemesi yapılacaktır. Ruhsat verme çalışmaları, yerleşim yerlerinde ruhsatsız işyeri kalmamasını sağlayacak şekilde yürütülecektir. Kamulaştırılması gereken alanların (okul, sanayi bölgesi, vb.) plan döneminde yarısı kamulaştırılacaktır. Taşınmazlara yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi çalışmalarının etkenliği artırılacaktır. Meydan düzenlemeye ihtiyacı olan köyler için yıllık planlamaya baz oluşturacak envanter çıkarılacaktır.							

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2015-2019						
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2016 YILI						
SORUMLU BİRİMLER:	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü						
STRATEJİK AMAÇ:	1.1: Yerleşim yerlerinde mekânsal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması						
STRATEJİK HEDEF:	1.1.2:Sanayi bölgelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak						
PERFORMANS HEDEFİ:	1.1.2.1:Sanayi Bölgelerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak çalışmaların desteklemek.						
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN				SAPMA	SAPMA GEREKÇELERİ
		I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık		
Özel sektörün üretken faaliyetlerini destekleyecek alt ve üst yapı proje desteği sayısı	1					-100%	Herhangi bir çalışma yapılmadı
Desteklenen doktora çalışma sayısı	1	0	0	0	0	-100%	SDÜ veya diğer üniversitelerden yüksek lisans ya da doktora düzeyindeki çalışmalara destek vermek amacıyla ilimizdeki maden yataklarının ekonomiye kazandırılması için planlama yapılmıştır ama talep olmamıştır.
Desteklenen projelerin uygulamaya geçirilme sayısı	1					-100%	Yıllara sari işler olup 2018 ve 2019 yıllarında projeler tamamlanacaktır
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:							
Özel sektörün faaliyetlerini olumlu etkileyecek bilimsel ve uygulanabilir çalışmalar desteklenecektir. Desteklenen projelerin uygulamaya geçirilme etkenliği izlenecektir. Mermer konusunda gelişme kaydeden ilimizin bu konuda söz sahibi olabilmesi için özel sektör-sivil toplum kuruluşları- üniversite-kamu işbirliği içerisinde firmaların mermer fuar-teşhir alanı çalışmaları desteklenecektir. Maden envanteri ve firma iletişim bilgilerinin güncellenmesi çalışması yapılacaktır. Teknokentlerde, Maden-Geoloji-Jeofizik bölümü öğrencilerinin Isparta Maden Potansiyeli, Mermer Teknolojisinin kullanımı ve Sorunlarının Çözümü için doktora çalışmaları desteklenecektir.							

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2015-2019						
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2016 YILI						
SORUMLU BİRİMLER:	İmar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğü, Plan Proje Müdürlüğü						
STRATEJİK AMAÇ:	1.1: Yerleşim yerlerinde mekânsal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleşmesi için ilgili idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması						
STRATEJİK HEDEF:	1.1.3:Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltecek yeni sosyal alanlar yaratmak						
PERFORMANS HEDEFİ:	1.1.3.1:Ortak yaşam alanlarının iyileştirilmesi için park, bahçe, vb. yapmak.						
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN				SAPMA	SAPMA GEREKÇELERİ
		I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık		
Kurulan park, bahçe, oyun, yürüyüş alanları vb. sayısı	10	2	0	27	2	210%	Taleplerin Fazla Olması
Oluşturulan piknik alanı sayısı	1	0	0	0	1	0%	
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:							
Sosyal tesis, çocuk oyun parkı, piknik alanları, yürüyüş yolları vb. yeni sosyal alanlar için ihtiyaçlar değerlendirilecektir. Projeler gereksinimleri karşılayacak şekilde hayata geçirilecektir.							

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2015-2019						
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2016 YILI						
SORUMLU BİRİMLER:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü,						
STRATEJİK AMAÇ:	1.1: Yerleşim yerlerinde mekânsal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleşmesi için ilgili idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması						
STRATEJİK HEDEF:	1.1.4:Sağlıklı yaşam biçimini ve sporu özendirmek için tüm yaş gruplarına yönelik spor faaliyetlerini destekleme						
PERFORMANS HEDEFİ :	1.1.4.1 Sağlıklı yaşamı ve sporu özendirmek için spor alanları ve tesisleri yapmak ve iyileştirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN				SAPMA	SAPMA GEREKÇELERİ
		I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık		
Tamamlanan halka açık spor alanları sayısı	1				1	0%	
Yeni yapılan spor tesisi sayısı	-						
Altyapısı iyileştirilen spor tesisi sayısı	-	1	1			200%	2016 yılı performans göstergesinde olmamasına rağmen 2 adet spor sahası talep doğrultusunda ve görülen ihtiyaç üzerine gerçekleştirilmiştir.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:							
İlgili idarelerle işbirliği yapılarak dağ bisikleti parkur alanları düzenlenecektir. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından önerilen spor projesinde kurumla koordineli olarak çalışılarak etkili çalışmalar gerçekleştirilecektir. Sporu ve sağlıklı yaşamı özendirecek spor tesisleri yapımı desteklenecektir. Mevcut spor tesislerinin bakım ve onarımı yapılacaktır.							

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2015-2019						
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2016 YILI						
SORUMLU BİRİMLER:	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						
STRATEJİK AMAÇ:	1.2: Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması						
STRATEJİK HEDEF:	1.2.1: Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek.						
PERFORMANS HEDEFİ:	1.2.1.1: Yol ve ulaşım ağını geliştirmek, iyileştirmek ve güvenli ulaşımı sağlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN				SAPMA	SAPMA GEREKÇELERİ
		I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık		
I.Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km)	2		6	13		850%	2016 yılı bütçe ödeneğimizin yüksek olması nedeniyle 2015 --2019 Stratejik Planı göstergesi haricinde çalışma yapılmıştır.
II.Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km)	30		23	115		360%	2016 yılı bütçe ödeneğimizin yüksek olması nedeniyle 2015 --2019 Stratejik Planı göstergesi haricinde çalışma yapılmıştır.
Tamamlanan Sanat Yapıları uzunluğu (Büz- Menfez) (mt)	300	390	148	306	159	234%	2016 yılı bütçe ödeneğimizin yüksek olması nedeniyle 2015 --2019 Stratejik Planı göstergesi haricinde çalışma yapılmıştır.
Köprü Bakım Onarım Çalışma Sayısı	4			4		0%	
Trafik işaret ve Levha Çalışmaları Yapılan Yol Uzunluğu (km)	400	383	162	80	40	66%	2016 yılı bütçe ödeneğimizin yüksek olması nedeniyle 2015 --2019 Stratejik Planı göstergesi haricinde çalışma yapılmıştır.
Stabilize Kaplama Yapılan Yol Uzunluğu (km)	20		41	20	9	250%	2016 yılı bütçe ödeneğimizin yüksek olması nedeniyle 2015 --2019 Stratejik Planı göstergesi haricinde çalışma yapılmıştır.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:							
Yol ve ulaşım ağını geliştirmek için yol ağıımızda bulunan yollarda I.kat ve II.kat asfalt sathi kaplama ve stabilize kaplama çalışmaları yapılacaktır. Her yıl tahrip olan veya yeni yerleştirilmesine ihtiyaç bulunan yol kesimlerinde büz ve menfez yaptırma işi yapılacaktır. Yol ağıımızda bulunan güzergahlarda yer alan, tahrip olmuş veya kısmi bakım-onarıma ihtiyaç bulunan köprülerde bakım ve onarım çalışması yapılacaktır. Güvenli ulaşımın temini amacıyla yol güzergahında bulunan trafik işaret ve levhalarında yenileme, bakım ve yeni çakım çalışmaları yapılacaktır.							

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2015-2019						
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2016 YILI						
SORUMLU BİRİMLER:	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						
STRATEJİK AMAÇ:	1.2: Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması						
STRATEJİK HEDEF:	1.2.2:Ulaşım ağındaki tüm yolların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek.						
PERFORMANS HEDEFİ:	1.2.2.1: Yıllık program dâhilindeki tüm yol bakım ve onarım çalışmalarının tamamlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN				SAPMA	SAPMA GEREKÇELERİ
		I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık		
Greyderli Bakım Yapılan Yol Uzunluğu (km)	1.000		792	377	236	41%	Köy yollarında meydana gelen yıpranmalar ve yeni araç parkı imkânları ile fazla çalışma yapılmıştır.
Malzemeli Bakım Yapılan Yol Uzunluğu (km)	50		21	25	15	22%	2016 yılı bütçe ödeneğimizin yüksek olması nedeniyle 2015 --2019 Stratejik Planı göstergesi haricinde çalışma yapılmıştır.
Asfalt Küçük Onarım Yapılan Yol Uzunluğu (km)	1.000	159	370,60	282	269	8%	Köy yollarında meydana gelen yıpranmalar ve yeni araç parkı imkanları ile fazla çalışma yapılmıştır
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:							
Yol ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla greyderli bakım, malzemeli bakım ve asfalt küçük onarım çalışmaları yapılacaktır. Maden ruhsat alanlarından yapılan üretimin sevki sırasında nakil araçlarının köy ve karayolları yol ağını bozmaması-etkilememesi için Maden Firmaları-Jandarma ve Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde çalışılacaktır.							

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2015-2019						
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2016 YILI						
SORUMLU BİRİMLER:	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						
STRATEJİK AMAÇ:	1.2: Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması						
STRATEJİK HEDEF:	1.2.3: Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz olmasını sağlamak						
PERFORMANS HEDEFİ:	1.2.3.1: Yol ve ulaşım ağındaki güzergâhlarda güvenli ulaşım koşullarını sağlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN				SAPMA	SAPMA GEREKÇELERİ
		I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık		
Karla Mücadele ve Yol Açma Çalışmaları Yapılan Yol Uzunluğu (km)	1.743	906				-48%	2016 yılı kış mevsimi Şartlarının normal geçmesi nedeniyle düşük miktarda kar mücadele çalışmaları yapılmıştır.
Bakım ve onarımları tamamlanan demiryolu hemzemin geçit sayısı	1					-100%	Önümüzdeki yıllarda yapılacak bitümlü sıcak karışım kaplama ve II. kat asfalt kaplama çalışmalarına uygun olarak çalışma yapılacaktır.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:							
Yol ağında bulunan güzergahlarda karla mücadele yapılacak, toprak kayması, afet, acil durumlarında ivedilikle araç ve personel sevk edilecektir. Yol ağında bulunan demiryolu hemzemin geçitlerde güvenli ulaşımın temini amacıyla bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır. İçme suyu kaynaklarından belirli zamanlarda numune alınıp analizleri yapılacaktır.							

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2015-2019						
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2016 YILI						
SORUMLU BİRİMLER:	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü						
STRATEJİK AMAÇ:	1.3: Sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna kesintisiz erişimin sağlanması						
STRATEJİK HEDEF:	1.3.1:Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak						
PERFORMANS HEDEFİ:	1.3.1.1: Sağlıklı ve yeterli suya erişim için kuyular açmak ve iyileştirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN				SAPMA	SAPMA GEREKÇELERİ
		I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık		
Açılan içme suyu kuyu sayısı	1		3	2		400%	Gelen dilekçe talepleri üzerine gidilip kontrolü yapılan ve gerekli işlem yapılan köyler.
Bakım onarımı yapılan içme suyu amaçlı sondaj kuyusu sayısı	1	0	12	7		1800%	Gelen dilekçe talepleri üzerine gidilip kontrolü yapılan ve gerekli işlem yapılan köyler.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:							
İçme suyu yetersiz olan veya ilave içme suyu talep edilen köylerle ilgili sondaj, etüt ve projeler hazırlanması sağlanacaktır. Mevcut kuyuların bakım ve onarımları düzenli aralıklarla gerçekleştirilecektir.							

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2015-2019						
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2016 YILI						
SORUMLU BİRİMLER:	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü						
STRATEJİK AMAÇ:	1.3: Sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna kesintisiz erişimin sağlanması						
STRATEJİK HEDEF:	1.3.2: Su temininde kullanılan tesislerin, hatların, vb. kesintisiz hizmet verebilmesi için bakım onarım ve ıslah çalışmalarını yapmak.						
PERFORMANS HEDEFİ:	1.3.2.1:İçme suyu şebekelerini iyileştirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN				SAPMA	SAPMA GEREKÇELERİ
		I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık		
Şebeke ilavesi yapılan köy sayısı	1	0	1			0%	2016 yılı programında bulunan projelerimizdendir.
İçme suyu kaynakları ve sondajların etrafına yapılan koruma bandı sayısı	1	0	4	4		700%	Gelen dilekçe talepleri üzerine gidilip kontrolü yapılan ve gerekli işlem yapılan köyler
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:							
Ekonomik ömrünü tamamlayan sondaj kuyuları tespit edilecektir. İçme suyu depolarında fayans olmayan köyler tespit edilerek, içme suyu depoları fayansla kaplanacaktır. İçme suyu depolarında klorlama cihazı olmayan köyler tespit edilecek ve gerekli iyileştirilme yapılacaktır. İçme suyu şebekelerinde asbestli boru bulunan köyler tespit edilecek ve gerekli iyileştirilme yapılacaktır. İçme suyu kaynakları ve sondajların etrafına koruma bandı yapılacaktır.							

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2015-2019						
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2016 YILI						
SORUMLU BİRİMLER:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Plan Proje Müdürlüğü						
STRATEJİK AMAÇ:	1.4: Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine ulaşabilir ve kaliteli sağlık hizmeti vermek için çalışan ilgili kurumlarla işbirliği yapılması.						
STRATEJİK HEDEF:	1.4.1:Sağlık kurumlarının fiziki alt yapısının güçlendirilmesi için gerekli desteği sağlamak.						
PERFORMANS HEDEFİ:	1.4.1.1:Sağlık kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda sağlık hizmet binası ihtiyaçlarını karşılamak ve "ihtiyaç envanteri" hazırlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN				SAPMA	SAPMA GEREKÇELERİ
		I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık		
Sağlık kurumları fiziki altyapı ve donanım "ihtiyaç envanterlerinin" tamamlanma oranı	40%					-100%	İl Sağlık Müdürlüğünce envanter çalışmalarına başlanılmamıştır.
Desteklenen sağlık hizmet binası sayısı	-			1		100%	2016 yılı proje performans göstergesinde olmamasına rağmen ihtiyaç gereği 112 Acil Çağrı Merkezi 120 Kişilik ilave ek bina yapılması işi gerçekleştirilmiştir.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:							
Sağlık kurumlarının taleplerini belirleyen ve tamamlanan çalışmaları kapsayan envanterler hazırlanacaktır. Sağlık kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda sağlık hizmet binaları yapılacaktır. Davraz Kayak Merkezi'nde Sağlık birimi binası yapılacaktır.							

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2015-2019						
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2016 YILI						
SORUMLU BİRİMLER:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü						
STRATEJİK AMAÇ:	1.4: Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine ulaşabilir ve kaliteli sağlık hizmeti vermek için çalışan ilgili kurumlarla işbirliği yapılması.						
STRATEJİK HEDEF:	1.4.2:Sağlıkta hizmet kalitesinin artırılması için sağlık kurumlarının teknik donanına araç ve gereç gereksinimlerini karşılamak						
PERFORMANS HEDEFİ:	1.4.2.1:Sağlıkta hizmetlerinde kaliteyi artırmak amacıyla sağlık kurumlarının fiziki ve teknik donanım ihtiyaçlarını karşılamak.						
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN				SAPMA	SAPMA GEREKÇELERİ
		I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık		
Teknik donanım, araç ve gereç eksiklikleri desteklenen sağlık hizmet binası sayısı	1		3			200%	İhtiyaç gereği 3 adet hizmet araç alımı yapılmıştır.
Bina bakım/onarımları tamamlanan sağlık hizmet binası sayısı	1			3	2	100%	İhtiyaç gereği 5 adet bakım onarım yapılmıştır.
Teknik donanım, araç ve gereç gereksinimleri karşılanma oranı	5%				5%	0%	
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:							
Tam donanımlı ambulans alınacaktır. Sağlık Kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda bina bakım onarımları tamamlanacaktır. Sağlık Kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donanım (EKG cihazı, doppler fotoskop vb.) eksiklikleri giderilecektir.							

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2015-2019						
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2016 YILI						
SORUMLU BİRİMLER:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Plan Proje Müdürlüğü						
STRATEJİK AMAÇ:	1.5: Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilirliğini desteklemek için eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması.						
STRATEJİK HEDEF:	1.5.1:Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında ait ve üst yapı standartlarını yükseltmek						
PERFORMANS HEDEFİ:	1.5.1.1:Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda fiziki yapı ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak ve “ihtiyaç envanteri” hazırlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN				SAPMA	SAPMA GEREKÇELERİ
		I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık		
Eğitim kurumları fiziki altyapı ve donanım 'ihtiyaç envanterlerinin" tamamlanma oranı	40%					-100%	İl Milli Eğitim Müdürlüğünce envanter çalışmalarına başlanılmamıştır.
Yeni yapılan okul binası sayısı	1					-100%	4 adet okul binası yapımına devam ediliyor. İşler yıllara sari olduğundan yıl içerisinde tamamlanan okul binası bulunmamaktadır.
Bakım onarımı yapılan okul sayısı	15	6		9	10	67%	ihtiyaç gereği 10 okula daha bakım ve onarım işi yapılmıştır.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:							
Eğitim Kurumlarının taleplerini belirleyen ve tamamlanan çalışmaları kapsayan envanterler hazırlanacaktır. Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda okul binaları yapılacaktır. Okul binalarının tadilatları gerçekleştirilecek, ihtiyaçları doğrultusunda donanım ihtiyaçları karşılanacaktır.							

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2015-2019						
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2016 YILI						
SORUMLU BİRİMLER:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Plan Proje Müdürlüğü						
STRATEJİK AMAÇ:	1.5: Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilirliğini desteklemek için eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması.						
STRATEJİK HEDEF:	1.5.2:Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına destek vermek						
PERFORMANS HEDEFİ:	1.5.2.1:Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına desteklemek						
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN				SAPMA	SAPMA GEREKÇELERİ
		I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık		
Yeni yapılan okul öncesi eğitim binası sayısı	1					% -100	İl Milli Eğitim Müdürlüğü ödenek planlamasına dahil edilmemiştir.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:							
Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını desteklemek için anaokulu ve kreş binası ihtiyaçları giderilecektir.							

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2015-2019						
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2016 YILI						
SORUMLU BİRİMLER:	İmar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğü						
STRATEJİK AMAÇ:	1.6: Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması						
STRATEJİK HEDEF:	1.6.1:Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için il in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerine olan farkındalığı yükseltmek ve kültür endüstrisini desteklemek						
PERFORMANS HEDEFİ:	1.6.1.1:İsparta iline ait kültür varlıklarını korumak ve yaşatmak için restorasyon, restitüsyon, rölöve, vb. çalışmaları yapmak, koruma amaçlı imar planları gerçekleştirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN				SAPMA	SAPMA GEREKÇELERİ
		I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık		
Kültür Varlıklarını koruma amaçlı gerçekleştirilen imar planı sayısı	1	0	0	2	0	100%	Aynı ödenekle yapılmıştır
Tamamlanacak restorasyon, restitüsyon rölöve, vb. çalışmaları sayısı (katkı payı dahil)	3	0	0	5	0	67%	KUDEB ödeneğinden ilave katkı ile yapılmıştır.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:							
Kültür Varlıklarını koruma amaçlı gerçekleştirilen imar planlarının etkenliği artırılacaktır. Tescilli yapıların restorasyonu ile ilgili proje sayısı artırılacaktır. Restorasyon, restitüsyon, rölöve, vb. faaliyetlerle ilgili projeler hazırlanarak, uygulamaya geçirilecektir.							

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2015-2019						
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2016 YILI						
SORUMLU BİRİMLER:	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						
STRATEJİK AMAÇ:	1.6: Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması						
STRATEJİK HEDEF:	1.6.1:Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için il in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerine olan farkındalığı yükseltmek ve kültür endüstrisini desteklemek						
PERFORMANS HEDEFİ:	1.6.1.2:Sanatsal faaliyetleri ve yöreye özgü geleneksel el sanatlarının yaşatılmasını desteklemek.						
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN				SAPMA	SAPMA GEREKÇELERİ
		I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık		
Geleneksel el sanatlarını (halıcılık, yöresel ürünler, vb.) yaşatma faaliyetleri sayısı	1	1				0%	
Desteklenen tiyatro, konser, sergi. vb. etkinlik sayısı	1				1	0%	
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:							
Yöreye özgü geleneksel el sanatlarının yaşatılması için gerçekleştirilen faaliyetler desteklenecektir. İl genelinde gerçekleştirilecek tiyatro, konser, sergi, vb. kültürel ve sanatsal etkinlikler desteklenecektir. Desteklenen kültürel değerlerin bölgede yarattığı ekonomik hareketliliği ölçme sistemi oluşturulacaktır.							

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2015-2019						
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2016 YILI						
SORUMLU BİRİMLER:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Plan Proje Müdürlüğü, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü						
STRATEJİK AMAÇ:	1.6: Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması.						
STRATEJİK HEDEF:	1.6.2: Alternatif turizm çeşitlerinin Isparta ilinin değerlerini ortaya çıkarabilecek şekilde kullanılmasına yönelik altyapıyı desteklemek						
PERFORMANS HEDEFİ:	1.6.2.1:Turizm alanları ve merkezlerinde iyileştirme yaparak turizme katkı sağlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN				SAPMA	SAPMA GEREKÇELERİ
		I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık		
Turizm merkezlerinde gerçekleştirilen bakım onarım çalışmaları sayısı	1	1				0%	
Turizm alanlarında yapılan çevre düzenlemeleri sayısı	1				1	0%	
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:							
Turizm alanlarının ihtiyaçlarına göre bakım onarım, çevre düzenlemeleri çalışmaları tamamlanacaktır. Ekoturizm, kültür ve inanç turizmi, sağlık ve spor turizmi, vb. alternatif turizm faaliyetleri desteklenecektir.							

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2015-2019						
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2016 YILI						
SORUMLU BİRİMLER:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Plan Proje Müdürlüğü, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü						
STRATEJİK AMAÇ:	1.6: Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması						
STRATEJİK HEDEF:	1.6.3: İl'in kültür ve sanat değerleri ile turizm olanaklarının tanıtılması faaliyetlerine katkı sağlamak						
PERFORMANS HEDEFİ:	1.6.3.1: İl'in kültür ve sanat değerleri ile turizm olanaklarının tanıtılması için yerel, bölgesel, ulusal tanıtım faaliyetleri, festivaller vb. etkinlikler düzenlemek veya katılım sağlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN				SAPMA	SAPMA GEREKÇELERİ
		I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık		
İl sınırları içindeki turizm bölgeleri ile ilgili düzenlenen yerel/bölgesel tanıtım faaliyetleri/festivaller sayısı	1					-100%	Görsel, işitsel ve Basılı Materyal Çoğaltılamadığından Ödenek Kullanılamamıştır.
Katılım sağlanan bölgesel/ulusal festivaller, tanıtım günleri, vb. sayısı	1	1				0%	
Katkı sağlanan İl'e özgü ekonomik değerler (gülcülük, kış turizmi, tarım ürünleri, el sanatları, vb.) ile ilgili yapılacak pazarlama, tanıtım ve satış faaliyetleri sayısı	1					-100%	Tip proje yapıldı. Uygulanacak projenin yer seçim işlemleri devam etmektedir.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:							
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak Isparta'ya özgü kültür ve sanat değerleri ile turizm olanaklarının tanıtılması faaliyetleri artırılacaktır. Ulusal ve uluslararası turizm etkinliklerine katılarak kurum içi farkındalık sağlanacaktır. Isparta tanıtım günleri vb. etkinliklerde tanıtım standı açılarak katılım sağlanacaktır. DVD, broşür dağıtımı, internet sitesi güncellemeleri, yerel ve özel gazetelerde tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Kültür endüstrisini desteklemek amacıyla İl'in sahip olduğu ekonomik değerlerin üretimi, satışı, tanıtımı ve pazarlanması çalışmaları desteklenecektir.							

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2015-2019						
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2016 YILI						
SORUMLU BİRİMLER:	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü						
STRATEJİK AMAÇ:	1.7: Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlayacak önlemlerin alınması						
STRATEJİK HEDEF:	1.7.1:Çevrenin ve doğal kaynakların bilinçsiz kullanımını önlemek						
PERFORMANS HEDEFİ:	1.7.1.1:Çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların korunması için içme suyu abonelik sistemi ve ağaçlandırma çalışmalarını etkili bir şekilde sürdürmek.						
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN				SAPMA	SAPMA GEREKÇELERİ
		I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık		
İçme suyu abonelik sistemine geçen köy oranı	90%					-100%	Su sayaçları ve abonelik takipleri muhtarlıklar tarafından yapılmaktadır.
Ağaçlandırma yapılan alan büyüklüğü (hektar)	10					-100%	Orman Teşkilatı yer göstermedi.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:							
İçme suyunun amacı dışında kullanılmaması için caydırıcı önlemler alınacaktır. Bütün abonelere su sayaçları taktırıp, içme suyu kullanım ücretlerinin muhtarlıklar tarafından düzenli olarak toplanması sağlanacaktır. Eğirdir Gölü havzası Kuşak Kanalizasyon Projesi etüt çalışmalarına başlanılacak ve uygulamaya geçirilecektir. Ağaçlandırma faaliyetleri hızla gerçekleştirilecektir							

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2015-2019						
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2016 YILI						
SORUMLU BİRİMLER:	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, Plan Proje Müdürlüğü						
STRATEJİK AMAÇ:	1.7: Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlayacak önlemlerin alınması						
STRATEJİK HEDEF:	1.7.2: Atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerini en aza indirmek						
PERFORMANS HEDEFİ:	1.7.2.1:Atıkların insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilememesi için kanalizasyon sistemleri iyileştirilecek, geri dönüşüm, çöp toplama faaliyetleri etkili bir şekilde yürütülecektir.						
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN				SAPMA	SAPMA GEREKÇELERİ
		I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık		
Bakım onarımı yapılan ve ilave şebekesi yapılan kanalizasyon sistemi sayısı	1		1	2		200%	Gelen dilekçe ve talepler üzerine yapılan işler.
Tamir ve tadilatı yapılan kanalizasyon sistemi sayısı	100	56	59	55		70%	Gelen dilekçe ve talepler üzerine yapılan işler.
Topografya açısından uygun olan köylere kurulan kanalizasyon sistemi sayısı	1	3	3	5		1000%	Gelen dilekçe ve talepler üzerine yapılan işler.
Çöp toplamada zamanındalık oranı	60%	15%	15%	15%	15%	0%	
Desteklenen geri dönüşüm proje sayısı	1					-100%	Isparta Düzenli Depolama Tesisinde geri dönüşüm işlemi yapıldığı için kurumumuz tarafından böyle bir çalışma yoktur.
Atık bertaraf ve geri kazanım projelerine sağlanan katkı sayısı	1					-100%	Atıkların nakli düzenli depolama tesisine (DDT) yapıldığı için bertaraf çalışmaları orada yapılmaktadır.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:							
*Etkili atık yönetimi ve geri dönüşümün sağlanabilmesi için kanalizasyon şebekesi alt yapı çalışmaları hızla tamamlanacaktır. *Topografya açısından uygun olan köylerin kanalizasyon sistemi kurulacaktır.*Teknik olarak uygun olan köylerin kanalizasyon şebekeleri ve doğal arıtma tesislerinin etüt ve projeleri hızla hazırlanacaktır.* Arıtma tesislerinin etüt ve projeleri hızla hazırlanacaktır.*Düzenli olarak yapılan çöp toplama işlerinin etkenliği takip edilecektir.* Evsel atıkların toplanması süreci öncesinde ayrıştırılmasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır. *Çöplerin insan ve çevre sağlığını tehdit etmesi engelleyecek faaliyetler gerçekleştirilecektir. * Geri dönüştürülebilir atıkların kazanılması ve uygun bertaraf edilmesine yönelik faaliyetlere katkı sağlanacaktır.*Atık bertaraf ve geri kazanım tesislerinin yaygınlaştırılmasına çalışılacaktır.							

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2015-2019						
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2016 YILI						
SORUMLU BİRİMLER:	Plan Proje Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü						
STRATEJİK AMAÇ:	1.8: Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırarak yerleşim birimlerinin sürdürülebilir gelişiminin desteklenmesi						
STRATEJİK HEDEF:	1.8.1: Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını desteklemek ve özendirmek						
PERFORMANS HEDEFİ:	1.8.1.1:Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları ilgili paydaşlar ile birlikte yaygınlaştırılacak, fizibilite çalışmaları yapılacaktır.						
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN				SAPMA	SAPMA GEREKÇELERİ
		I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık		
Yenilenebilir enerji ile ilgili gerçekleştirilen fizibilite sayısı	1					-100%	Birim Müdürlüğümüze herhangi bir talep gelmemiştir.
Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili tanıtım ve bilinçlendirme faaliyeti sayısı	1					-100%	İdaremiz ile Birim Müdürlüğümüz tarafından üniversitedeki öğretim görevlilerine ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma Bölümüne bilgi verilmiştir.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:							
Yenilenebilir enerji kaynaklarının uygunluğu ile ilgili fizibilite çalışmaları yapılacaktır. Rüzgar Enerjisi Santralleri için 2016 Yılında Meteoroloji, Çevre ve Orman Bölge Müdürlükleri ile işbirliği yapılarak fizibilite çalışması yapılacaktır. Biyokütlenin (orman artıkları, tarımsal ve hayvansal atıklar, vb.) işlenerek katı, sıvı ve gaz yakıtlara çevrilmesi için ilgili paydaşlar ile işbirliği ile fizibilite çalışmaları yapılacaktır. Üniversite ile işbirliği yapılarak köylerde yenilenebilir enerji kaynaklarının tanıtımı ve bilinçlendirme çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.							

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2015-2019						
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2016 YILI						
SORUMLU BİRİMLER:	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, Plan Proje Müdürlüğü, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü						
STRATEJİK AMAÇ:	1.8: Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırarak yerleşim birimlerinin sürdürülebilir gelişiminin desteklenmesi						
STRATEJİK HEDEF:	1.8.2: Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını yaygınlaştırmak						
PERFORMANS HEDEFİ:	1.8.2.1:Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanan köy sayısı artırılacaktır.						
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN				SAPMA	SAPMA GEREKÇELERİ
		I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık		
Güneş enerjisi ile çalışan içme suyu pompalarından yararlanan köy sayısı	1	3	1	7	1	1100%	Gelen dilekçe talepleri üzerine gidilip kontrolü yapılan ve gerekli işlem yapılan işler.
Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanan köy sayısı	1	3	1	7	1	1100%	Gelen dilekçe talepleri üzerine gidilip kontrolü yapılan ve gerekli işlem yapılan işler.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:							
Elektrik enerjisi ile çalışan içme suyu pompalarının güneş enerjisi ile çalışan pompaya dönüştürülmesi ile ilgili fizibilite çalışmalarından uygun olanlar projelendirilip hayata geçirilecektir. Yap – İşlet – Devret modeli ile güneş panelleri ile elektrik enerjisi üretimi desteklenecektir. Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili uygun fizibilite çalışmaları projelendirilip hayata geçirilecektir.							

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2015-2019						
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2016 YILI						
SORUMLU BİRİMLER:	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü						
STRATEJİK AMAÇ:	2.1: Toplumun yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmesini esas alan ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını ilke edinmiş bir tarım sektörüne katılımcı yaklaşımla destek olunması						
STRATEJİK HEDEF:	2.1.1:Modern tarımsal sulamanın artırılmasına katkı vermek						
PERFORMANS HEDEFİ:	2.1.1.1:Modern tarımsal sulamanın artırılması için bilinçlendirme yapılarak yağmurlama ve damla sulama yöntemleri kullanımını artırmak ve açık sulama tesislerini kapalı sistemlere çevirmek						
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN				SAPMA	SAPMA GEREKÇELERİ
		I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık		
Kapalı sistem olarak sulamaya açılacak arazi miktarı (hektar)	50				236	372%	Sulama kooperatifi ve muhtarlıklardan gelen talebin artmasından dolayı hedefin üzerine çıkmıştır.
Kapalı sistem sulama projesi sayısı	5			3	3	20%	Sulama kooperatifi ve muhtarlıklardan gelen talebin artmasından dolayı hedefin üzerine çıkmıştır.
Açık sistemden kapalı sistem sulamaya geçilen arazi miktarı (hektar)	55			248	132	591%	Sulama kooperatifi ve muhtarlıklardan gelen talebin artmasından dolayı hedefin üzerine çıkmıştır.
Yağmurlama ve damla sulama yönteminin uygulanabileceği tarım alanları (hektar)	105			248	132	262%	Sulama kooperatifi ve muhtarlıklardan gelen talebin artmasından dolayı hedefin üzerine çıkmıştır.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:							
Açık sulama tesisleri (yer üstü suyu ve göletten yapılan sulamalar) kapalı sistemlere çevrilecektir. Açık sulama tesislerin kapalı sistemlere çevrilmesi konusunda, Devlet Su İşleri teşkilatı tarafından mali kaynak sağlanabilmesi için girişimlerde bulunulacaktır Yağmurlama ve damla sulama yöntemi uygulamaları artırılacaktır Modern tarımsal sulama konusunda son gelişmelerin takibi ve uygulamaların etkenliğinin izlenebilmesi için sistem kurulacaktır. Modern tarımsal sulama konusundaki bilinçlendirme çalışmaları artırılacaktır.							

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2015-2019						
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2016 YILI						
SORUMLU BİRİMLER:	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü						
STRATEJİK AMAÇ:	2.1: Toplumun yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmesini esas alan ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını ilke edinmiş bir tarım sektörüne katılımcı yaklaşımla destek olunması						
STRATEJİK HEDEF:	2.1.2: Tarımda suyun etkili kullanımı için uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesinin desteklenmesi						
PERFORMANS HEDEFİ:	2.1.2.1: Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarı çalışmalarının etkenliğini artırmak ve suyun bilinçli kullanımı konusunda tarım üreticilerine eğitim verilmesini sağlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN				SAPMA	SAPMA GEREKÇELERİ
		I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık		
Toprak Analizi sayısı	700	138	849	218	1225	75%	Çiftçilerin yoğun talebi sonucu hedefin üzerine çıkmıştır.
İçme/kullanma suları kimyasal-fiziksel analizi sayısı	400	0	0	0	0	-100%	Genel ile İçme ve kullanma suyu analizi Yetkisi Laboratuvardan alınarak Halk Sağlığına verildi. İçme ve kullanma suyu analizini Halk Sağlığı yapmaktadır.
Suyun bilinçli kullanımı için tarım üreticilerine verilen eğitimlere destek sayısı	3				6	100%	Çiftçilerin yoğun talebi sonucu hedefin üzerine çıkmıştır.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:							
İdare bünyesinde bulunan Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarının etkinliği arttırılacaktır. Kısıtlı su koşullarında uygun sulama programları ile tarımsal su kullanımında verimliliğin artırılması için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır.							

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2015-2019						
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2016 YILI						
SORUMLU BİRİMLER:	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü,Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						
STRATEJİK AMAÇ:	2.2: Tarım ve hayvancılıkta modern tekniklerin kullanılması, ürün çeşitliliğinin artırılması ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması için kırsal gelişimin desteklenmesi						
STRATEJİK HEDEF:	2.2.1: Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak						
PERFORMANS HEDEFİ:	2.2.1.1: Bölgenin iklimine uygun gelir getirici alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturmak, tarımsal verimliliği artırmak						
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN				SAPMA	SAPMA GEREKÇELERİ
		I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık		
Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici, alternatif ürünler için desteklenen örnek bahçe sayısı	3		1			-%66	Talep oluşmadı.
Analiz sonuçlarına göre verilen "doğru gübre tavsiyesi " sayısı	700	138	849	218	20	75%	Toprak analizi yaptıran Çiftçilerin yoğun talebi sonucu hedefin üzerine çıkmıştır.
Üretim artışı sağlayacak yeni proje sayısı	1		1			%0	
Yapım, bakım ve onarımı tamamlanan tarımsal arazi ve yayla yolları uzunluğu (km)	10		10			0%	
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:							
*Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturulacaktır. * Bölgenin tarımsal envanterinin çıkartılarak ürün çeşitliliğinin artırılmasına yönelik projelere destek verilecektir.*Köy ve beldelerdeki çiftçilere toprak analizinin, doğru gübre ve gereksiz ilaç kullanımının önemi anlatılacaktır. * Toprak analizi yaptıran çiftçilere “doğru gübre tavsiyesi” verilmesi faaliyetleri artırılabilecektir.*Tarımda teknolojinin verimli kullanılabilmesi için uygulamalı bilinçlendirme çalışmalarına destek verilecektir. *Modern tarımsal uygulamalarla elde edilen verim analiz edilecektir.*Mevsimlik işçilerin yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar desteklenecektir. * Üretim artışı sağlayacak yeni projelere destek verilecektir. *Tarım hayvancılık ve turizmin geliştirilmesi için ulaşım ağı dışında bulunan yayla yolları geliştirilecektir.							

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2015-2019						
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2016 YILI						
SORUMLU BİRİMLER:	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü						
STRATEJİK AMAÇ:	2.2: Tarım ve hayvancılıkta modern tekniklerin kullanılması, ürün çeşitliliğinin artırılması ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması için kırsal gelişimin desteklenmesi						
STRATEJİK HEDEF:	2.2.2:Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve desteklemek.						
PERFORMANS HEDEFİ:	2.2.2.1: Hayvan İçme Suyu Göletleri yapmak ve hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. desteği sağlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN				SAPMA	SAPMA GEREKÇELERİ
		I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık		
Hayvan hastalıklarının tedavisi ile ilgili desteklenen proje sayısı	1	1				%0	
Gerçekleştirilen Hayvan İçme Suyu Göleti proje sayısı	1		1		3	300%	Hayvan sahiplerinin hayvanlarının içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla fazla talep olduğundan ve hayvan sayısında artış olduğundan, HİS Göleti için talebe göre elverişli alanlar bulunduğundan hedefin üzerine çıkmıştır.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:							
Mera alanlarının tespiti ve ıslahı için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır. Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesi, işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunulacaktır. Hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. desteği sağlanacaktır. İhtiyaç olan köylerde hayvan içme suyu göleti yapımı sağlanacaktır.							

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2015-2019						
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2016 YILI						
SORUMLU BİRİMLER:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü						
STRATEJİK AMAÇ:	3.1: Sosyal dayanışmanın artırılması için etkili iletişim ve koordinasyonun sağlanması, gönüllü ve ortak çalışmaların yaygınlaştırılması						
STRATEJİK HEDEF:	3.1.1: Engelli vatandaşların sosyal hayata maksimum katılımlarını sağlamak						
PERFORMANS HEDEFİ:	3.1.1.1: Sosyal alanlarda engelli vatandaşlara yönelik fiziki düzenlemelerin yapılmasını sağlamak, ilgili kurum/kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile engelsiz yaşam ile ilgili işbirliği yapmak, sosyal faaliyetlere katılım sağlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN				SAPMA	SAPMA GEREKÇELERİ
		I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık		
il genelinde gerçekleştirilen sosyal faaliyetlere katılım sayısı	1					-100%	Talep oluşmadı.
Sosyal alanlarda engelli vatandaşlara yönelik fiziki düzenlemelerin desteklenme sayısı	1		1			0%	
Engelli vatandaşlara yönelik düzenlenen spor alanları sayısı	-					0%	
İlgili paydaşlarla işbirliği ile yapılan sosyal yardım projeleri sayısı	1					-100%	Talep oluşmadı.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:							
*İlgili kurum/kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak “Engelsiz Yaşam” festivalleri düzenlenmesi sağlanacaktır.*Engelli vatandaşlarla ilgili olarak sosyal alanlarda yaşamı kolaylaştıracak fiziki düzenlemeler yapılacaktır.*Engelli vatandaşların katılımının özendirildiği spor müsabakaları desteklenecektir.*Gönüllü katılımın sağlanacağı işbirlikleri gerçekleştirilecektir.							

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2015-2019						
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2016 YILI						
SORUMLU BİRİMLER:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü						
STRATEJİK AMAÇ:	3.1: Sosyal dayanışmanın artırılması için etkili iletişim ve koordinasyonun sağlanması, gönüllü ve ortak çalışmaların yaygınlaştırılması						
STRATEJİK HEDEF:	3.1.2: Dezavantajlı Grupları (yaşlı, yoksul, kimsesiz, vb.) ekonomik ve sosyal yönden desteklemek						
PERFORMANS HEDEFİ:	3.1.2.1. Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek için bakımevi, așevi, yatakhane, vb. açmak, mikro kredi dağıtmak ve "ihtiyaç envanteri" hazırlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN				SAPMA	SAPMA GEREKÇELERİ
		I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık		
Dağıtılan mikro kredi sayısı	20					-100%	2016 yılı içerisinde 10.000TL ödeneye ek 90.000TL ödenek aktarıldı talep olmadığından bütçesinde 100.000TL mevcuttur
Yoksul, yaşlı, kimsesiz bireylere yönelik așevi, yatakhane, vb. kurulum sayısı	3		2		1	0%	
Yaşlılar için açılan/açılması desteklenen bakımevi sayısı	1				1	0%	.
il/ilçe/köy bazında yıllık olarak hazırlanan vatandaş ihtiyaç envanteri tamamlanma oranı	40%					-100%	2005-2015 yıllara arası verileri BY'S'ne girilmiştir.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:							
Yoksullukla ve gelir dağılımındaki eşitsizlikle mücadelede ortak faaliyetler yürütülecektir. Yoksulluğun yoğun olduğu bölgelerde sosyal hizmetlere ve alt yapı hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir. En temel kamusal hizmetlere (sağlık, eğitim, vb.) erişim imkanının artırılması ve işgücüne katılım engellerinin ortadan kaldırılması ile ilgili girişimler desteklenecektir.							

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2015-2019						
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2016 YILI						
SORUMLU BİRİMLER:	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü						
STRATEJİK AMAÇ:	3.2: Kadının sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi için yapılan çalışmaların desteklenmesi						
STRATEJİK HEDEF:	3.2.1:Kadın işgücü ve el emeğini desteklemek						
PERFORMANS HEDEFİ:	3.2.1.1. Kadının işgücü ve el emeğini geliştirmesine yönelik hazırlanacak projeler kapsamında ilgili paydaşlar ile işbirliği ve yardımlaşma mekanizmaları oluşturmak.						
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN				SAPMA	SAPMA GEREKÇELERİ
		I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık		
Kadın farkındalığının artırılması ile ilgili projelere verilen destek/proje sayısı	1					-100%	Aile ve Sosyal Politikalar Müdürünce belirtildiği üzere Müdürlükler arasında koordinasyon sağlanamadığı için proje gerçekleştirilememiştir.
Desteklenen meslek edindirme kurs sayısı	1		1			0%	
Desteklenen/gerçekleştirilen projelerle kadın istihdamında sağlanan artış oranı	2%				2%	0%	
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:							
Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nce, kadının el sanatlarını geliştirmesine yönelik hazırlanacak projeler kapsamında işbirliği ve yardımlaşma mekanizmaları oluşturulacaktır.							

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2015-2019						
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2016 YILI						
SORUMLU BİRİMLER:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü						
STRATEJİK AMAÇ:	4.1.Isparta İl'inin sahip olduğu fark yaratan temel değerlerin öne çıkarılmasına katkı sağlayacak ve hizmet kalitesini artıracak yenilikçi projelerin üretilmesi						
STRATEJİK HEDEF:	4.1.1. İl'in marka değerinin oluşmasına katkı sağlayacak yüksek standartlarda yenilikçi projeler hazırlamak						
PERFORMANS HEDEFİ:	4.1.1.1.İl genelinde hizmet kalitesini artıracak ve iyileştirme sağlayacak yenilikçi projelerin üretilmesini sağlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN				SAPMA	SAPMA GEREKÇELERİ
		I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık		
İl Özel İdaresi'nin kurumsal kapasitesini güçlendirme proje sayısı	3				3	0%	
Hizmet standardını artıran ve uygulamaya geçirilen yenilikçi proje sayısı	1				1	0%	
Hizmet kalitesi artış oranı	5%			5%		0%	
Yararlanılan uluslararası proje desteği sayısı	1					-100%	herhangi bir talep gelmemiştir.
İl genelinde diğer kurum/kuruluşların kurumsal kapasite güçlendirme girişimlerine verilen destek sayısı	1			2		100%	İhtiyaç gereği 2 adet araç alımı gerçekleştirilmiştir.
Maden ve su kaynakları konusunda yürütülen Ar-Ge çalışmalarına verilen	2					-100%	Mermer atıkları, ÇED tanıtım dosyasındaki taahhütlere ve mülkiyet

destek sayısı							izni veren Orman Bölge Müdürlüğünün "Doğayı Yeniden Kazanım" taahhütlerindeki gibi yapıldığından İdaremize herhangi bir talep olmamıştır.
Makine parkının yenilenme oranı	10%	1%	3%	4%	1%	-10%	2 Adet Damperli Kamyon ve 1 Adet Distribütör Alımı 2017 Yılına Bırakılmıştır.
Makine parkı hurdaya ayırma oranı	2%	15%		3%	18%	900%	İdareimiz Makine Parkında Faydalı Ömür Yılına Dolduran 278 Adet Taşıt İş Makinası ve Teçhizat vardır.

PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:

İl Özel İdaresi'nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesini sağlayacak yenilikçilik ve Ar-Ge temellerine dayalı projeler üretilecektir. Görev alanı kapsamındaki faaliyetlerle ilgili yenilikçi girişimler için uluslararası proje desteklerinden yararlanılacaktır. İl genelinde kurum/kuruluşların kapasite artırma girişimlerine destek olunacaktır. Mermer atıkları ve yeni kullanım alanlarını belirleme-değerlendirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları teşvik edilecektir. Üniversite ile işbirliği yapılarak Isparta İl'ine özgü değerlerin tanıtımlarının yapılması faaliyetlerine öncülük edilecektir. Sahip olunan temel değerlere ulusal/uluslararası farkındalık sağlayacak işbirliklerine destek olunacaktır. İl Özel İdaresi'nce ve paydaşlarla birlikte yapılan faaliyetlerde İl özel idaresinin katkıları öne çıkartılacaktır. İl Özel İdaresi'nin görev alanı içinde bulunan faaliyetlerde uluslararası yeni uygulamalardan yararlanılacaktır. Mevcut makine parkı analiz edilerek; ekonomik ömrünü tamamlamış ya da hiç kullanılmayan cihazlar, teknolojik olarak maliyetli, vb. bertaraf edilecek.

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2015-2019						
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2016 YILI						
SORUMLU BİRİMLER:	Plan ve Proje Müdürlüğü, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü						
STRATEJİK AMAÇ:	4.2. İlin öne çıkan Turizm alanları ile ilgili yenilikçi projelerin üretilmesi						
STRATEJİK HEDEF:	4.2.1. Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek yeni projeler üretilmesini sağlamak.						
PERFORMANS HEDEFİ:	4.2.1.1. İlin öne çıkan Turizm alanlarının geliştirilmesi ile ilgili proje ve programlara destek vermek.						
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN				SAPMA	SAPMA GEREKÇELERİ
		I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık		
Davraz Kayak Merkezinde düzenlenecek kış sporları etkinlik desteği sayısı	1					-100%	Mevcut tesislerin kompanzasyon iş ve işlemleri yapılarak sistemlerin kompanzasyon cezai işlemine girmemesi sağlandı. Tesisler işletmeye açıldı.
Isparta İl'inin sahip olduğu değerlere yönelik düzenlenecek gezi programlarına destek sayısı	1					-100%	Herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:							
Kış turizmine ağırlık veren çalışmalar için koşulların iyileştirilmesini sağlayacak girişimlerin önünü açan projeler geliştirilecektir. İller arası turizm kapsamında hazırlanan gezi programları için görev alanı kapsamındaki koşullar iyileştirilecektir. Faaliyetlerinde Isparta İli'ne özgü değerlerin öne çıkartıldığı projeler üretilerek turizme katkı sağlanacaktır.							

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2015-2019						
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2016 YILI						
SORUMLU BİRİMLER:	Strateji Geliştirme Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
STRATEJİK AMAÇ:	5.1 Kaynakların Kamu Mali Yönetimi Temel İlke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis edilmesi						
STRATEJİK HEDEF:	5.1.1 Öz gelirleri artırmak.						
PERFORMANS HEDEFİ:	5.1.1.1 Öz gelirleri artırmak için gelir getirici faaliyetler gerçekleştirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN				SAPMA	SAPMA GEREKÇELERİ
		I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık		
Öz gelir artış oranı	10%					-100%	Bütçe içi işletme olan Makine ve Ekipman İmalat Atölye İşletmesinin Atölyelerinin Kızılay Afet çadırlarının muhafazası için tahsis edildiğinden, Atölyeler boşaltılmış ve personel diğer birimlerde değerlendirilmiştir.
Ecridisil uygulamaları oranı	5%					-100%	Herhangi bir işlem yapılmamıştır.
Gelir getirici niteliğe kavuşturulan menkul/gayrimenkul oranı	5%			%2		-60%	Kapatılan Belde Belediyelerden gelen gayrimenkullerin muhtarlıklara tahsis edilmesi nedeniyle kiraya verilecek gayrimenkul sayısı düşmüştür.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:							
Gayrimenkul envanteri yenilenecektir. İdarenin mülkiyetindeki ilköğretim okullarının bahçeleri yaz tatili döneminde otopark olarak kiralanacaktır. Uygun olan gayrimenkuller kiralanmak ve/veya satılmak üzere ihale edilecektir. Bütçe içi işletmenin işgal altındaki yerlerin tespiti ve ecridisil uygulaması çalışması yapılacaktır. Faaliyetleri gelir getirici niteliğe kavuşturulacaktır. İdareye ait tarihi eserler restore edilip kiraya verilecektir. Yıkılan eski İl Özel İdaresi binası yerinin ticari amaçlı hizmet verecek, gelir getirici bir niteliğe kavuşturulacaktır.							

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2015-2019						
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2016 YILI						
SORUMLU BİRİMLER:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
STRATEJİK AMAÇ:	5.1 Kaynakların Kamu Mali Yönetimi Temel İlke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis edilmesi						
STRATEJİK HEDEF:	5.1.2 Sosyal tesislerin rehabilite edilerek hizmet kalitesinin artırılmasını sağlamak.						
PERFORMANS HEDEFİ:	5.1.2.1 Sosyal tesislerin fiziki Şartlarını iyileştirerek müşteri memnuniyetini artırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN				SAPMA	SAPMA GEREKÇELERİ
		I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık		
Müşteri memnuniyeti artış oranı	20%	20%	0%	0%	0%	0%	
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:							
Sosyal Tesislerin fiziki Şartları iyileştirilerek vatandaşa aktif olarak hizmet verilmesi sağlanacaktır. Düzenli olarak Müşteri memnuniyeti analizleri yapılacaktır.							

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2015-2019
-----------------------------------	-----------

HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2016 YILI						
SORUMLU BİRİMLER:	Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
STRATEJİK AMAÇ:	5.2 Kurumun Bilgi Yönetim Sisteminin oluşturulması						
STRATEJİK HEDEF:	5.2.1 Faaliyet alanları ile ilgili doğru bilgiye hızlı ve zamanında ulaşılabilirliğinin sağlanması için Coğrafi Bilgi Sistemi veri tabanını tamamlamak						
PERFORMANS HEDEFİ:	5.2.1.1 Tüm faaliyetlere ilişkin istatistiksel veri kayıt ve değerlendirme sistemi geliştirilecek, veri tabanı tamamlanacaktır.						
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN				SAPMA	SAPMA GEREKÇELERİ
		I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık		
İstatistiksel Veri Kayıt Sisteminin Tamamlanma Oranı	50%	15%	5%	15%	15%	%0	
Verilerin Coğrafi Bilgi Sistemine girilme oranı	75%	10%	15%	10%	10%	-40%	Sayısal veri girişleri için birebir arazi çalışmasının gerekli olması ve CBS programındaki teknik sorunlardan dolayı yeterince veri girişinin olmamasına neden olmuştur.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:							
Tüm faaliyetlere ilişkin istatistiksel veri kayıt ve değerlendirme sistemi geliştirilecektir. Sayısalleştirilen verilerle ilgili kamu kurumları arasında işbirliği ve veri akışı sağlanacaktır. Kamu Hizmetleri bilgi merkezleri ile işbirliği sağlanacaktır. Faaliyet alanları ile ilgili gerekli tüm veri Coğrafi Bilgi Sistemi veri tabanına girilecektir.							

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2015-2019
-----------------------------------	-----------

HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2016 YILI						
SORUMLU BİRİMLER:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
STRATEJİK AMAÇ:	5.2 Kurumun Bilgi Yönetim Sisteminin oluşturulması						
STRATEJİK HEDEF:	5.2.2 Bilgi güvenliğini sağlamak.						
PERFORMANS HEDEFİ:	5.2.2.1 Bilgi güvenliği politikalarını üretmek ve uygulamaların güncel olarak yürütülmesini sağlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN				SAPMA	SAPMA GEREKÇELERİ
		I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık		
Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesine uyum oranı	100%	30%	20%	10%	40%	%0	
Veri yedekleme oranı	90%	20%	25%	5%	40%	%0	
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:							
İçişleri Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesine uygun bir şekilde kurum için güvenlik politikaları üretilerek güvenlik duvarı üzerinde bu politikaların güncel halde çalışması sağlanacaktır. Bilgi Güvenliği ile ilgili iç ve dış saldırıların engellenmesi ve Anti virüs yazılımlarının sürekli güncel olması sağlanacaktır. Bilgilerin Afet Acil Durum Yönetmeliğine uygun yedeklenmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.							

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2015-2019						
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2016 YILI						
SORUMLU BİRİMLER:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
STRATEJİK AMAÇ:	5.2 Kurumun Bilgi Yönetim Sisteminin oluşturulması						
STRATEJİK HEDEF:	5.2.2 Bilgi güvenliğini sağlamak.						
PERFORMANS HEDEFİ:	5.2.2.2 Kurum merkez arşivini oluşturmak ve Arşiv Yönetmeliğine uygun hale getirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN				SAPMA	SAPMA GEREKÇELERİ
		I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık		
Kurum Arşivinin iyileştirilme oranı	75%	25%	25%	-	0%	-33%	Kurum merkez arşivi oluşturulacak alanda fiziki Şartların arşive uygun hale getirilmesi onarım işinin Gerçekleştirilememesi nedeniyle 2016 yılında ayrılan ödenek kullanılamamış olup, 2017 yılında onarımın tamamlanması halinde planlanan iş gerçekleştirilecektir.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:							
Kurum Merkez Arşivi oluşturulacaktır. Kurum merkez arşivi Arşiv Yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun hale getirilerek kullanılması sağlanacaktır.							

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2015-2019						
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2016 YILI						
SORUMLU BİRİMLER:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
STRATEJİK AMAÇ:	5.2 Kurumun Bilgi Yönetim Sisteminin oluşturulması						
STRATEJİK HEDEF:	5.2.3 Tüm çalışanların bilgi sistemleri konusunda yeterli hale gelmesini sağlamak.						
PERFORMANS HEDEFİ:	5.2.3.1 Çalışanların bilgi sistemleri konusunda gelişen teknolojiye uygun olarak eğitim almalarını sağlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN				SAPMA	SAPMA GEREKÇELERİ
		I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık		
İlgili birim personelinin gelişim eğitimlerine katılım oranı	100%	0%	0%	0%	0%	-100%	herhangi bir eğitim planı yapılmamıştır
Bilgi teknolojileri eğitimlerine katılan personel sayısı	100					-100%	herhangi bir eğitim planı yapılmamıştır
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:							
Personelimizin görev tanımlarına uygun olarak kullandığı bilgisayar programları ile bilgisayar kullanımı konularındaki gelişmeler takip edilecektir. Gelişen teknolojiye yönelik olarak bilgi sistemleri çalışanlarının sürekli hizmet içi eğitim (NETCAD, ARCGIS, vb. alacaklardır. İlgili personel tarafından kullanıcılara periyodik olarak masa başı kullanıcı eğitimleri verilecektir.							

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2015-2019						
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2016 YILI						
SORUMLU BİRİMLER:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
STRATEJİK AMAÇ:	5.3 Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi						
STRATEJİK HEDEF:	5.3.1 İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek.						
PERFORMANS HEDEFİ:	5.3.1.1 İnsan kaynakları ve eğitim planlaması yapmak ve uygulamaya geçirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN				SAPMA	SAPMA GEREKÇELERİ
		I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık		
İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulma ve uygulanma oranı	60%	50%	0%	0%	10%	0%	
İşgücü verimliliğinin artış oranı	10%	0%	0%	0%	0%	-100%	İdareimizde iş gücü verimliliğini ölçecek herhangi bir program olmadığı için değerlendirme yapılamamış olup önümüzdeki dönemlerde konu ile ilgili çalışmalara başlanacaktır.
Çalışan memnuniyeti artış oranı	15%	5%	5%	0%	0%	-33%	Çalışan Memnuniyeti anketi yapılmış olup, anket değerlendirme aşamasındadır.
Kişi başı hizmet içi eğitim saati	11	4	4	0	0	-27%	İdareimizde 2016 yılı için görevlendirilen İş Yeri Hekimi görevlendirmesi Haziran ayında sona ermiş olup, yeni görevlendirme yapılamadığından planlanan saatte hizmet içi eğitim verilememiştir.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:							
*İnsan Kaynakları planlaması yapılacaktır. *Doğru işe doğru personelin yerleştirilmesi sağlanacaktır. *Personel Performans Değerlendirme Sistemi kurulacaktır. *İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Sisteminin etkileşimi sağlanacaktır. *Sosyal hakların adaletli dağılımının sağlanması için çalışma yapılacaktır. *Periyodik olarak Çalışan Memnuniyet düzeyi ölçülecektir. *Hizmet içi eğitim programlarından memnuniyet oranı takip edilecektir. *Periyodik olarak Çalışan Memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecektir. *Eğitimlerin konu uzmanı kişilerce verilmesi sağlanacaktır. *Eğitim talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yıllık eğitim programları yapılacak ve eğitimler bu programlara göre organize edilecektir. *Hizmet içi eğitim programlarına İlçe Müdürlüklerimizden gelen talepler de dahil edilerek, yapılan eğitimlere katılımları sağlanacaktır.							






STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2015-2019						
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2016 YILI						
SORUMLU BİRİMLER:	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						
STRATEJİK AMAÇ:	5.3 Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi						
STRATEJİK HEDEF:	5.3.2 İç Kontrol Sistemini ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemini uygulamak.						
PERFORMANS HEDEFİ:	5.3.2.1 İç Kontrol Sistemini ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemini tüm idarede uygulamaya geçirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN				SAPMA	SAPMA GEREKÇELERİ
		I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık		
İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin uygulamaya geçirilme oranı	75%	5%	10%	10%	10%	-53%	Farkındalığın yeterince oluşmamasından dolayı İç Kontrol Sisteminin uygulanmasında sıkıntıların yaşanması
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:							
İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemi tüm İdare’de uygulamaya geçirilecektir. İç Kontrol Sisteminin izlenmesi, değerlendirilmesi ve iç/dış denetime hazır hale getirilmesi sağlanacaktır. Belirlenen risklerin iyileştirilmesi çalışmaları yürütülecektir. Performansının artırılmasına gereksinim duyulan süreçler için “Süreç İyileştirme” çalışmaları yapılacaktır.							



STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2015-2019						
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2016 YILI						
SORUMLU BİRİMLER:	Strateji Geliştirme Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü						
STRATEJİK AMAÇ:	5.3 Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi						
STRATEJİK HEDEF:	5.3.3 Paydaşlarla ilişkileri güçlendirmek .						
PERFORMANS HEDEFİ:	5.3.3.1 Bölgedeki tüm paydaşlar ve vatandaşlar ile ilişkileri güçlendirmek ve memnuniyet oranlarını takip etmek.						
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN				SAPMA	SAPMA GEREKÇELERİ
		I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık		
Paydaş memnuniyeti artış oranı	10%	10%	5%	–	5%	0%	
Vatandaş memnuniyeti artış oranı	20%	0%	0%	0%	0%	-100%	Vatandaş Memnuniyeti Anketi 2016 yılı içinde yapılamamış olup, 2017 yılı içerisinde yapılacaktır.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:							
Bölgedeki tüm Kurum/Kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve iş bölümünü geliştirilecektir. Periyodik olarak Dış Paydaş ve vatandaş memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilecek ve iyileştirme projelerine dönüştürülecektir. Hizmetlerin gereği gibi yerine getirilmesinde paydaş katılımının artırılması sağlanacaktır.							

16. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ


Tablo 18: Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Amaç Adı	Amaca İlişkin Toplam Performans Göstergesi Sayısı	2016 Yılı Hedeflerine Ulaşılan Performans Göstergesi Sayısı	Hedeflerine Ulaşılamayan Performans Göstergesi Sayısı	2016 Yılı Performans Göstergelerinin Hedef Değerlerine Ulaşılma Oranı (a) (%)
1.1: Yerleşim yerlerinde mekânsal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleşmesi için ilgili idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması	14	11	3	21 % 79 %
1.2: Ekonomik ve sosyal gelişimin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması	11	9	2	18 % 82 %
1.3: Sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna kesintisiz erişimin sağlanması	4	4	0	
1.4: Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine ulaşabilir ve kaliteli sağlık hizmeti vermek için çalışan ilgili kurumlarla işbirliği yapılması.	4	3	1	25 % 75 %
1.5: Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilirliğini desteklemek için eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması.	4	1	3	25 % 75 %
1.6: Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması	9	7	2	22 % 78 %

1.7: Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlayacak önlemlerin alınması	8	4	4	
1.8: Yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırarak yerleşim birimlerinin sürdürülebilir gelişiminin desteklenmesi	4	2	2	
2.1: Toplumun yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmesini esas alan ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını ilke edinmiş bir tarım sektörüne katılımcı yaklaşımla destek olunması	7	6	1	
2.2: Tarım ve hayvancılıkta modern tekniklerin kullanılması, ürün çeşitliliğinin artırılması ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması için kırsal gelişimin desteklenmesi	6	5	1	
3.1: Sosyal dayanışmanın artırılması için etkili iletişim ve koordinasyonun sağlanması, gönüllü ve ortak çalışmaların yaygınlaştırılması	7	3	4	
3.2: Kadının sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi için yapılan çalışmaların desteklenmesi	3	2	1	
4.1.İsparta İl'inin sahip olduğu fark yaratan temel değerlerin öne çıkarılmasına katkı sağlayacak ve hizmet kalitesini artıracak yenilikçi projelerin üretilmesi	8	5	3	

4.2. İlin öne çıkan Turizm alanları ile ilgili yenilikçi projelerin üretilmesi	2	0	2	
5.1 Kaynakların Kamu Mali Yönetimi Temel İlke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis edilmesi	4	1	3	
5.2 Kurumun Bilgi Yönetim Sisteminin oluşturulması	7	3	4	
5.3 Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi	7	2	5	

2016 yılında 17 stratejik amacı gerçekleştirmek için 109 adet gösterge belirlenmiştir. Bu göstergelerden 30'u birebir ulaşılan, 38'i hedeflenenin üzerinde gerçekleşen, 41'i ise hedeflenenin altında gerçekleşendir.



V. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İdarenin üstün ve zayıf yönleri 2015-2019 Dönemi Stratejik Plan Çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen Kurumsal GZFT Analizi ile ortaya konulmuştur.

A. ÜSTÜNLÜKLER

- ✓ Deneyimli personelin varlığı
- ✓ Karar alma ve icra yetkisinin kendisinde olması
- ✓ İş makinesi ve araç parkında ihtiyaç duyulan özellikli araçlara sahip olması
- ✓ Yol ve ulaşım ağının yeterli olması
- ✓ Tüm birimlerin aynı yerleşke içerisinde yer almasının iş ve işlemleri kolaylaştırması
- ✓ Hizmet verilen alanlarda dışa bağımlılığın en az seviyede olması
- ✓ Çözüm üretmede hızlı karar verilmesi
- ✓ Toprak Bitki Analiz Laboratuvarına sahip olması
- ✓ Taşınır ve taşınmaz mal varlığının gelir getirici nitelikte olması
- ✓ Tüzel kişiliği sona eren belediyelerin İl Özel İdaresine devri ile yetki alanının genişlemesi
- ✓ Özerk bütçeye sahip olması
- ✓ İlçe teşkilatlarının olması
- ✓ İç Kontrol Sisteminin kurulmuş olması
- ✓ İl genelinde gerçekleştirilen eğitim, sağlık, spor ve sosyal alt yapı çalışmalarına idare olarak destek verebilmesi

B. ZAYIFLIKLAR

- ✓ Ekonomik ömrünü tamamlamış iş makinelerinin ve diğer taşıtların varlığı
- ✓ Mesleki, iş başı ve oryantasyon eğitimlerinin yetersiz olması
- ✓ Öz gelir kaynaklarının gelir getirici nitelikte kullanılamaması
- ✓ Tüzel kişiliği sona ererek İl Özel İdaresine devredilen belediyeler ile köylerin imar durumlarındaki belirsizlik
- ✓ Nitelikli personel sayısının yetersiz olması
- ✓ Gerçekleştirilen plan dışı yatırımlar
- ✓ Yapılan planlamaların dışarıdan gelen taleplerle uygulanmasının zorlaştırılması
- ✓ Yıllık Yatırım Programı hazırlanmasında fayda-maliyet analizlerinin yapılamaması nedeniyle uygulanma güçlüğü
- ✓ Kurum verisi ile uyumlu ortak ve kullanışlı bir bilgi sisteminin bulunmamasının istatistikî veri tabanını eksik bırakması
- ✓ Kurum ortak arşivinin bulunmaması
- ✓ Birimler ve personel arası koordinasyon ve iletişim eksikliği
- ✓ İnsan Kaynakları Yönetim fonksiyonlarının çalıştırılmaması
- ✓ Kurumda tüm çalışanlar tarafından benimsenen bir kurum kültürü bulunmaması
- ✓ İlin ve Kurum faaliyetlerinin tanıtımının yeterince yapılmaması
- ✓ Personelin yaş ortalamasının yüksek olması
- ✓ İlin sorunlarına çözüm getiren uygulamaya dönük Ar-Ge çalışmalarının olmaması
- ✓ Sektör ve paydaşlarla işbirliğinin yetersiz olması
- ✓ Karar süreçlerine paydaş katılımının tam olarak sağlanmaması

VI. ÖNERİ VE TEDBİRLER

İlin gelecekte ekonomik, kültürel, sosyal yapısına katkısı olabilecek eğitim, öğretim, turizm tesisleri ile ekonomiye katkısı olan tesisler yapımına ve köylerimizin bu yönde istek ve taleplerini mali imkânlar çerçevesinde cevap vermeye çalışılmaktadır. İlimizdeki yaşam kalitesinin arttırılması için daha fazla maddi kaynak sağlanması gerekmektedir.

Gelirlerin yetersizliğinin giderilmesi için biran önce İl Özel İdaresi Gelir Kanunu'nun yasalaşmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Özel İdarenin sunduğu isteğe bağlı hizmetlerden bedel alınması için yasal düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Kırsal kesime götürülen altyapı tesislerinin işletilmesinin (kanalizasyon ve arıtma) muhtarlıklara ve birliklere devredilerek işletilmesinin sağlanması, işletmeden elde edilecek gelirlerin ise tesislerin bakım onarımında kullanılmasına yönelik düzenlemelerin yapılması sağlanmaktadır.

VII. EKLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Isparta - .../.../2016)

Vahdettin ÖZKAN

Vali

01.01.2016-29.05.2016

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki yönetici/yöneticilerden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Isparta - .../02/2017)

Şehmus GÜNAYDIN

Vali

30.05.2016-31.12.2016

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Isparta - .../02/2017)


Mahmut ZADEOĞLU
Genel Sekreter

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Isparta -15/02/2017)


Abdullah ÇELİK
Hukuk Müşaviri V.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Isparta - 13/02/2017)


Şebnem OZDOĞAN
Strateji Geliştirme Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Isparta 13/02/2017)


Sinan ALPUNAY
Mali Hizmetler Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Isparta -12/02/2017)



Metin ÖZERDEN
Destek Hizmetleri Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Isparta -13./02/2017)


İsmail KAYA
İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Isparta - 4./02/2017)

Murat KÖKER
Plan ve Proje Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Isparta - 13/02/2017)

Erkan ERTEKİN
Yatırım ve İnşaat Müdürü



İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Isparta 13./02/2017)


İlkay ÖZDOĞAN
Yol ve Ulaşım Hizmetleri
Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Isparta 13/02/2017)


Ruhi ÖGÜT
Su ve Kanal Hizmetleri
Müdür V.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Isparta 13/02/2017)



Faruk CINGİZ
Tarımsal Hizmetler Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Isparta 13/02/2017)



Mehmet UÇAN
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Isparta -13/02/2017)


İsmail YAVUZ
İşletme ve İştirakler Müdürü

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2016 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Isparta - 13/02/2017)


Şebnem ÖZDOĞAN
Strateji Geliştirme Müdürü